



Periódico Oficial



DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

REGISTRO POSTAL

IMPRESOS AUTORIZADOS POR SEPOMEX

PERMISO

No IM10-0008

TOMO CCXXIX

DURANGO, DGO.,

DOMINGO 3 DE AGOSTO

DE 2014

No. 62

DIRECTOR RESPONSABLE

EL C. SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO
DEL ESTADO

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES
SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE
PUBLICARSE EN ESTE PERIODICO

PODER EJECUTIVO

CONTENIDO

INFORMES
TRIMESTRALES.-

CORRESPONDIENTE A LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES REPORTADOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014:
DETALLE OBRA POR OBRA, NIVEL FINANCIERO E
INDICADORES.

PAG. 2

BENEMERITA Y CENTENARIA
ESCUELA NORMAL DEL ESTADO

TITULO.-

PROFESIONAL DE LICENCIADA EN EDUCACION
PREESCOLAR DE LA C. JOSEFINA HERNANDEZ GARCIA.

PAG. 309

**INFORMES TRIMESTRALES.-
CORRESPONDIENTE A LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES REPORTADOS A LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO AL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.**

DETALLE OBRA POR OBRA

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00130200158910	Construcción De Banda Perimetral En Secundaria	4827	Durango	Rodeo	Abasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR00130200172011	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento	5-00-30-2010-0001	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR00130200172065	Rehabilitación De Calles	5-0040-0010-0006	Durango	Nazas	Agustín Melgar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras públicas Municipales	Asistencia Social
DUR00130300208225	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura- Componente Agrícola	SAGDR01-A01-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO	Asistencia Social
DUR00130300210845	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura- Componente Ganadero	SAGDR01-A02-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO	Asistencia Social
DUR00130300210892	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura-Componente Pesca	SAGDR01-A03-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO	Asistencia Social
DUR00130300210907	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura-Componente Apoyos Productivos Tradicionales	SAGDR01-A04-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO	Asistencia Social
DUR00130300210953	Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovación Tecnológica Y Extensión Rural Apoyo Integración Sistemas Producto	SAGDR02-A01-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO	Asistencia Social
DUR00130300210975	Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovación Tecnológica Y Extensión Rural	SAGDR02-A02-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO	Asistencia Social
DUR00130300211465	Programa De Prevención Y Manejo De Riesgos-Salud	SAGDR04-A01-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO	Asistencia Social
DUR00130300211495	Modernización Y Tecnificación De Unidades De Riego	05-A01-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO	Agua y saneamiento
DUR00130300211518	Rehabilitación Y Modernización De Distritos De Riego	05-A02-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO	Agua y saneamiento
DUR00130400273501	Programa Integral De Recuperación De Cuenca Alta Del Río Nazas	FML-003-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Otros Proyectos
DUR00130400277883	Pavimentación De Calles De Acceso Y Vado En La Purísima	SE-13	Durango	Tepehuanes	La Purísima	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos
DUR00130400279515	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Morales Y Abasco		Durango	Suchil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGUAS DEL VALLE DE SUCHIL	Agua y saneamiento
DUR00130400281309	Construcción De Domo En Cobas Y Est No.13 Santa Catarina	BJ-03	Durango	Tepehuanes	Santa Catarina de Tepehuanes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación
DUR00140100291058	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	001	Durango	Lerdo	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SUBSEMUN	Otros Proyectos
DUR00140100291093	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control En Confianza	002	Durango	Lerdo	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SUBSEMUN	Otros Proyectos
DUR00140100291101	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	003	Durango	Lerdo	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SUBSEMUN	Otros Proyectos
DUR0014010259009	C.B.T.I.S. No. 159	5314-7949	Durango	Gómez Palacios	Gómez Palacios	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR0014010259022	Proyecto de Construcción	PROYECTO-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Programa Nacional de Pavimentación del Gobierno		4-Gobernación	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO	Asistencia Social

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Reasignado (Gobernador)	Comprometido	Disponible							Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$8,585,270	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088		\$163,088	\$163,088	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$135,342	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$21,088		\$21,088	\$21,088	84.27	\$0	Metros Cuadrados, Bordes, Cercos	100	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$6,131,782	\$450,000	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	3,622	0.83	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$6,131,782	\$300,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000		\$70,000	\$70,000	23.33	\$0	Metro Cuadrado	850	1.07	23.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$56,000,000	\$48,000,000	\$47,856,000	\$47,856,000	\$47,856,000		\$47,441,458	\$47,441,458	98.84	\$0	Beneficiario	0	100.00	99.00	Financiera: / Física: LA META ES 7292 BENEFICIARIOS / Registro:
En Ejecución	2013	\$32,000,000	\$28,580,000	\$28,474,320	\$28,474,320	\$28,474,320		\$28,453,117	\$28,453,117	99.63	\$0	Beneficiario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES 1659 BENEFICIARIOS / Registro:
En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,400	\$1,198,400	\$1,198,400		\$1,198,400	\$1,198,400	99.70	\$0	Beneficiario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES 135 BENEFICIARIOS / Registro:
En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$19,440,000	\$19,381,600	\$19,381,600	\$19,381,600		\$19,104,088	\$19,104,088	98.27	\$0	Beneficiario	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: LA META ES 200 BENEFICIARIOS / Registro:
En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,700	\$1,098,700	\$1,098,700		\$972,885	\$972,885	88.44	\$0	Beneficiario	0	100.00	88.00	Financiera: / Física: LA META ES 47690 BENEFICIARIOS / Registro:
En Ejecución	2013	\$27,200,000	\$27,200,000	\$27,118,400	\$27,118,400	\$27,118,400		\$18,616,394	\$18,616,394	68.44	\$0	Beneficiario	0	100.00	68.00	Financiera: / Física: LA META ES 6036 BENEFICIARIOS / Registro:
En Ejecución	2013	\$44,300,000	\$44,300,000	\$43,860,560	\$43,860,560	\$43,860,560		\$43,860,560	\$43,860,560	99.08	\$0	Beneficiario	0	100.00	99.00	Financiera: / Física: LA META ES 25 PROYECTOS / Registro:
En Ejecución	2013	\$105,441,400	\$105,441,400	\$104,341,652	\$104,341,652	\$104,341,652		\$71,043,708	\$71,043,708	67.38	\$0	Beneficiario	0	100.00	67.00	Financiera: / Física: LA META ES 40000 BENEFICIARIOS / Registro:
En Ejecución	2013	\$89,800,000	\$91,293,874	\$91,293,874	\$91,293,874	\$91,293,874		\$76,925,071	\$76,925,071	84.26	\$0	Beneficiario	0	100.00	85.00	Financiera: / Física: LA META ES 44500 BENEFICIARIOS / Registro:
En Ejecución	2013	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000		\$7,610,000	\$7,610,000	60.88	\$0	Proyecto	0	100.00	60.88	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$333,301	\$333,301	\$333,301	\$333,301	\$331,665		\$331,665	\$331,665	99.57	\$0	Metro Cuadrado	147	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$52,000	\$72,181	\$72,181	\$72,181	\$72,181		\$72,181	\$72,181	100.00	\$0	Metro Lineal	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$1,147,608	\$248,248	\$248,248	\$248,248	\$248,759		\$248,759	\$248,759	99.40	\$0	Unidad	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA 2013 NO SE DA POR TERMINADO EL PROYECTO, FALTA CERRAR AL 100% AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$10,500,000	\$840,000	\$840,000	\$504,682	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Ciudad	129,191	100.00	0.00	Financiera: RE REALIZA SEGUNDA TRIMESTRES PREVENCIÓN DEL DELITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$10,500,000	\$800,000	\$320,000	\$800,000	\$800,000		\$800,000	\$320,000	100.00	\$0	Ciudad	129,191	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$10,500,000	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000		\$3,040,000	\$2,012,163	100.00	\$0	Ciudad	129,191	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000		\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Aula	550	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 75% DE AVANCE FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$385,200	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000		\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Proyecto	60	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000		\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Acuerdo	0	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1008

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Donaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140100209911	Evaluación Del Desempeño	PRONAPRED56-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100209920	Capacitación De Servidores Públicos	PRONAPRED55-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300026	Noviazgo Sin Violencia	PRONAPRED16-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300002	Construyendo El Futuro	PRONAPRED57-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300004	Promotores Comunitarios	PRONAPRED4-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300075	Sexualidad Joven	PRONAPRED17-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300078	Expresandome En Libertad	PRONAPRED58-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300332	Diagnostico E Intervención Para El Combate A Las Adicciones En Zonas De Riesgo Para La Violencia En La Ciudad Capital	PRONAPRED20-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300348	Deporte En Mi Barrio	PRONAPRED59-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300369	Indicadores De Impacto De Intervenciones Comunitarias En Grupos De Jóvenes.	PRONAPRED19-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300380	Brigada Juvenil	PRONAPRED60-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300413	Capacitación De Servidores Públicos	PRONAPRED87-2014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300457	Evaluación Del Desempeño	PRONAPRED88-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300480	Teatro Joven	PRONAPRED62-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300570	Construyendo El Futuro	PRONAPRED89-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300595	Modelos De Intervención Para Jóvenes En Contextos De Violencia	PRONAPRED69-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300633	Huertos Comunitarios	PRONAPRED63-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300729	Unidos En El Trabajo	PRONAPRED64-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300753	Cocinando Sanamente	PRONAPRED65-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300767	Niños Conciliadores	PRONAPRED66-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100300807	Tardes De Cine	PRONAPRED87-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100301656	Diagnostico Participativo	PRONAPRED70-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100301745	Redes De Participación Comunitaria	PRONAPRED71-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100301787	Huertos Familiares	PRONAPRED72-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100301837	Tardes De Cine	PRONAPRED73-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100301936	Rescatando Mis Tradiciones	PRONAPRED74-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR001401003022301	Rehabilitación De Alumbrado Público En Calles Del Municipio 2do Etapa		Durango	Sacul	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios de estudio		Urbanización
DUR00140100302423	Deporte Para Todos	PRONAPRED77-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100302440	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Morelos		Durango	Sacul	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipios de estudio		Transportes y vialidades

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultado (Ejercido)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$183,086	\$183,086	\$183,086	\$183,086	\$183,086	\$183,086	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Evaluación	30	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Evaluación	20	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Taller	365	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Promotor	0	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Taller	80	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Programa	105	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$212,180	\$212,180	\$212,180	\$212,180	\$212,180	\$212,180	\$212,180	100.00	\$0	Diagnóstico	365	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Programa	232	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$358,000	\$358,000	\$358,000	\$358,000	\$358,000	\$358,000	\$358,000	100.00	\$0	Taller	365	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Proyecto	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Capacitación	20	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$111,680	\$111,680	\$111,680	\$111,680	\$111,680	\$111,680	\$111,680	100.00	\$0	Informe	30	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Jóvenes	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Jóvenes	20	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$311,630	\$311,630	\$311,630	\$311,630	\$311,630	\$311,630	\$311,630	100.00	\$0	Programa	2,129	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$1,021,750	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Familia	120	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Capacitación	250	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Capacitación	50	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Niño	80	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Asistencia	2,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Diagnóstico	300	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Red	1,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$623,500	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Proyecto	600	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Proyecto	2,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Proyecto	1,120	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$53,214	\$53,214	\$53,214	\$53,214	\$53,214	\$53,214	\$53,214	100.00	\$0	ML Cable (línea de conexión)	4,107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Deportista	250	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$433,595	\$433,595	\$433,595	\$433,595	\$433,595	\$433,595	\$433,595	100.00	\$0	Módulo Condicionador, Módulo Libre	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1986

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso						
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-8120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140100302461	Ferias En Familia Construimos La Paz	PRONAPRED78-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100302473	Construccion De Barde Perimetral En Secundaria Profesor Evarado Gamiz Olivas		Durango	Suchil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de suchil	Educación	
DUR00140100302524	Conociendo Mis Derechos	PRONAPRED79-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100302546	Conciliando Ganamos Todos	PRONAPRED80-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100302588	Policia Por Un Dia	PRONAPRED81-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100302615	Niños Unidos Por La Paz	PRONAPRED82-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100302657	Pintando Mi Mundo	PRONAPRED83-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100302680	Caminata Por La Paz	PRONAPRED84-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100302715	Campaña De Difusión En Familia Construimos La Paz	PRONAPRED85-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100302760	Rodada Por La Paz	PRONAPRED86-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100302873	Capacitación De Servidores Públicos	PRONAPRED1-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100302910	Evaluación Del Desempeño	PRONAPRED2-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100302929	Formación Y Capacitación De Redes	PRONAPRED3-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100302960	A Diverstinos Sin Violencia	PRONAPRED5-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100303022	Construyendo El Futuro	PRONAPRED7-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100303037	Expresándome En Libertad	PRONAPRED8-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100303052	Deporte En Mi Barrio	PRONAPRED9-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100303081	Foros Juveniles	PRONAPRED10-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100303092	Brigada Juvenil	PRONAPRED11-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100303116	Teatro Joven	PRONAPRED13-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100303124	Sin Barreras	PRONAPRED14-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100303140	Toma El Control	PRONAPRED15-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100303148	El Sentido De Vivir	PRONAPRED16-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100304630	Pago De Capital E Intereses	003	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR00140100305428	Comisiones Bancarias	u8-3	Durango	Pueblo Nuevo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Otros Proyectos	
DUR00140100303345	Unidos En El Trabajo	PRONAPRED22-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100303350	Cocinando Sanamente	PRONAPRED23-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100303473	Mujer Abrevola A Ser Grande	PRONAPRED24-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100303493	Salud En Esperanza	PRONAPRED25-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reembolso	Unidad de Medida	Avance Fisico			Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,508,270	\$163,066	\$163,066	\$163,066	\$163,066	\$163,066	\$163,066	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Proyecto	5,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$77,603	\$77,603	\$77,603	\$77,603	\$77,603	\$77,603	\$77,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bordes, Cercos	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	370	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	100.00	\$0	Proyecto	5,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Programa	64	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Proyecto	2,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	150	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Proyecto	2,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$1,622,666	\$1,622,666	\$1,622,666	\$1,622,666	\$1,622,666	\$1,622,666	\$1,622,666	100.00	\$0	Campaña	10,105	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Programa	2,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Capacitación	20	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$633,000	\$633,000	\$633,000	\$633,000	\$633,000	\$633,000	\$633,000	100.00	\$0	Evaluación	0	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$667,961	\$667,961	\$667,961	\$667,961	\$667,961	\$667,961	\$667,961	100.00	\$0	Capacitación	14,317	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$1,290,184	\$1,290,184	\$1,290,184	\$1,290,184	\$1,290,184	\$1,290,184	\$1,290,184	100.00	\$0	Proyecto	176	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Proyecto	15	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Programa	105	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Deportista	150	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Fero	200	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Jóvenes	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Proyecto	80	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Proyecto	1,500	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	100.00	\$0	Programa	60	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,618,446	\$1,618,446	\$1,618,446	\$1,618,446	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUN NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	25.75	\$0	Proyecto	47,104	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: x
En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Taller	250	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Taller	30	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	100.00	\$0	Taller	31	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	100.00	\$0	Taller	25	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1866

Estad. 1566												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				
DUR00130200150020	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140100306470	Taller De Nutrición Y Cocina	PRONAPRED26-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100306508	Observatorio Ciudadano	PRONAPRED27-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100306534	Niños Conciliadores	PRONAPRED28-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100306568	Tardes De Cine	PRONAPRED29-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100306602	Habilidades Sociales O Aferrate A La Vida	PRONAPRED30-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DELE STADO	Asistencia Social	
DUR00140100306650	Orientación Preventiva Contra Las Adicciones	PRONAPRED31-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100306675	Talleres Protegidos	PRONAPRED32-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100306713	Taller De Panadería	PRONAPRED33-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100306773	Modelos De Intervención Para Jóvenes En Contextos De Violencia	PRONAPRED34-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100306800	Taller Musical	PRONAPRED35-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Asistencia Social	
DUR00140100306841	Círculo De Lectura Y Cuenta Cuentos	PRONAPRED36-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100306867	Diagnostico Participativo	PRONAPRED37-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100306896	Redes De Participación Comunitaria	PRONAPRED38-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100306935	Huertos Familiares	PRONAPRED39-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100306975	Tardes De Cine	PRONAPRED40-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307006	Rescatando Mis Tradiciones	PRONAPRED41-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307035	Transformando Mi Entorno	PRONAPRED42-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307159	Kitcham	PRONAPRED43-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307195	Deporte Para Todos	PRONAPRED44-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307237	Ferias En Familia Construimos La Paz	PRONAPRED45-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307306	Talleres De Iniciación Artística	PRONAPRED46-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307337	Jornadas De Animación	PRONAPRED47-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307363	Talleres Deportivos	PRONAPRED48-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307395	Conciliando Ganamos Todos	PRONAPRED49-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307419	Policia Por Un Dia	PRONAPRED50-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307452	Niños Unidos Por La Paz	PRONAPRED51-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307477	Pintando Mi Mundo	PRONAPRED52-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307505	Caminata Por La Paz	PRONAPRED53-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100307659	Campaña De Difusión En Familia Construimos La Paz	PRONAPRED54-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Fisico			Observaciones
				Recaudado (Abonados)	Comprometido	Devengado							Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,508,270	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: en observación
En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Taller	80	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Informe	0	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Programa	30	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Proyecto	2,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Taller	3,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Programa	3,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	100.00	\$0	Taller	40	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	201	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Taller	35	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$516,910	\$516,910	\$516,910	\$516,910	\$516,910	\$516,910	\$516,910	\$516,910	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Taller	16	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$91,543	\$91,543	\$91,543	\$91,543	\$91,543	\$91,543	\$91,543	\$91,543	100.00	\$0	Programa	64	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Diagnóstico	300	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$730,800	\$730,800	\$730,800	\$730,800	\$730,800	\$730,800	\$730,800	\$730,800	100.00	\$0	Red	2,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$623,500	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Familia	2,400	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Programa	2,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$220,800	\$220,800	\$220,800	\$220,800	\$220,800	\$220,800	\$220,800	\$220,800	100.00	\$0	Programa	1,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$1,202,678	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Programa	1,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Programa	600	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Deportista	200	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$221,017	\$221,017	\$221,017	\$221,017	\$221,017	\$221,017	\$221,017	\$221,017	100.00	\$0	Proyecto	5,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Taller	200	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Programa	14,920	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$1,500,028	\$1,500,028	\$1,500,028	\$1,500,028	\$1,500,028	\$1,500,028	\$1,500,028	\$1,500,028	100.00	\$0	Taller	2,400	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	100.00	\$0	Programa	5,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Programa	64	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Programa	3,200	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Taller	150	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Programa	2,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$482,207	\$482,206	\$482,206	\$482,206	\$482,206	\$482,206	\$482,206	\$482,206	100.00	\$0	Campaña	0	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1993

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento				
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-9120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140100311250	Transformando Mi Entorno	PRONAPRED75-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311261	Kitcham	PRONAPRED76-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311275	Expresándome En Libertad	PRONAPRED90-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311280	Deporte En Mi Barrio	PRONAPRED01-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311290	Foros Juveniles	PRONAPRED02-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311298	Jóvenes Por La Vida	PRONAPRED04-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311307	Teatro Joven	PRONAPRED05-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311319	Huertos Comunitarios	PRONAPRED06-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311325	Unidos En El Trabajo	PRONAPRED07-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311329	Cocinando Saramente	PRONAPRED08-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311335	Niños Conciliadores	PRONAPRED09-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311341	Tardes De Cine	PRONAPRED100-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311394	Modelos De Intervención Para Jóvenes En Contextos De Violencia	PRONAPRED101-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311412	Diagnostico Participativo	PRONAPRED102-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311429	Redes De Participación Comunitaria	PRONAPRED103-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311445	Huertos Familiares	PRONAPRED104-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311453	Tardes De Cine	PRONAPRED105-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311457	Rescatando Mis Tradiciones	PRONAPRED106-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311463	Transformando Mi Entorno	PRONAPRED107-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311474	Kitcham	PRONAPRED108-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311480	Deporte Para Todos	PRONAPRED109-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311487	Ferias En Familia Construimos La Paz	PRONAPRED110-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311497	Conociendo Mis Derechos	PRONAPRED111-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311501	Conciliando Ganamos Todos	PRONAPRED112-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311508	Policia Por Un Dia	PRONAPRED113-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311520	Niños Unidos Por La Paz	PRONAPRED114-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311527	Plantando Mi Mundo	PRONAPRED115-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311530	Caminata Por La Paz	PRONAPRED116-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social
DUR00140100311539	Compaña De Educación En Familia Construimos La Paz	PRONAPRED117-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
				Realizado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
En Ejecución	2014	\$8,589,270	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: en observación
En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Programa	1,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Programa	105	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Deportista	150	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Foro	200	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Jóvenes	100	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	100	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$268,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Programa	80	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Taller	100	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Programa	30	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Niño	50	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Programa	2,000	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$120,629	\$120,629	\$120,629	\$120,629	\$120,629	\$120,629	\$120,629	100.00	\$0	Programa	2,129	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Diagnóstico	300	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Red	1,000	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
En Ejecución	2013	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	100.00	\$0	Programa	600	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Proyecto	2,000	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Programa	1,000	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Programa	1,000	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Deportista	200	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Programa	4,000	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Programa	800	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
En Ejecución	2013	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	100.00	\$0	Programa	5,000	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Programa	40	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Programa	1,400	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Programa	150	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
En Ejecución	2013	\$553,348	\$553,348	\$553,348	\$553,348	\$553,348	\$553,348	\$553,348	100.00	\$0	Programa	2,000	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Campaña	9,501	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

Información sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento				
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140100311543	Rodada Por La Paz	PRONAPRED119-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100311703	Brigada Juvenil	PRONAPRED93-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Asistencia Social	
DUR00140100312806	Rehabilitación De Pozo	4779	Durango	Rodeo	Jesus Gonzalez Ortega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	
DUR00140100312807	Rehabilitación De Pozo	4784	Durango	Rodeo	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	
DUR00140100312808	Ampliación De Red De Agua Potable	4789	Durango	Rodeo	La Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	
DUR00140100312810	Ampliación De Red De Agua Potable	4791	Durango	Rodeo	Abasolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	
DUR00140100312811	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	4794	Durango	Rodeo	Abasolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	
DUR00140100312813	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	4799	Durango	Rodeo	Rodeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	
DUR00140100312818	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	4831	Durango	Rodeo	Rodeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	
DUR00140100312820	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	4802	Durango	Rodeo	Rodeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	
DUR00140100312823	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	4804	Durango	Rodeo	Rodeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	
DUR00140100312825	Construcción De Comedor Comunitario	4809	Durango	Rodeo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	
DUR00140100312838	Mejoramiento De Viviendas	4811	Durango	Rodeo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	
DUR00140100312865	Foros Juveniles	PRONAPRED120-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Asistencia Social	
DUR00140100312953	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Y Confianza	0019PA14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	SECESP	Otros Proyectos	
DUR00140100312956	Equipamiento De Instituciones De Seguridad	0035PA14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	SECESP	Otros Proyectos	
DUR00140100312961	Red Nacional De Telecomunicaciones Equipamiento	0045PA14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	SECESP	Otros Proyectos	
DUR00140100315207	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En La Soledad		Durango	Súchil	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SUCHIL	Agua y saneamiento	
DUR00140100315232	Rehabilitación De Alumbrado Público En Calles Del Municipio 2da Parte		Durango	Súchil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Súchil	Urbanización	
DUR00140100315243	Construcción Pavimento Calle Heredia Municipio De Súchil		Durango	Súchil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Súchil	Transportes y vialidades	
DUR00140100315688	Tubo Para Rehabilitación De Papalote	5-6001-4500-3003	Durango	Nuevo Ideal	Buena Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
DUR00140100315701	Rehab. Red De Drenaje Y Atarjes En Calles Del Centro	5-6001-2000-3001	Durango	Nuevo Ideal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
DUR00140100315711	Sun. E. Inst. De Motor Sumerg. Para Agua Pot. En G.P.	5-6001-4500-3001	Durango	Nuevo Ideal	Guillermo Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
DUR00140100315722	Avn. Transf. Tñl. Para Rehab. Pozo Prof. Agua P. En. Coahuila	5-02001-4500-3002	Durango	Nuevo Ideal	Doctor Castillo del Valle (Las Huercas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$0 508 270	\$183 098	\$183 098	\$183 098	\$183 098	\$183 098	\$183 098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Física SIN OBSERVACIÓN / Registro sin observación
En Ejecución	2013	\$100 000	\$100 000	\$100 000	\$100 000	\$100 000	\$100 000	\$100 000	100.00	\$0	Programa	1,000	100.00	100.00	Financiera TERMINADO / Física TERMINADO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$300 000	\$300 000	\$300 000	\$300 000	\$300 000	\$300 000	\$300 000	100.00	\$0	Brigada	100	100.00	100.00	Financiera TERMINADO / Física TERMINADO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$35 942	\$35 942	\$35 942	\$35 942	\$35 942	\$35 942	\$35 942	100.00	\$0	Pozo	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$353 264	\$353 264	\$353 264	\$353 264	\$353 264	\$306 645	\$306 645	86.52	\$0	Pozo	380	100.00	86.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$223 487	\$223 487	\$223 487	\$188 121	\$188 121	\$188 121	\$188 121	84.18	\$0	Red de Distribución	180	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$166 518	\$166 518	\$166 518	\$83 259	\$83 259	\$83 259	\$83 259	50.00	\$0	Red de Distribución	1,208	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1 252 668	\$1 252 668	\$1 252 668	\$626 334	\$626 334	\$626 334	\$626 334	50.00	\$0	Red	1,208	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$439 199	\$439 199	\$439 199	\$439 199	\$439 199	\$439 199	\$439 199	100.00	\$0	Red de Distribución	4,666	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$218 508	\$218 508	\$218 508	\$218 508	\$218 508	\$218 508	\$218 508	100.00	\$0	Red	4,666	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$270 645	\$270 645	\$270 645	\$170 645	\$270 645	\$270 645	\$270 645	100.00	\$0	Red	4,666	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$60 000	\$60 000	\$60 000	\$60 000	\$60 000	\$60 000	\$60 000	100.00	\$0	Red de Distribución	4,666	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$935 793	\$935 793	\$935 793	\$603 594	\$603 594	\$603 594	\$603 594	64.50	\$0	Pieza	1,000	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1 515 347	\$1 515 347	\$300 423	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$200 000	\$200 000	\$200 000	\$200 000	\$200 000	\$200 000	\$200 000	100.00	\$0	Foro	500	100.00	100.00	Financiera TERMINADO / Física TERMINADO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$3 408 000	\$3 408 000	\$3 408 000	\$232 000	\$232 000	\$232 000	\$232 000	6.81	\$0	Examen	0	100.00	6.81	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2014	\$41 422 744	\$41 422 744	\$41 422 744	\$18 737 209	\$18 737 209	\$18 737 209	\$18 737 209	45.23	\$0	Acción	0	100.00	45.23	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2014	\$6 403 313	\$6 403 313	\$6 403 313	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2014	\$5 452	\$5 452	\$5 452	\$5 452	\$5 452	\$5 452	\$5 452	100.00	\$0	Pozo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2014	\$53 214	\$53 214	\$53 214	\$53 214	\$53 214	\$53 214	\$53 214	100.00	\$0	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2014	\$410 735	\$410 735	\$410 735	\$410 735	\$410 735	\$410 735	\$410 735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2014	\$7 549	\$7 549	\$7 549	\$7 549	\$7 549	\$7 549	\$7 549	100.00	\$0	Metro Lineal	408	100.00	100.00	Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Registro:
En Ejecución	2014	\$88 344	\$88 344	\$88 344	\$88 344	\$88 344	\$88 344	\$88 344	100.00	\$0	Metro Lineal	160	100.00	100.00	Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro:
En Ejecución	2014	\$161 548	\$161 548	\$161 548	\$161 548	\$161 548	\$161 548	\$161 548	100.00	\$0	Pozo	487	100.00	100.00	Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro:
En Ejecución	2014	\$65 012	\$65 012	\$65 012	\$65 012	\$64 800	\$64 800	\$64 800	99.63	\$0	Transformador	685	100.00	100.00	Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Registro:
En Ejecución	2014	\$144 802	\$144 802	\$144 802	\$144 802	\$144 293	\$144 293	\$144 293	99.63	\$0	Equipo	1,083	100.00	100.00	Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1968

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-8120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140100315815	Sum. E Instalacion De Transformador Monofaseo	5-6002-1000-1001	Durango	Nuevo Ideal	Pines Altos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
DUR00140100315816	Amp. De Red Elctrica En La Escondida	5-6002-1000-2001	Durango	Nuevo Ideal	La Escondida Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
DUR00140100315818	Amp. De Red Elctrica En Varlas Comunidades	5-6002-1000-2002	Durango	Nuevo Ideal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización
DUR00140100315820	Conat. Aula En El Cda 173 2da. Etapa	5-6008-3100-1001	Durango	Nuevo Ideal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación
DUR00140200315822	Mejoram. De Vivienda Techo Seguro Varlas Localidades	5-6007-5000-3001	Durango	Nuevo Ideal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda
DUR00140200319437	J.N.Francisco Ceniceros En Canatlan Dgo	148016	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200319439	T.V.Sec.107 Col.Anahuac Canatlan Dgo	148017	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200319439	Prim.Francisco Sarabia En Coneto De Comonfort Dgo	148023	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200319440	Sec.Vale De Poanas En Villa Union Durango Poanas	148013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200319441	J.N.Jose Maria Patoni Fracc.Centenario Del Rio San Juan Del Rio	148014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200319442	T.V.Sec.#225 En Lazaro Cardenas Penuco De Coronado	148016	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200319444	Prim.Othon Galindo Fracc.Villas Del Gdn Vi Dgo	148001	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200319445	Sec.Pensamiento Liberal En Fracc.Fidel Velazquez	148005	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200319446	Prim.Benito Juarez Loc.De Ortizaba Poanas Dgo	148011	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200319447	Prim.Cusubtemoc En Col Ignacio Zaragoza Durango	148000	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200319440	Prim.Conquistas Agrarias En Rodeo Durango	148027	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200319450	Prim Antonio Juarez Y Bracho Fracc.Real Del Mezq	148042	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200319452	J.N.Federico Gamboa En Loc.San Jose De Gracia Canatlan	148024	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200319453	T.V.Sec.#455 En Plan De Ayala Durango Dgo	148015	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR00140200320938	Procesos Catastrales.- Equipamiento Especializado Para Catastro.	2.1	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO	Otros Proyectos
DUR00140200321742	Tecnologías De La Información.- Equipamiento Tecnológico Mobiliario	3.1.1	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO	Otros Proyectos
DUR00140200321754	Tecnologías De La Información.- Equipamiento Tecnológico	3.1.2	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO	Otros Proyectos

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescatado (Iniciado)	Avance Financiero		Gastado	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$8,588,270	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	\$32,148	100.00	\$0	Transformador	380	100.00	100.00	Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro:
En Ejecución	2014	\$539,363	\$539,363	\$539,363	\$539,363	\$539,363	\$539,363	\$539,363	100.00	\$0	Poste	300	100.00	100.00	Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro:
En Ejecución	2014	\$768,055	\$768,055	\$768,055	\$768,055	\$238,817	\$238,817	\$238,817	30.00	\$0	Poste	300	100.00	100.00	Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % / Registro:
En Ejecución	2014	\$114,133	\$114,133	\$114,133	\$114,133	\$114,133	\$114,133	\$114,133	100.00	\$0	Aula	450	100.00	100.00	Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro:
En Ejecución	2014	\$638,438	\$638,438	\$638,438	\$638,438	\$635,608	\$635,608	\$635,608	99.57	\$0	Vivienda	133	100.00	100.00	Financiera: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: ES UNA OBRA QUE ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % / Registro:
En Ejecución	2014	\$279,938	\$279,938	\$279,938	\$279,938	\$63,681	\$63,681	\$63,681	30.00	\$0	Obra	89	100.00	68.00	Financiera: / Física: Impermeabilización de techos y pintura / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$184,499	\$184,499	\$184,499	\$184,499	\$65,350	\$65,350	\$65,350	30.00	\$0	Obra	80	100.00	95.00	Financiera: / Física: Impermeabilización de techos y pintura / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$458,260	\$458,260	\$458,260	\$458,260	\$138,878	\$138,878	\$138,878	30.00	\$0	Obra	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: Impermeabilización y rehabilitación de techos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$927,533	\$927,533	\$927,533	\$927,533	\$278,260	\$278,260	\$278,260	30.00	\$0	Laboratorio	325	100.00	10.00	Financiera: / Física: Laboratorio múltiple / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$260,845	\$260,845	\$260,845	\$260,845	\$78,253	\$78,253	\$78,253	30.00	\$0	Aula	115	100.00	4.00	Financiera: / Física: Aula didáctica adosada y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$319,656	\$319,656	\$319,656	\$319,656	\$95,697	\$95,697	\$95,697	30.00	\$0	Aula	60	100.00	2.00	Financiera: / Física: Aula didáctica aislada y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$389,626	\$389,626	\$389,626	\$389,626	\$110,888	\$110,888	\$110,888	30.00	\$0	Aula	50	100.00	10.00	Financiera: / Física: Aula didáctica adosada y espacio Usar adosado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$381,741	\$381,741	\$381,741	\$381,741	\$114,522	\$114,522	\$114,522	30.00	\$0	Aula	209	100.00	100.00	Financiera: / Física: Aula didáctica adosada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$558,024	\$558,024	\$558,024	\$558,024	\$167,407	\$167,407	\$167,407	30.00	\$0	Aula	208	100.00	8.00	Financiera: / Física: Dos aulas didácticas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$789,526	\$789,527	\$789,527	\$789,527	\$236,858	\$236,858	\$236,858	30.00	\$0	Aula	100	100.00	23.00	Financiera: / Física: Aula didáctica y aula de medios ambos en planta alta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$361,450	\$361,450	\$361,450	\$361,450	\$108,435	\$108,435	\$108,435	30.00	\$0	Aula	97	100.00	1.00	Financiera: / Física: Aula didáctica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$160,553	\$160,553	\$160,553	\$160,553	\$48,168	\$48,168	\$48,168	30.00	\$0	Obra	45	100.00	7.00	Financiera: / Física: Espacio Usar y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$894,071	\$894,071	\$894,071	\$894,071	\$208,221	\$208,221	\$208,221	30.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00	Financiera: / Física: Impermeabilización y rehabilitación de techos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$229,811	\$229,811	\$229,811	\$229,811	\$68,943	\$68,943	\$68,943	30.00	\$0	Obra	60	100.00	1.00	Financiera: / Física: Impermeabilización y pintura / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,148,580	\$1,148,580	\$1,148,580	\$1,148,580	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Porcentaje	1,353,835	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$150,607	\$150,607	\$150,607	\$150,607	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Porcentaje	1,353,835	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1898

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200321761	Tecnologías De La Información.- Equipamiento Tecnológico Proyección	3.1.3	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO	Otros Proyectos
DUR00140200321770	Tecnologías De La Información.- Equipamiento Tecnológico Videovigilancia	3.1.4	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO	Otros Proyectos
DUR00140200321780	Tecnologías De La Información.- Plataforma Tecnológica Software	3.1.5	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO	Otros Proyectos
DUR00140200321787	Tecnologías De La Información.- Plataforma Tecnológica Licencias	3.1.6	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO	Otros Proyectos
DUR00140200321791	Tecnologías De La Información.- Sistema De Gestión Catastral	3.2	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO	Otros Proyectos
DUR00140200321795	Tecnologías De La Información.- Sistema Cartográfico Catastral	3.3	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO	Otros Proyectos
DUR00140200321799	Tecnologías De La Información.- Portal De Servicios Catastrales	3.4	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO	Otros Proyectos
DUR00140200321880	Rehabilitación De Pavimento Calle Del Cerro Del Mercado Entre División Durango A Estudiante	14PNM009	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200321890	Rehabilitación De Pavimento De La Avenida División Durango Del Blvd. Durango A Calle Gral. Eduardo Arrieta Fracc. Domingo Arrieta	14PNM010	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200321899	Rehabilitación De Pavimento Del Callejón Milán Lizarra Entre Line Santa Cruz Morales Y Blas Chumacero	14PNM011	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200321909	Rehabilitación De Pavimentos Calle Blas Chumacero Sánchez, Entre Raúl Cabañero Escamilla A Leonardo Rodríguez Alcaine, Fracc. Jardines De San Antonio	14PNM012	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322228	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Ensenada Entre Flujo Continuo Y Zacaletas	14PNM041 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322238	Rehabilitación De Pavimento En La Calle 7 Leguas Entre Carretera A Mezquital A Prolongación Nazas.	14PNM042 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322249	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Valle Del Guadiana Entre Prolongación Nazas A Topar Pavimento De La Col. Valle Del Guadiana	14PNM043 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO	Urbanización
DUR00140200322253	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Paseo De Navacoyan Entre Boulevard Armando Del Castillo A Cerro Blanco	14PNM044 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO	Urbanización
DUR00140200322257	Pavimentación De La Calle Leonardo Rodríguez Alcaine Entre 8 De Julio A Blas Chumacero	14PNM013	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322265	Rehabilitación De Pavimentos Calle Guadalupe Victoria, Entre División Durango A Torres De Durango, Fracc. Domingo Arrieta	14PNM014	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322267	Rehabilitación De Pavimento En La Av. Pantoja Entre Vías Centro Ciudad Héroes D.C. Alameda Pantoja, Fracc. San José	14PNM045 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO	Urbanización

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones		
		Presupuesto	Modificado	Recaudado (Infiltrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
En Ejecución	2014	\$6 588 270	\$183 088	\$183 088	\$183 088	\$183 088	\$183 088	\$183 088	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Fisica SIN OBSERVACION / Registro sin observacion
En Ejecución	2014	\$282 820	\$282 820	\$282 820	\$282 820	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Porcentaje	1,353,835	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$26,775	\$26,775	\$26,775	\$26,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Porcentaje	1,353,835	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$33,468	\$33,468	\$33,468	\$33,468	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Porcentaje	1,353,835	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$44,624	\$44,624	\$44,624	\$44,624	\$8,925	\$8,925	\$8,925	20.00	\$0	Porcentaje	1,353,835	100.00	0.00	Financiera: SE OTORGO UN ANTICIPO DEL 20% AL INICIO DEL PROYECTO / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$2,241,746	\$2,241,749	\$2,241,749	\$2,241,749	\$1,977,016	\$1,977,016	\$1,977,016	88.19	\$0	Porcentaje	1,353,835	100.00	88.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$3,598,424	\$3,598,424	\$3,598,424	\$3,598,424	\$3,319,022	\$3,319,022	\$3,319,022	92.24	\$0	Porcentaje	1,353,835	100.00	92.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,529,152	\$1,529,152	\$1,529,152	\$1,529,152	\$305,830	\$305,830	\$305,830	20.00	\$0	Porcentaje	1,353,835	100.00	53.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2014	\$346,069	\$346,069	\$173,034	\$173,034	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	125	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$3,653,584	\$3,649,930	\$1,824,965	\$1,824,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,433	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$306,298	\$306,990	\$152,995	\$152,995	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	97	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$492,762	\$492,269	\$246,134	\$246,134	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	162	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,506	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,766,902	\$1,766,902	\$1,766,902	\$1,766,902	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	623	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$1,190,830	\$1,190,830	\$1,190,830	\$1,190,830	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
En Ejecución	2014	\$2,190,804	\$2,190,804	\$2,190,804	\$2,190,804	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,261	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$507,690	\$507,182	\$253,591	\$253,591	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	182	100.00	0.00	Financiera: las obras se encuentran en proceso de adjudicación / Fisica: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$3,548,860	\$3,545,311	\$1,772,656	\$1,772,656	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,268	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$2,222,788	\$2,222,788	\$2,222,788	\$2,222,788	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,327	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1856

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200322276	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Paseo De La San Marina Entre Paseo Del Saltillo Y Cerro Gordo.	14/PNM046 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	Urbanización
DUR00140200322283	Rehabilitación De Pavimentos Calle 20 De Noviembre, Entre Arroyo Seco A Luis Donaldo Coloso, Col. Constitución	14/PNM015	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322286	Rehabilitación De La Calle Gómez Palacio De Miguel De Cervantes Saavedra A Patoni.	14/PNM047 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	Urbanización
DUR00140200322297	Rehabilitación De Pavimentos Calle Gral. Julio Ibarra, Entre Patria Libre A Gral. Mariano Arista, Fracc. Domingo Arista	14/PNM016	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322309	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Gómez Palacio De Gral. Blas Corral A Lázaro Cárdenas.	14/PNM048 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	Urbanización
DUR00140200322311	Rehabilitación De Pavimentos Calle Abasco, Entre Blvd. Durango A Garduña, Col. IV Centenario	14/PNM017	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322317	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Brasilia De Villa De Mar A La Calle La Paz.	14/PNM049 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	Urbanización
DUR00140200322319	Rehabilitación De Pavimento De Prof. 3 Culturas De Prof. Cuauhtémoc Al Blvd. Ipn Del14PNM018 Fracc. Huizache 1	14/PNM018	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322324	Rehabilitación De Pavimento En La Calle La Paz Entre Brasilia Y Avenida Mar De Plata.	14/PNM050 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	Urbanización
DUR00140200322328	Rehabilitación De Pavimento De La Calle Irilochil De Quetzalcóatl A Cuilahuac Del Fracc. Huizache 2	14/PNM019	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322332	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Abasco De Lerdo A Juan E. García.	14/PNM051 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	Urbanización
DUR00140200322340	Pavimentación De Calle Quetzalcóatl De Avenida Tres Culturas A Irilochil	14/PNM020	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322349	Pavimentación De Calle Claudio Guerra De 9 De Julio A Blas Chumacero Sánchez	14/PNM021	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322359	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Adelfa Entre Astano A Jacinto.	14/PNM052 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	Urbanización
DUR00140200322363	Rehabilitación De Pavimento De C. Lino Santacruz Morales De Claudio Guerrero López Y Leonardo Rodríguez Fracc. Jardines De San Antonio	14/PNM022	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322373	Rehabilitación De Pavimento De C. Obradores De Av. Maricelo A Av. Aluminio Del Fracc. Fidel Valloquez	14/PNM023	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (Bimestre)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$8,589,270	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: en observación
En Ejecución	2014	\$628,675	\$628,675	\$628,675	\$628,675	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$658,308	\$657,450	\$428,725	\$428,725	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	332	100.00	0.00	Financiera / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: los datos son al 30 de junio de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,403,558	\$1,403,558	\$1,200,001	\$1,200,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	489	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$746,944	\$746,197	\$373,068	\$373,068	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	273	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$2,190,673	\$2,190,673	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	989	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$1,211,809	\$1,272,335	\$838,168	\$636,168	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	507	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,012,933	\$1,012,933	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	353	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$1,574,253	\$1,572,679	\$786,339	\$786,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	550	100.00	0.00	Financiera: la obra está en proceso de adjudicación / Física: La obra está en proceso de Adjudicación y Contratación / Registro: el avance es al 30 de junio de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$574,050	\$574,050	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$910,482	\$909,572	\$454,786	\$454,786	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	312	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$816,785	\$816,785	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	285	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$628,464	\$627,656	\$313,928	\$313,928	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	241	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$430,157	\$429,727	\$214,863	\$214,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	136	100.00	0.00	Financiera: las obras están en proceso de ejecución / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: se reporta al 30 de junio de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,465	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACION QUE SE CAPTURA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$385,103	\$384,718	\$192,360	\$192,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	124	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$2,171,518	\$2,189,346	\$1,084,673	\$1,084,673	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	432	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1699

Estados												
Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR001302001005020	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200322473	Red De Distribución Eléctrica En Colonia Manuel Rivera C.	E01	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO	Urbanización
DUR00140200322481	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Galindo Higuera	14PNM160	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Deporte
DUR00140200322501	Rehabilitación De Pavimento De La Calle Vello De Los Andes Entre Calle Prol Nazas A Calle Catalpa	14PNM158	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322510	Alumbrado Público En Blvd Domingo Arrieta	14PNM161	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322514	Red De Distribución Eléctrica En Colonia Las Vegas	E02	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO	Urbanización
DUR00140200322520	Alumbrado Público En El Blvd Francisco Villa	14PNM159	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Urbanización
DUR00140200322589	Red De Distribución Eléctrica En Colonia 10 De Abril	E03	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIRO	Urbanización
DUR00140200322629	Red Distribución Eléctrica En Colonia Jardines Del Valle	E04	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO	Urbanización
DUR00140200323010	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	2335	Durango	Coneto de Comonfort	Ignacio Zaragoza (Potosí)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR00140200325179	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	2669	Durango	Coneto de Comonfort	San José de Basco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR00140200325208	Ampliación De La Red De Agua Potable	3037	Durango	Coneto de Comonfort	Los Ojitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR00140200325221	Ampliación De La Red De Agua Potable	3051	Durango	Coneto de Comonfort	Pipila (Chiguanayo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR00140200325232	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Potosero De Jala	012	Durango	Tamazula	Jala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR00140200325252	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Igualame	013	Durango	Tamazula	El Igualame	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR00140200325257	Drenaje Pluvial Y Sanitario	3365	Durango	Coneto de Comonfort	San José de Basco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR00140200325265	Suministro E Instalación Bomba Para Agua Potable En Sahuatenipa	014	Durango	Tamazula	Sahuatenipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR00140200325280	Reconstrucción De Caminos Ramales Mesa Del Rodeo-2 De Abril	015	Durango	Tamazula	Dos de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325293	Reconstrucción De Caminos Ramales Sahuatenipa-La Vinatera-El Maufel	016	Durango	Tamazula	Maufel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325303	Reconstrucción De Caminos Ramales Zona La Soledad	017	Durango	Tamazula	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325314	Reconstrucción Del Camino Las Higuera-Pio De La Cuesta Y El Rodeo-Chacala	016	Durango	Tamazula	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325326	Reconstrucción Del Camino Sahuatenipa-La Vinatera-Gpe De Urmas-El Maufel	019	Durango	Tamazula	Maufel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325339	Reconstrucción Del Camino Chapetan-El Guamuchillo	020	Durango	Tamazula	El Guamuchillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325353	Drenaje Pluvial Y Sanitario	3303	Durango	Coneto de Comonfort	Coneto de Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento

Segundo Trimestre 2014

Segunda Trimestre 2014															
Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero				% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$351,983	\$351,983	\$351,983	\$351,983	\$351,983	\$351,983	\$351,983	100.00	\$0	Poste	400	13.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
Cancelado	2014	\$5,994,000	\$5,994,000	\$2,997,000	\$5,994,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,000	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Cancelado	2014	\$393,133	\$393,133	\$195,567	\$393,133	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Cancelado	2014	\$1,870,128	\$1,870,128	\$935,064	\$1,870,128	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	5,000	100.00	0.00	Financiera: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE REPORTA AL 30 DE JUNIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$27,222	\$27,222	\$27,222	\$27,222	\$27,222	\$27,222	\$27,222	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	50	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Cancelado	2014	\$3,896,100	\$3,896,100	\$1,948,050	\$3,896,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	10,000	100.00	0.00	Financiera: las obras están en proceso de adjudicación / Física: las obras están en proceso de adjudicación / Registro: se reporta al 30 de junio de 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$81,622	\$81,622	\$81,622	\$81,622	\$81,622	\$81,622	\$81,622	100.00	\$0	Poste	70	6.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$25,634	\$25,634	\$25,634	\$25,634	\$25,634	\$25,634	\$25,634	100.00	\$0	Poste	40	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,968	\$22,191	\$22,191	\$22,191	\$22,191	\$22,191	\$22,191	100.00	\$0	Metro Lineal	167	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$220,000	\$220,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	82	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$80,698	\$80,698	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	246	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,231,752	\$1,231,752	\$1,231,752	\$1,231,752	\$763,580	\$763,580	\$763,580	63.62	\$0	Sistema	42	100.00	63.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
En Ejecución	2014	\$1,492,815	\$1,492,815	\$1,492,815	\$1,492,815	\$1,001,598	\$1,001,598	\$1,001,598	67.09	\$0	Sistema	58	100.00	67.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
En Ejecución	2014	\$87,131	\$87,131	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	167	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$26,501	\$26,501	\$26,501	\$26,501	\$26,501	\$26,501	\$26,501	100.00	\$0	Sistema	79	100.00	100.00	Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro: obra terminada y operando adecuadamente
En Ejecución	2014	\$315,427	\$315,427	\$315,427	\$315,427	\$315,427	\$315,427	\$315,427	100.00	\$0	Kilómetro	238	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando adecuadamente / Física: obra terminada y operando adecuadamente / Registro: obra terminada y operando adecuadamente
En Ejecución	2014	\$518,158	\$518,158	\$518,158	\$518,158	\$518,158	\$518,158	\$518,158	100.00	\$0	Kilómetro	113	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando adecuadamente / Física: obra terminada y operando adecuadamente / Registro: obra terminada y operando adecuadamente
En Ejecución	2014	\$240,055	\$240,055	\$240,055	\$240,055	\$240,055	\$240,055	\$240,055	100.00	\$0	Kilómetro	65	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando adecuadamente / Física: obra terminada y operando adecuadamente / Registro: obra terminada y operando adecuadamente
En Ejecución	2014	\$455,147	\$455,147	\$455,147	\$455,147	\$455,147	\$455,147	\$455,147	100.00	\$0	Kilómetro	443	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada y operando adecuadamente / Registro: Obra totalmente terminada y operando adecuadamente
En Ejecución	2014	\$480,240	\$480,240	\$480,240	\$480,240	\$480,240	\$480,240	\$480,240	100.00	\$0	Kilómetro	113	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando adecuadamente
En Ejecución	2014	\$259,840	\$259,840	\$259,840	\$259,840	\$259,840	\$259,840	\$259,840	100.00	\$0	Kilómetro	208	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando adecuadamente / Física: obra terminada y operando adecuadamente / Registro: obra terminada y operando adecuadamente
En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	392	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1899

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200325355	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Zapatero	021	Durango	Tamazula	El Zapatero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325361	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Potrerillo	022	Durango	Tamazula	Potrerillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325378	Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Cucharo	023	Durango	Tamazula	El Cucharo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325382	Ampliación De La Red De Drenaje	4030	Durango	Coneto de Comonfort	Pipila (Chiganayo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR00140200325388	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Los Algodones	024	Durango	Tamazula	Los Algodones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325393	Ampliación De La Red De Drenaje	4054	Durango	Coneto de Comonfort	Coneto de Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR00140200325401	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Guasimillas	025	Durango	Tamazula	Guasimillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325402	Ampliación De La Red Eléctrica	4061	Durango	Coneto de Comonfort	Coneto de Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325415	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Junta Del Santo Niño	026	Durango	Tamazula	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325417	Preescolar (Bandas Perimetrales)	4115	Durango	Coneto de Comonfort	Pipila (Chiganayo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación
DUR00140200325423	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En El Guamuchil	027	Durango	Tamazula	El Guamuchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325432	Preescolar (Bandas Perimetrales)	4131	Durango	Coneto de Comonfort	San Francisco Javier de Lajas (Lajas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación
DUR00140200325439	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica El Igualame-Boca Del Arroyo-El Pitorreal	028	Durango	Tamazula	Pitorreal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325446	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Guadalupe De Urrea	029	Durango	Tamazula	Guadalupe de Urrea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325451	Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Calera	030	Durango	Tamazula	La Calera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325459	Preparatoria (Autas)	4181	Durango	Coneto de Comonfort	Coneto de Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación
DUR00140200325465	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En San Javier	031	Durango	Tamazula	San Javier	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325474	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Cebadilla	032	Durango	Tamazula	La Cebadilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325481	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Higuera	033	Durango	Tamazula	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200325488	Rehabilitación De Escuela Primaria Gral. Spz Victoria En Tamazula	034	Durango	Tamazula	Tamazula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación
DUR00140200325995	Adquisición De Equipo De Bombeo	001	Durango	San Dimas	Tayollita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR00140200326001	Construcción Del Sistema De Agua Potable	002	Durango	San Dimas	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR00140200326024	Construcción De Vado	003	Durango	San Dimas	Unión Modelo (El Puestillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200326044	Rehabilitación De Vialidad Con Concreto Hidráulico En Calle Principal Av. 16 De Septiembre Y Banqueta En Acceso A Eec. Prim. Miguel Hidalgo	004	Durango	San Dimas	Tayollita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200326064	Primaria Autas	4355	Durango	Coneto de Comonfort	Las Morenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación
DUR00140200326074	Rehabilitación Y Regularización De La Línea Eléctrica Alameda A 34.5 Km. Tramo La Derrumbada-San Pedro De Vela Coana	005	Durango	San Dimas	San Pedro de Vela Coana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recurrido (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Población					Avance Anual	% Avance Acumulado		
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: en observación	
En Ejecución	2014	\$2,651,877	\$2,743,070	\$2,743,070	\$2,743,070	\$2,743,070	\$2,743,070	\$2,743,070	100.00	\$0	Poste	150	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada solo falta conexión de CFE para ser puesta en operación - Obra terminada solo falta la conexión por parte de CFE para su puesta en operación	
En Ejecución	2014	\$1,505,081	\$1,505,081	\$1,505,081	\$1,505,081	\$1,505,081	\$1,505,081	\$1,505,081	100.00	\$0	Poste	35	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada solo falta la conexión de CFE para ser puesta en operación	
En Ejecución	2014	\$247,010	\$247,010	\$247,010	\$247,010	\$247,010	\$247,010	\$247,010	100.00	\$0	Poste	24	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando adecuadamente	
En Ejecución	2014	\$234,859	\$234,859	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	248	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2014	\$212,618	\$212,618	\$212,618	\$212,618	\$212,618	\$212,618	\$212,618	100.00	\$0	Poste	10	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada solo falta conexión por CFE para ponerla en operación	
En Ejecución	2014	\$1,488,843	\$1,488,843	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	558	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2014	\$125,802	\$125,802	\$125,802	\$125,802	\$125,802	\$125,802	\$125,802	100.00	\$0	Poste	43	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada físicamente al 100% solo falta conexión por CFE para su puesta en operación	
En Ejecución	2014	\$323,238	\$323,238	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	303	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2014	\$246,270	\$246,270	\$246,270	\$246,270	\$246,270	\$246,270	\$246,270	100.00	\$0	Poste	72	100.00	100.00	Financiera: terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro: obra terminada y operando adecuadamente	
En Ejecución	2014	\$121,469	\$103,968	\$103,968	\$103,968	\$103,968	\$103,968	\$103,968	100.00	\$0	Me. a Lineal	246	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2014	\$174,347	\$174,347	\$174,347	\$174,347	\$174,347	\$174,347	\$174,347	100.00	\$0	Poste	12	100.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada y falta conexión por parte de CFE	
En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	558	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2014	\$2,472,734	\$2,472,734	\$2,472,734	\$2,472,734	\$1,168,314	\$1,168,314	\$1,168,314	48.06	\$0	Poste	165	100.00	48.06	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso	
En Ejecución	2014	\$142,635	\$142,635	\$142,635	\$142,635	\$142,635	\$142,635	\$142,635	100.00	\$0	Poste	70	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operando adecuadamente / Registro: obra terminada y operando adecuadamente	
En Ejecución	2014	\$145,006	\$145,006	\$145,006	\$145,006	\$145,006	\$145,006	\$145,006	100.00	\$0	Poste	10	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Física: terminada y operando / Registro: obra terminada y operando adecuadamente	
En Ejecución	2014	\$448,747	\$339,515	\$339,515	\$339,515	\$339,515	\$339,515	\$339,515	100.00	\$0	Aula	186	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2014	\$295,653	\$295,653	\$295,653	\$295,653	\$295,653	\$295,653	\$295,653	100.00	\$0	Poste	58	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: terminada y operando / Registro: obra terminada y operando	
En Ejecución	2014	\$64,356	\$64,356	\$64,356	\$64,356	\$64,356	\$64,356	\$64,356	100.00	\$0	Poste	101	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada solo y operando adecuadamente	
En Ejecución	2014	\$1,611,597	\$1,611,597	\$1,611,597	\$1,611,597	\$1,562,732	\$1,562,732	\$1,562,732	96.97	\$0	Poste	35	100.00	97.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso por terminarse	
En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$80,452	\$80,452	\$80,452	67.04	\$0	Escuela	75	100.00	67.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso	
En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$123,160	\$123,160	\$123,160	41.03	\$0	Equipo	5,124	100.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TIENEN CONTEMPLADOS DOS EQUIPOS SE HA ADQUIRIDO SOLO UNO FALTA POR SUMINISTRAR EL SEGUNDO EQUIPO PARA EL MISMO SISTEMA SE TIENEN APROBADOS \$300,000.00	
En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Sistema	26	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO AL 30 DE JUNIO CONTANDO A LA MISMA FECHA CON UN AVANCE DE UN 60% QUE SE REFLEJARA EN UNA ESTIMACION EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	
En Ejecución	2014	\$1,092,636	\$1,092,636	\$1,092,636	\$1,092,636	\$1,092,636	\$1,092,636	\$1,092,636	100.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE	
En Ejecución	2014	\$162,377	\$162,402	\$162,402	\$162,402	\$158,639	\$158,639	\$158,639	97.81	\$0	Metro Cuadrado	5,124	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERA ADECUADAMENTE	
En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	38	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2014	\$203,407	\$203,407	\$203,407	\$203,407	\$127,131	\$127,131	\$127,131	62.50	\$0	Metro Lineal	186	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SE HAN TENIDO DEMORAS IMPREVISTAS CON LA CFE EN CUANTO A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ASÍ COMO AL DICTAMEN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1999

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150020	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200320004	Rehabilitación De Cancho De Basketball En Secundaria Técnica No. 30	000	Durango	San Dimas	San Miguel de Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas municipales	Deporte
DUR00140200320107	Rehabilitación De Escuela Primaria Silvestre Revueltas	007	Durango	San Dimas	San Miguel de Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas municipales	Educación
DUR00140200320135	Construcción Y Rehabilitación De Baños En Zona De Vitis Correns (Laguna Del Progreso, Cebollitas Y Talsolitas)	000	Durango	San Dimas	La Laguna del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas municipales	Educación
DUR00140200320150	Construcción De Dos Aulas 6.00x8.00 M. En Primaria Abraham Lincoln Y Secundaria No. 20	009	Durango	San Dimas	Tayoltita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación
DUR00140200320167	Rehabilitación De Camino Campo Amoroso-Las Meladas	010	Durango	San Dimas	Las Meladas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200327212	Prodinmi 2014	PR01	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200327000	Adjudicación De Bomba Para Pozo De Agua Potable.-	MGV-SG-14-14	Durango	Guadalupe Victoria	Juan Aldama (Magueyates)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento
DUR00140200327004	Construcción Red De Agua Potable, Calles A. Soridan Y Fps. Camilo Puerto Entre Av. H. De Chapultepec Y Av. Morales.-	MGV-SG-13-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento
DUR00140200327013	Construcción Red De Agua Potable.-	MGV-SG-12-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Aliende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento
DUR00140200327032	Construcción Red De Drenaje	MGV-SG-09-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento
DUR00140200327038	Ampliación De Red Eléctrica.-	MGV-SG-01-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200327039	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-02-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200327041	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-03-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200327046	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-04-14	Durango	Guadalupe Victoria	Antonio Amaro (Saucillo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200327049	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-05-14	Durango	Guadalupe Victoria	Antonio Amaro (Saucillo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200328272	Gastos Indirectos	1405001 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	Urbanización
DUR00140200328299	Suministro Y Colocación De Módulos Fotovoltaicos	1405022 PR	Durango	Durango	San Antonio de las Basuras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO	Urbanización
DUR00140200328309	Suministro Y Colocación De Módulos Fotovoltaicos	1405023 PR	Durango	Durango	Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328318	Suministro Y Colocación De Módulos Fotovoltaicos	1405024 PR	Durango	Durango	Corral de Barranco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328302	Pavimentación De La Calle Libre Entre Mazarques Y Tamasol O Zedillo	1405004 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328408	Ampliación De Red Eléctrica.-	MGV-SG-03-14	Durango	Guadalupe Victoria	José María Pino Suárez (Provincencia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200328413	Pavimentación De La Calle San Pedro Entre Santa Rita Y Santa Isabel	1405003 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado							Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$8,588,270	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008		\$163,008	\$163,008	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: en observación
En Ejecución	2014	\$303,755	\$303,755	\$303,755	\$303,755	\$197,200		\$197,200	\$197,200	64.92	\$0	Metro Cuadrado	1,614	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO FÍSICAMENTE FALTA EL PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA QUE SE HARA EN EL MES DE JULIO
En Ejecución	2014	\$155,458	\$125,458	\$125,458	\$125,458	\$125,458		\$125,458	\$125,458	100.00	\$0	Aula	1,614	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro:
En Ejecución	2014	\$340,053	\$340,051	\$340,051	\$340,051	\$340,051		\$340,051	\$340,051	100.00	\$0	M2, Sanitarios	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERA ADECUADAMENTE / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERA ADECUADAMENTE, AREA SANITARIOS EN LA LOC. TAY-28.88 M2, AREA EN SANITARIOS OMBRES Y MUJERES EN LA LOC. DE LA LAGUNA DEL PROGRESO-14.95 M2 Y AREA EN SERV. SANIT EN LA LOC. DE CEBOLLAS-4.74 M2
En Ejecución	2014	\$600,132	\$600,132	\$600,132	\$600,132	\$160,040		\$160,040	\$160,040	30.00	\$0	Aula	5,124	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
En Ejecución	2014	\$532,405	\$532,405	\$532,405	\$532,405	\$532,405		\$532,405	\$532,405	100.00	\$0	Kilómetro	109	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
En Ejecución	2014	\$1,108,418	\$1,108,418	\$554,164	\$0	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	0	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000		\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$450,784	\$450,784	\$0	\$450,784	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000		\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$46,165	\$46,165	\$0	\$46,165	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$81,563	\$81,563	\$0	\$81,563	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$65,102	\$65,102	\$0	\$65,102	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$117,837	\$117,837	\$0	\$117,837	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$394,898	\$394,898	\$0	\$394,898	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$132,113		\$132,113	\$132,113	26.42	\$0	Informe	550	100.00	27.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$66,283	\$66,283	\$66,283	\$66,283	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Celda Solar	80	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$43,141	\$43,141	\$43,141	\$43,141	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Celda Solar	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$43,141	\$43,141	\$43,141	\$43,141	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Celda Solar	40	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$410,950	\$410,950	\$410,950	\$410,950	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	149	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$75,004	\$75,004	\$0	\$75,004	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$530,595	\$530,595	\$530,595	\$530,595	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	203	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1858

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ítem	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200328418	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-07-14	Durango	Guadalupe Victoria	General Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200328430	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-08-14	Durango	Guadalupe Victoria	General Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200328434	Pavimentación De La Calle Juan Escutón Entre Niños Heroes Y Unidos Venceremos	14/05008 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328447	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-09-14	Durango	Guadalupe Victoria	General Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200328449	Pavimentación De La Calle 21 De Marzo Entre Luis Donato Coloso Y 5 De Junio	14/05007 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328463	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-10-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200328470	Pavimentación De La Calle Bolita Julia Entre Dalia Y Tejocotes	14/05008 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328481	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-11-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200328501	Pavimentación De La Calle Privada Niños Heroes 3 Entre Niños Heroes Y Carrada	14/05009 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328515	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-12-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200328516	Pavimentación De La Calle Lucas De Nueva York Entre Jose Ramon Estrada Y Blvd. Las Rosas	14/05010 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328528	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-13-14	Durango	Guadalupe Victoria	José Guadalupe Rodríguez (Pefuelas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200328535	Pavimentación De La Calle Ponciano Flores Entre Alamos Y Mazquite	14/05011 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328538	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-14-14	Durango	Guadalupe Victoria	General Calixto Contreras (Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200328547	Pavimentación De La Calle Mexico Triunfo Entre Jesus Gonzalez Ortega Y Pacto Federal	14/05012 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328548	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-15-14	Durango	Guadalupe Victoria	General Calixto Contreras (Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200328568	Pavimentación De La Calle Ulas 400 Entre Priv. Pascual De La Fuente Y Maravillas	14/05013 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328597	Pavimentación De La Calle Flor De Limón 100 Entre Dalia Y Tejocote	14/05014 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328624	Pavimentación De La Calle Hecchoes Entre Magdalena Y Carrada Las Marías	14/05015 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328634	Pavimentación De La Calle Matías Entre Valt Verde Y Flor De Magdalena	14/05016 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200328712	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	14/05018 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	Agua y saneamiento

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico							Observaciones
				Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,508,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Física SIN OBSERVACIÓN / Registro sin observación
En Ejecución	2014	\$18,600	\$18,600	\$0	\$18,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$27,194	\$27,194	\$0	\$27,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$182,750	\$182,750	\$182,750	\$182,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$26,903	\$26,903	\$0	\$26,903	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$218,000	\$218,000	\$218,000	\$218,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$29,761	\$29,761	\$0	\$29,761	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$348,726	\$348,726	\$348,726	\$348,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	109	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$36,907	\$36,907	\$0	\$36,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$67,917	\$67,917	\$67,917	\$67,917	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$155,424	\$155,424	\$0	\$155,424	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$258,267	\$258,267	\$258,267	\$258,267	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$148,016	\$148,016	\$0	\$148,016	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$512,043	\$512,043	\$512,043	\$512,043	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	182	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$336,550	\$336,550	\$336,550	\$336,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	480	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$567,099	\$567,099	\$567,099	\$567,099	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$31,689	\$31,689	\$0	\$31,689	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$672,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$345,645	\$345,645	\$345,645	\$345,645	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	106	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$376,509	\$376,509	\$376,509	\$376,509	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	142	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$512,553	\$512,553	\$512,553	\$512,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$464,720	\$464,720	\$464,720	\$464,720	\$463,829	\$463,829	\$463,829	99.81	\$0	Obra	1,200	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1688

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	
DUR00130200150020	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200328735	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (Ia. Etapa)	14/05019 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.,	Agua y saneamiento	
DUR00140200328753	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	14/05020 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.,	Agua y saneamiento	
DUR00140200328762	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	14/05021 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.,	Agua y saneamiento	
DUR00140200328780	Construcción De Red De Agua Potable	14/05017 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.,	Agua y saneamiento	
DUR00140200328789	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-16-14	Durango	Guadalupe Victoria	Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR00140200328805	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-17-14	Durango	Guadalupe Victoria	Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR00140200328819	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-18-14	Durango	Guadalupe Victoria	Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR00140200328836	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-19-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR00140200328848	Ampliación Red Eléctrica	MGV-SG-20-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR00140200328860	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-21-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR00140200328873	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-22-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR00140200328884	Ampliación Red Eléctrica.-	MGV-SG-23-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR00140200329021	Construcción De Electrificación (Paneles Solares Fotovoltaicos)	7439	Durango	Cuencamá	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	
DUR00140200329219	Construcción De Aplanados Para Vivienda.-	MGV-SH-03-14	Durango	Guadalupe Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Vivienda	
DUR00140200329222	Plaza 4 Culturas	1	Durango	Mezquital	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	
DUR00140200329321	Red De Agua Potable	7125	Durango	Cuencamá	Cusuhémec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200329337	Aportación Municipal Al Píbal 2014	SC3	Durango	Pueblo Nuevo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento	
DUR00140200329352	Constr. De Sistema De Agua En La Escondida	4	Durango	Pueblo Nuevo	La Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento	
DUR00140200329373	Construcción Red De Drenaje Sanitario	7156	Durango	Cuencamá	Cusuhémec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200329381	Construcción De Línea De Agua En Marraneras	sc5	Durango	Pueblo Nuevo	Adolfo Ruiz Cortines (Marraneras)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento	
DUR00140200329402	Constr. De Línea De Agua En San Pablo	sc6	Durango	Pueblo Nuevo	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento	
DUR00140200329422	Red De Electricidad	7193	Durango	Cuencamá	Cuencamá de Centeno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	
DUR00140200329444	Definición Y Conducción De La Planeación Para El Desarrollo (Gastos Indirectos)	31	Durango	Cerro de Comonfort	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	
DUR00140200329575	Ampliación De Red Hidráulica En Barrio El Anillo	OP-JUR-R35-00414	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centenario del Norte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200329587	Construcción De Edificios De Agua Potable En Barrio Cobresal Las Bembas Y Boca Del Río		Durango	San Juan del Río	El Barro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Agua y saneamiento	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Rebalanceo)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Comprometido	Covergado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$0,589,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$93,007	\$93,007	\$93,007	\$93,007	\$92,720	\$92,720	\$92,720	99.69	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$108,820	\$108,820	\$108,820	\$108,820	\$108,483	\$108,483	\$108,483	99.66	\$0	Obra	400	100.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$333,055	\$333,055	\$333,055	\$333,055	\$332,509	\$332,509	\$332,509	99.84	\$0	Obra	800	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$200,950	\$200,950	\$200,950	\$200,950	\$200,872	\$200,872	\$200,872	99.98	\$0	Obra	800	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$248,384	\$248,384	\$0	\$248,384	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$79,476	\$79,476	\$0	\$79,476	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	210	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$60,248	\$60,248	\$0	\$60,248	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$152,634	\$152,634	\$152,634	\$152,634	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$86,499	\$86,499	\$0	\$86,499	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$28,622	\$28,622	\$0	\$28,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$63,326	\$63,326	\$0	\$63,326	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$14,442	\$14,442	\$0	\$14,442	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$271,440	\$271,897	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta, Celda Solar, Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$35,771	\$35,771	\$0	\$35,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$290,908	\$290,908	\$289,122	\$290,908	\$289,122	\$289,122	\$289,122	99.39	\$0	Plaza	1	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$269,900	\$269,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Proyecto	47,204	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$397,574	\$397,574	\$397,574	\$397,574	\$397,574	\$397,574	\$397,574	100.00	\$0	Tomas Domiciliares	398	45.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$236,665	\$236,665	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Tomas Comunitarias	45	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$338,000	\$338,000	\$338,000	\$338,000	\$275,725	\$275,725	\$275,725	81.58	\$0	Tomas Comunitarias	89	1.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$201,192	\$201,192	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$200,162	\$200,162	\$72,033	\$72,033	\$72,033	\$72,033	\$72,033	35.99	\$0	Acción	0	100.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$80,727	\$80,727	\$80,727	\$80,727	\$80,379	\$80,379	\$80,379	99.57	\$0	Obra	2,912	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$120,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	60	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1608

Informe 1699												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento				
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200326055	Construcción De Sistemas De Agua Potable En La Coyotada		Durango	San Juan del Río	La Coyotada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Agua y saneamiento	
DUR00140200326809	Construcción De Tanque De Regularización De 500 M ³		Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200326031	Construcción De Línea De Agua En Los Angeles	sc7	Durango	Pueblo Nuevo	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	
DUR00140200326047	Ampliación De Red De Agua Potable En El Barrio La Pita	OP-SJR-R33-00314	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200326059	Construcción De Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable Perforación De Pozo, Aloré Análisis De Calidad Del Agua, Equipamiento	OP-SJR-PROSSAPYS-00314	Durango	San Juan del Río	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200326071	Rehabilitación De Líneas De Alcantarillado Sanitario En El Barrio El Grillo Y Camino A La Hacienda	OP-SJR-R33-00214	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200326719	Construcción De Descargas Domiciliarias	OP-SJR-R33-00114	Durango	San Juan del Río	Díaz de Otilde (San Lucas de Ocampo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Vivienda	
DUR00140200326725	Construcción De Drenaje Sanitario		Durango	San Juan del Río	Charco Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Agua y saneamiento	
DUR00140200326720	Construcción De Drenaje Sanitario		Durango	San Juan del Río	Leona Vicario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Agua y saneamiento	
DUR00140200326741	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario		Durango	San Juan del Río	Sauz de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Agua y saneamiento	
DUR00140200326740	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario	OP-SJR-PROSSAPYS-002-14	Durango	San Juan del Río	Rio Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Agua y saneamiento	
DUR00140200326766	Construcción De Sistemas De Alcantarillado Sanitario	OP-SJR-PROSSAPYS-001-14	Durango	San Juan del Río	Doroteo Arango (Ciénega de Basco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200326776	Construcción De Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento Red De Alarajas, Y Descargas Domiciliarias, Laguna De Oxidación	OP-SJR-PROSSAPYS-004-14	Durango	San Juan del Río	El Chabacano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200326783	Construcción De Líneas De Conducción Eléctrica		Durango	San Juan del Río	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200326788	Instalación De Equipo De Electrificación No Convencional		Durango	San Juan del Río	Trinchera de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200326795	Aplicación De Red Eléctrica		Durango	San Juan del Río	Arroyo La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200326803	Construcción De Líneas De Conducción Eléctrica		Durango	San Juan del Río	El Barranco Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200326815	Ampliación De Red Eléctrica		Durango	San Juan del Río	San José del Rosario (Rancho de los Rocha)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200326823	Ampliación De Red Eléctrica	OP-SJR-R33-00514	Durango	San Juan del Río	José María Patón (Menores de Arriba)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200326827	Implementación De Lona En Escuela Primaria		Durango	San Juan del Río	Rio Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Educación	
DUR00140200326852	Construcción De Domo En La Cancha Del Pueblo, En La Comunidad De La Loma	OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-001-14	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200326862	Construcción De Domo En La Cancha De La Comunidad De Sauz De Abajo	OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-002-12	Durango	San Juan del Río	Sauz de Abajo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200326877	Construcción De Domo En La Cancha De La Comunidad De Charco Hondo	OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-003-14	Durango	San Juan del Río	Charco Hondo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200326886	Pavimentación Del Callejón "Los Tres Pocas" Comunidad De Cafana Segunda	OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-004-14	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200326891	Construcción De Guarniciones Y Banquetes En La Comunidad De Atotonilco	OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-005-14	Durango	San Juan del Río	Atotonilco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200326906	Bachas De La Corporación Asistencial Que Va De La Cabecera Municipal A La Comunidad De Toledo	OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-006-14	Durango	San Juan del Río	Toledo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Ministros)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Rubro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Comprometido	Covergido						Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$8,588,270	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$170,000	\$170,000	\$85,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	34	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$258,320	\$258,320	\$128,160	\$258,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	2,912	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CAED-APAZU TOTAL OBRA \$2,123,380.00 / Física: CONVENIO CAED-APAZU TOTAL OBRA \$2,123,380.00 / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$223,708	\$223,708	\$223,708	74.57	\$0	Tramites Comunitarios	182	1.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$47,085	\$47,085	\$47,085	\$47,085	\$48,832	\$48,832	\$48,832	102.57	\$0	Otra	2,912	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$161,815	\$161,815	\$161,815	\$161,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	65	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA \$1,887,181.50 / Física: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA \$1,887,181.50 / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$313,570	\$313,570	\$313,570	\$313,570	\$312,219	\$312,219	\$312,219	99.57	\$0	Otra	2,912	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$20,581	\$20,581	\$20,581	\$20,581	\$20,492	\$20,492	\$20,492	99.57	\$0	Otra	1,500	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$100,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	116	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$100,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	463	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$100,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	167	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$75,565	\$75,565	\$70,000	\$75,565	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	160	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA \$587,181.50 / Física: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA \$587,181.50 / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$53,065	\$53,065	\$53,065	\$53,065	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	76	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA \$587,181.50 / Física: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA \$587,181.50 / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$105,565	\$105,565	\$50,000	\$105,565	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	199	100.00	0.00	Financiera: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA \$1,287,181.50 / Física: CONVENIO CAED-PROSSAPY TOTAL OBRA \$1,287,181.50 / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$2,331,699	\$2,800,000	\$750,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	26	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$220,000	\$220,000	\$100,000	\$220,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	20	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$326,052	\$326,052	\$100,000	\$326,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	23	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$2,165,250	\$2,275,000	\$807,033	\$2,275,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	30	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$30,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	15	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$698,303	\$698,310	\$698,310	\$698,310	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	518	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$35,000	\$35,000	\$15,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	50	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	2,912	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	281	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	116	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	2,912	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	203	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$300,000	\$3,093,000	\$180,000	\$3,093,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	2,912	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1966

Total: 1986												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				
DUR00140200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200329005	Pavimentación De La Calle Adolfo López Mateos Y Construcción De Banquetas, En La Cabecera Municipal	OP-SJR-CONTINGENCIAS-R23-007-14	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centro del Norte	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200330002	Construcción De Guamilones En La Calle Ricardo Lázama Pescador Entre Límites De Pavimento Y Sergio Glaz, Santacruz.	13/05517 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	
DUR00140200330007	Suministro Y Colocación De Lámparas En La Calle Ángel Sergio Guerrero Mer Eaq. Rafael Hernández Piedra	13/05518 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	
DUR00140200330010	Suministro Y Colocación De Lámparas En La Calle Alberto Torres Eaq. Ángel Sergio Guerrero Mer	13/05519 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	
DUR00140200330016	Suministro Y Colocación De Lámparas En La Calle Paloma Negra Entre Blvd. Nardo Y Feroz	13/05520 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	
DUR00140200330204	Centro Histórico De Mapimí, Rehabilitación De Fachadas Y Peatonización De Calles En Mapimí Dgo.	PRODERETUS-ED-046-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			SECOPE	Cultura y turismo	
DUR00140200330300	Rescate De Fachadas En El Centro Histórico De Durango, Dgo. Paquete 1	PRODERETUS-ED-042-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			SECOPE	Cultura y turismo	
DUR00140200330306	Rescate De Fachadas En El Centro Histórico De Durango, Dgo. Paquete 2	PRODERETUS-ED-045-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			SECOPE	Cultura y turismo	
DUR00140200330308	Rescate De Fachadas En El Centro Histórico De Durango, Dgo. Paquete 3	PRODERETUS-ED-043-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			SECOPE	Cultura y turismo	
DUR00140200330309	Señalización Turística Conductiva En Durango	PRODERETUS-ED-048-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			SECOPE	Cultura y turismo	
DUR00140200330311	Centro Cultural Y De Convenciones Bicentenario "Coco" 4ta Etapa En El Municipio De Durango, Dgo.	PRODERETUS-ED-040-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			SECOPE	Cultura y turismo	
DUR00140200330315	Paseo De Las Estrellas En Durango	PRODERETUS-ED-047-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			SECOPE	Cultura y turismo	
DUR00140200330320	Mirador Alta Bandera Monumental, En El Municipio De Durango, Dgo.	PRODERETUS-ED-048-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			SECOPE	Cultura y turismo	
DUR00140200330323	Parque Temático Estudios De Cine "Paseo De Viejo Oeste" 2da Etapa En El Municipio De Durango, Dgo.	PRODERETUS-ED-039-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			SECOPE	Cultura y turismo	
DUR00140200330325	Remozamiento Del Centro Histórico De Lerdo	PRODERETUS-ED-044-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			SECOPE	Cultura y turismo	
DUR00140200330330	Parque Ecológico La Esperanza Iv Etapa (Casa Azul Y Salón De Usos Múltiples) En El Municipio De Gómez Palacio, Dgo.	PRODERETUS-ED-041-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			SECOPE	Cultura y turismo	
DUR00140200330485	Construcción De Línea De Agua Y Bomba En El Tecamote Anexo Las Negras	sc8	Durango	Pueblo Nuevo	Las Negras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento	
DUR00140200330501	Suministro De Manguera Para Agua Potable En El Amole	sc9	Durango	Pueblo Nuevo	El Amole	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento	
DUR00140200330511	Suministro De Manguera En Corralitos Y La Puerta	sc10	Durango	Pueblo Nuevo	La Puerta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento	
DUR00140200330520	Suministro De Manguera Para Agua Potable En El Mil Diez, El Sato, San Antonio, Regocio	sc11	Durango	Pueblo Nuevo	El Mil Diez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento	
DUR00140200330570	Red De Agua Potable Colonia La Parcela	7256	Durango	Cuencamé	Cuencamé de Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200330580	Construcción Red De Drenaje Sanitario En Colonia La Parcela	7261	Durango	Cuencamé	Cuencamé de Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200330598	Red De Electricidad Colonia La Parcela	7295	Durango	Cuencamé	Cuencamé de Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	
DUR00140200330649	Construcción De Línea Para Agua Potable En El Mil Diez	sc12	Durango	Pueblo Nuevo	El Mil Diez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento	
DUR00140200330650	Construcción De Línea Para Agua Potable En El Mil Diez	sc13	Durango	Pueblo Nuevo	El Mil Diez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento	

Enero 2014

Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Reservado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$5,569,270	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Física SIN OBSERVACIÓN / Registro sin observación
En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$160,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,912	100.00	0.00	Financiera SIN OBSERVACIONES / Física SIN OBSERVACIONES / Registro SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2013	\$6,354	\$6,354	\$6,354	\$6,354	\$6,354	\$6,354	\$6,354	100.00	\$0	Metro Lineal	13	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2013	\$9,471	\$9,471	\$9,471	\$9,471	\$9,471	\$9,471	\$9,471	100.00	\$0	Luminaria	20	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2013	\$9,360	\$9,360	\$9,360	\$9,360	\$9,360	\$9,360	\$9,360	100.00	\$0	Luminaria	20	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2013	\$18,404	\$18,404	\$18,404	\$18,404	\$18,404	\$18,404	\$18,404	100.00	\$0	Luminaria	40	100.00	100.00	Financiera LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,688,546	\$600,564	\$600,564	\$600,564	26.69	\$0	Obra	0	100.00	25.00	Financiera: - / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,688,667	\$1,688,667	\$1,688,667	\$1,340,359	\$402,108	\$402,108	\$0	24.13	\$0	Obra	0	100.00	28.00	Financiera: - / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,688,667	\$1,688,667	\$1,688,667	\$1,560,220	\$468,066	\$468,066	\$468,066	28.08	\$0	Obra	0	100.00	15.00	Financiera: - / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,688,667	\$1,688,666	\$1,688,666	\$1,561,932	\$474,580	\$474,580	\$474,580	28.47	\$0	Obra	0	100.00	35.00	Financiera: - / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,171,574	\$651,472	\$651,472	\$651,472	26.06	\$0	Obra	0	100.00	10.00	Financiera: - / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$21,891,949	\$6,507,585	\$6,507,585	\$6,507,585	26.03	\$0	Obra	0	100.00	12.00	Financiera: - / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$993,177	\$297,953	\$297,953	\$297,953	29.80	\$0	Obra	0	100.00	10.00	Financiera: - / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,969,761	\$3,590,928	\$3,590,928	\$3,590,928	29.92	\$0	Obra	0	100.00	5.00	Financiera: - / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,259,993	\$677,998	\$677,998	\$0	27.12	\$0	Obra	0	100.00	20.00	Financiera: - / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,636,616	\$1,090,985	\$1,090,985	\$0	27.27	\$0	Obra	0	100.00	16.00	Financiera: - / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,089,962	\$2,726,989	\$2,726,989	\$2,726,989	27.27	\$0	Obra	0	100.00	10.00	Financiera: - / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$354,502	\$354,502	\$354,502	84.41	\$0	Tomas Comunitarias	41	1.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Tomas Comunitarias	210	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Tomas Comunitarias	443	2.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Tomas Comunitarias	728	4.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$46,187	\$46,187	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$470,839	\$470,839	\$470,839	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$38,611	\$38,611	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Tomas Comunitarias	728	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,177,500	\$1,177,500	\$1,177,500	\$1,177,500	\$1,177,500	\$1,177,500	\$1,177,500	100.00	\$0	Tomas Comunitarias	728	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	90.57	\$0	Metros Lineales	2,500	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200330830	Red De Agua Potable Colonia Los Barrios	7344	Durango	Cuencamé	Cuencamé de Ceniceros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento
DUR00140200330864	Red De Drenaje Sanitario Colonia Los Barrios	7353	Durango	Cuencamé	Cuencamé de Ceniceros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento
DUR00140200330899	Red De Electricidad Colonia Los Barrios	7365	Durango	Cuencamé	Cuencamé de Ceniceros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200330904	Red De Drenaje Sanitario	7409	Durango	Cuencamé	Valardéa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento
DUR00140200330996	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	002	Durango	Coneto de Comenfort	Vizcalme	Rural	Subsidios	U050 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Dirección de Obras Públicas Municipales	Deporte
DUR00140200331014	Red De Electricidad	7422	Durango	Cuencamé	Valardéa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200331200	Construcción Cuarto Para Baño	7461	Durango	Cuencamé	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200331237	Construcción De Biodigestores	7476	Durango	Cuencamé	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento
DUR00140200331260	Construcción De Piso Firme	7489	Durango	Cuencamé	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200331312	Construcción De Línea De Drenaje En Col. El Brillante En El Salto	ed2	Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento
DUR00140200331340	Construcción De Red De Drenaje En Col. Centro En La Ciudad	ed3	Durango	Pueblo Nuevo	La Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento
DUR00140200331360	Construcción De Red De Drenaje Y Escaleras En Col. Calles En El Salto	ed4	Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Agua y saneamiento
DUR00140200331382	Construcción De Empedrado En La Escondida	ed1	Durango	Pueblo Nuevo	La Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Urbanización
DUR00140200331439	Rehabilitación De Camino El Tablón - El Aguacate	003	Durango	Canetas	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200331642	Construcción De Guamilones Y Banquetas En Calle Aguascalientes En Col. Buenavista	ed4	Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Urbanización
DUR00140200331674	Construcción De Escaleras En Callejón Reforma Y Elías Chaparro En Col. Obregón En El Salto	ed7	Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Urbanización
DUR00140200331698	Alumbrado Público En Calle Principal En El Mil Díaz	ed6	Durango	Pueblo Nuevo	El Mil Díaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Urbanización
DUR00140200331743	Construcción De Pavimento En Calle La Corregidora En Col. Insurgentes En El Salto	ed9	Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Urbanización
DUR00140200331765	Construcción De Pavimento En Avenida Ferrocarril En La Col. Vicente Guerrero En El Salto	ed10	Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Urbanización
DUR00140200331855	Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaica	8147	Durango	Cuencamé	Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200331874	Construcción De Dispensario Médico La Laguna	ed1	Durango	Pueblo Nuevo	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Salud
DUR00140200331892	Construcción De Dispensario Para Tenques De Agua	8231	Durango	Cuencamé	Urbano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones				
				Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6 588 270	\$163 000	\$163 000	\$163 000	\$163 000	\$163 000	\$163 000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación	
En Ejecución	2014		\$76 095	\$76 095	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario	
En Ejecución	2014		\$1 658 315	\$1 658 315	\$023 633	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario	
En Ejecución	2014		\$767 705	\$767 705	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario	
En Ejecución	2014		\$615 844	\$615 844	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario	
En Ejecución	2014		\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	469	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2014		\$32,200	\$32,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario	
En Ejecución	2014		\$69,600	\$69,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario	
En Ejecución	2014		\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario	
En Ejecución	2014		\$14,790	\$14,790	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario	
En Ejecución	2014		\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	100.00	\$0	Metro Lineal	21,793	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
En Ejecución	2014		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metro Lineal	2,560	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
En Ejecución	2014		\$264,929	\$264,929	\$264,929	\$264,929	\$195,320	\$195,320	73.73	\$0	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	21,793	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:	
En Ejecución	2014		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	395	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
En Ejecución	2014		\$156,663	\$156,663	\$156,663	\$156,663	\$156,663	\$156,663	100.00	\$0	Kilómetro	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE Y OPERANDO ADECUADAMENTE	
En Ejecución	2014		\$290,631	\$290,631	\$290,631	\$290,631	\$290,631	\$290,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	21,793	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
En Ejecución	2014		\$283,528	\$283,528	\$283,528	\$283,528	\$283,528	\$283,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	21,793	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
En Ejecución	2014		\$183,950	\$183,950	\$183,950	\$183,950	\$101,907	\$101,907	55.40	\$0	Luminaria	728	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:	
En Ejecución	2014		\$268,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	21,793	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
En Ejecución	2014		\$377,381	\$377,381	\$377,381	\$377,381	\$54,000	\$54,000	\$54,000	14.31	\$0	M2, Concreto hidráulico	21,793	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014		\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta, Celda Solar, Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario	
En Ejecución	2014		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$145,147	\$145,147	\$145,147	58.06	\$0	Unidad médica	321	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014		\$41,790	\$41,790	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1866

Clave del Proyecto			Nombre del Proyecto		Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
										Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento				
DUR00130200150620	Supervisión Y Control		5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos		
DUR00140200331919	Red De Agua Potable		8245	Durango	Cuencamá	Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento		
DUR00140200331993	Construcción De Biodigestores		8260	Durango	Cuencamá	Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento		
DUR00140200332093	Construcción Cuarto Para Baño		8167	Durango	Cuencamá	Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda		
DUR00140200332181	Red De Agua Potable		8283	Durango	Cuencamá	San Diego de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento		
DUR00140200332182	Aportación Municipal Al Programa Escuelas De Calidad	aj1		Durango	Pueblo Nuevo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación		
DUR00140200332175	Construcción De Aula En Jardín De Niños Aprender Jugando En El Salto	aj2		Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación		
DUR00140200332198	Construcción De Aula En Escuela Primaria En La Presa Anexo El Zapote	aj3		Durango	Pueblo Nuevo	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación		
DUR00140200332207	Construcción De Aula En Escuela Primaria En La Escondida	aj4		Durango	Pueblo Nuevo	La Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación		
DUR00140200332250	Construcción De Baños Para Escuela Primaria En Borbollones	aj5		Durango	Pueblo Nuevo	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación		
DUR00140200332264	Construcción De Baños En Escuela Primaria Niños Heroes En La Col. Obregón En El Salto	aj6		Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación		
DUR00140200332272	Construcción De Baños En Escuela Primaria En Coscomate	aj7		Durango	Pueblo Nuevo	Coscomate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación		
DUR00140200332287	Construcción De Baños En Escuela Primaria La Presa Anexo El Zapote	aj8		Durango	Pueblo Nuevo	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación		
DUR00140200332285	1a. Etapa Gimnasio San Juan Del Río		SJR-CONADE-001-2014	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Subsidios	U086 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Deporte		
DUR00140200332304	Construcción De Baños En Escuela Primaria En Jagüeyes	aj9		Durango	Pueblo Nuevo	Jagüeyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación		
DUR00140200333013	Construcción De Pavimento Hidráulico		4816	Durango	Rodeo	Rodeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización		
DUR00140200333239	Sec.Tec.1 En Blvd Felipe Pescador Durango Dgo		138177	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación		
DUR00140200333244	J.N.Maria Martinez De Guzman Calle Perreyra Durang		138197	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación		
DUR00140200333248	J.N.Ignacio Altende Gpe Victoria En Gpe Victoria D		138107	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación		
DUR00140200333260	Prim. Leona Vicario Sta Cruz De Gpe Nombre De Dios		138041	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación		
DUR00140200333281	Prim. 10 De Abril En Ej El Consuelo Gomez Pellico		138108	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación		
DUR00140200333286	Construcción De Baños En Escuela Primaria En Mesa De San Pedro	aj10		Durango	Pueblo Nuevo	Mesa de San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación		

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$88,700	\$88,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$46,400	\$46,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$125,280	\$125,280	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Lote	47,104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$208,682	\$208,682	\$208,682	90.73	\$0	Aula	21,793	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$198,802	\$198,802	\$198,802	76.46	\$0	Aula	458	100.00	76.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$126,774	\$126,774	\$126,774	52.82	\$0	Aula	388	100.00	52.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$142,715	\$142,715	\$142,715	62.05	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	40	100.00	62.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$173,033	\$173,033	\$173,033	86.52	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	21,793	100.00	86.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	30.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	72	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$147,279	\$147,279	\$147,279	66.95	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	458	100.00	66.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,498,500	\$749,250	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,912	100.00	0.00	Financiera: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE GIMNASIO SAN JUAN DEL RIO / Física: CONVENIO CONADE-2014 / Registro: CONVENIO CONADE 2014
En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	30.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	219	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$471,096	\$471,096	\$471,096	\$471,096	\$471,096	\$471,096	\$471,096	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,606	100.00	100.00	Financiera / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$1,110,560	\$1,110,560	\$1,110,560	\$1,110,560	\$333,168	\$333,168	\$333,168	30.00	\$0	Taller	680	100.00	36.00	Financiera / Física: Taller de robótica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$189,993	\$189,993	\$189,993	\$189,993	\$138,908	\$138,908	\$138,908	73.11	\$0	Obra	98	100.00	99.00	Financiera / Física: Aula didáctica y adaptación de espacio para tres aulas didácticas y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$413,727	\$413,727	\$413,727	\$413,727	\$326,400	\$326,400	\$326,400	78.89	\$0	Obra	98	100.00	100.00	Financiera / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$651,823	\$651,823	\$651,823	\$651,823	\$524,290	\$524,290	\$524,290	95.78	\$0	Obra	128	100.00	100.00	Financiera / Física: Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$13,692	\$13,692	\$13,692	\$13,692	\$13,692	\$13,692	\$13,692	100.00	\$0	Obra	110	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA ORDEN DE TRABAJO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	30.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	815	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro:

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				
DUR00140200150020	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200333302	Construcción De Baños En Escuela Telesecundaria La Campana	aj11	Durango	Pueblo Nuevo	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación	
DUR00140200333307	Construcción De Baños En Escuela Telesecundaria En Santa Lucía	aj12	Durango	Pueblo Nuevo	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación	
DUR00140200333310	Construcción De Baños En Cecyted En San Bernardino De Mipillas Chico	aj13	Durango	Pueblo Nuevo	San Bernardino de Mipillas Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación	
DUR00140200333328	Construcción De Barda En Jardín De Niños Un Mundo Mejor En El Sato	aj14	Durango	Pueblo Nuevo	El Sato	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación	
DUR00140200333340	Construcción De Barda En Escuela Primaria En La Campana	aj15	Durango	Pueblo Nuevo	La Campana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación	
DUR00140200333342	J.N Duñ Yotl En San Francisco De Lajas Pblo Nvo Dg	DGO-MYE-009-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR00140200333349	Construcción De Barda En Telesecundaria En San Jerónimo	aj16	Durango	Pueblo Nuevo	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación	
DUR00140200333363	Construcción De Barda En Escuela Telesecundaria En Chavarría Nuevo	aj17	Durango	Pueblo Nuevo	Chavarría Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación	
DUR00140200333373	Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria En San Bernardino De Mipillas	aj18	Durango	Pueblo Nuevo	San Bernardino de Mipillas Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación	
DUR00140200333377	Mobiliario Ramo XXIII	COGO-MYE-010-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR00140200333408	Satisfacer La Demanda De Espacios Físicos Dignos Para Atender A La Población Estudiantil A Nivel Comunitario	aj19	Durango	Pueblo Nuevo	El Tapextle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Educación	
DUR00140200333571	Construcción De Depósito Para Tanque De Agua	8208	Durango	Cuencamá	Santa Elena (Los Barrón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200333608	Construcción De Biodegestores	8305	Durango	Cuencamá	Santa Elena (Los Barrón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200333426	Red De Agua Potable	8335	Durango	Cuencamá	Veloz Amigos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200333480	Construcción Cuarto Para Baño	8343	Durango	Cuencamá	La Cueva de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200333427	Construcción De Biodegestores	8349	Durango	Cuencamá	La Cueva de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200333457	Construcción Techo De Laminas Galvanizadas	8360	Durango	Cuencamá	La Cueva de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200333453	Red De Agua Potable	8783	Durango	Cuencamá	El Mezquite Mucho (Los Hornos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$8 588 270	\$163 008	\$163 008	\$163 008	\$163 008	\$163 008	\$163 008	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$210 000	\$210 000	\$210 000	\$210 000	\$210 000	\$210 000	\$210 000	100.00	\$0	Inodoros, Líenes, Lavamanos	304	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$210 000	\$210 000	\$210 000	\$210 000	\$207 923	\$207 923	\$207 923	99.01	\$0	Inodoros, Líenes, Lavamanos	331	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$260 000	\$260 000	\$260 000	\$260 000	\$260 000	\$260 000	\$260 000	100.00	\$0	Inodoros, Líenes, Lavamanos	1,092	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$150 000	\$150 000	\$150 000	\$150 000	\$150 000	\$150 000	\$150 000	100.00	\$0	Metros, Bardas, Cercos	21,793	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$150 000	\$150 000	\$150 000	\$150 000	\$88,695	\$88,695	\$88,695	59.13	\$0	Metros, Bardas, Cercos	394	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$49,784	\$49,784	\$49,784	\$49,784	\$49,784	\$49,784	\$49,784	100.00	\$0	Mobiliario	50	100.00	100.00	Financiera: MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA LA OBRA 138186 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$100 000	\$100 000	\$100 000	\$100 000	\$100 000	\$100 000	\$100 000	100.00	\$0	Metros, Bardas, Cercos	906	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$150 000	\$150 000	\$150 000	\$150 000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Saneamiento, Cercos	359	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$180 000	\$180 000	\$180 000	\$180 000	\$136,728	\$136,728	\$136,728	75.96	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1,092	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$672,005	\$672,005	\$672,005	\$672,005	\$672,005	\$672,005	\$672,005	100.00	\$0	Mobiliario	1,233	100.00	100.00	Financiera: MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA VARIAS ESCUELAS DEL RAMO CDGO-MYE-010-14 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$150 000	\$150 000	\$150 000	\$150 000	\$99,265	\$99,265	\$99,265	66.18	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	173	100.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$41,760	\$41,760	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$120 000	\$120 000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$22,272	\$22,272	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$139,200	\$139,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$120 000	\$120 000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$18,792	\$18,792	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$150 000	\$150 000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$2,431,356	\$2,431,356	\$2,431,356	\$2,431,356	\$168,750	\$168,750	\$168,750	6.88	\$0	Red	0	100.00	6.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$63,750	\$63,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$414,800	\$414,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1008

Clave del Proyecto							Nombre del Proyecto		Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
Clave del Proyecto							Nombre del Proyecto		Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00140200350820	Supervisión Y Control		5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		Otros Proyectos						
DUR00140200334753	Red De Agua Potable		8849	Durango	Cuencamé	San Joaquín (El Refugio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Agua y saneamiento						
DUR00140200334836	Perforacion De Pozo Profundo		8860	Durango	Cuencamé	San Joaquín (El Refugio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Agua y saneamiento						
DUR00140200334899	Construccion De Piso Firme		8892	Durango	Cuencamé	Pasejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Vivienda						
DUR00140200334952	Construccion Techo De Laminas Galvanizadas		8915	Durango	Cuencamé	San Antonio Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Vivienda						
DUR00140200334981	Construccion De Piso Firme		8923	Durango	Cuencamé	San Antonio Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Vivienda						
DUR00140200335007	Red De Drenaje Sanitario		8948	Durango	Cuencamé	Los Dulces Nombres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Agua y saneamiento						
DUR00140200335018	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4 X 4 En La Col. Ampl. Felipe Angeles		SH14-001	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI		Vivienda						
DUR00140200335035	Red De Electricidad		8957	Durango	Cuencamé	Los Dulces Nombres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Urbanización						
DUR00140200335062	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4 X 4 En La Col. Ampl. Miguel De La Madrid		SH14-002	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI		Vivienda						
DUR00140200335159	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4 X 4 En La Col. Bicentenario		SH14-003	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI		Vivienda						
DUR00140200335185	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4 X 4 En La Col. Casa Blanca		SH14-004	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI		Vivienda						
DUR00140200335436	Construccion Planta De Tratamiento De Aguas Residuales		8964	Durango	Cuencamé	Los Dulces Nombres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Agua y saneamiento						
DUR00140200335456	Construccion Techo De Laminas Galvanizadas		8974	Durango	Cuencamé	Los Dulces Nombres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Vivienda						
DUR00140200335472	Construccion De Piso Firme		8985	Durango	Cuencamé	Los Dulces Nombres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Vivienda						
DUR00140200335490	Red De Agua Potable		8999	Durango	Cuencamé	Ricardo García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Agua y saneamiento						
DUR00140200335503	Construccion Techo De Laminas Galvanizadas		9004	Durango	Cuencamé	Ricardo García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Vivienda						
DUR00140200335510	Adquisicion De Equipo De Computo		001	Durango	Pánuco de Coronado	Francisco I. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Tesorería Municipal Asistencia Social								
DUR00140200335528	Construccion De Biodegestores		9029	Durango	Cuencamé	Ricardo García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Vivienda						
DUR00140200335541	Construccion Cuarto Para Baño		9047	Durango	Cuencamé	Ricardo García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Vivienda						
DUR00140200335605	Construccion Unidad Basica De Vivienda		11582	Durango	Cuencamé	Rancho San Marcos Fracción Sele	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Vivienda						
DUR00140200335618	Construccion Unidad Basica De Vivienda		11676	Durango	Cuencamé	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO		Vivienda						

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultado (Administrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$8,568,270	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Física SIN OBSERVACIÓN / Registro sin observación
En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Peso	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$24,850	\$24,850	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$48,980	\$48,980	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$24,850	\$24,850	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$799,330	\$799,330	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$35,200	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: proceso de licitación / Física: proceso de licitación / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$120,645	\$120,645	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$35,200	\$20,800	\$20,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$105,600	\$105,600	\$105,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	15	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$35,200	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$253,195	\$253,195	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$208,142	\$208,142	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$205,248	\$205,248	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$9,396	\$9,396	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	100.00	\$0	Equipo	11,927	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado y operando / Registro: Este equipo es para tener un mejor control administrativo y de servicio hacia las instancias correspondientes y público en general
En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$46,400	\$46,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$80,292	\$80,292	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario
En Ejecución	2014	\$80,292	\$80,292	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin comentario

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1066

Total: 1694												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento				
DUR00140200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200335640	Construccion Unidad Basica De Vivienda	11689	Durango	Cuencamé	Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200335726	Construccion Unidad Basica De Vivienda	11702	Durango	Cuencamé	El Alamito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200335767	Construccion Unidad Basica De Vivienda	11714	Durango	Cuencamé	Crucero de Simón Bolívar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200335783	Construccion Unidad Basica De Vivienda	11759	Durango	Cuencamé	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200335998	Construccion De Unidad Basica De Vivienda	11941	Durango	Cuencamé	Phogo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336018	Construccion Recamara Adicional	12100	Durango	Cuencamé	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336025	Construccion Recamara Adicional	12105	Durango	Cuencamé	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336030	Construccion Recamara Adicional	12120	Durango	Cuencamé	El Colectivo (La Murata)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336039	Construccion Recamara Adicional	12142	Durango	Cuencamé	El Arenal (Felipe Aguilar Blancas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336053	Construccion Recamara Adicional	12165	Durango	Cuencamé	San Antonio del Ojo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336071	Construccion Techo Losa De Concreto	13159	Durango	Cuencamé	Rancho San Marcos Fracción Seis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336090	Construccion Techo Losa De Concreto	13162	Durango	Cuencamé	Las Alchuzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336107	Construccion Techo Losa De Concreto	13168	Durango	Cuencamé	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336131	Construccion Techo Losa De Concreto	13177	Durango	Cuencamé	Compañía Ganadera Atomolico Sociedad Cooperativa de Producción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336143	Construccion Techo Losa De Concreto	13180	Durango	Cuencamé	El Alamito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336162	Construccion Techo Losa De Concreto	13193	Durango	Cuencamé	San Francisco (Los Ávils)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336181	Construccion Techo Losa De Concreto	13198	Durango	Cuencamé	Phogo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336222	Construccion De Piso Firme	13259	Durango	Cuencamé	Rancho San Marcos Fracción Seis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336276	Construccion De Piso Firme	13284	Durango	Cuencamé	Los Álamos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336288	Construccion De Piso Firme	13289	Durango	Cuencamé	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200336296	Construccion De Piso Firme	13293	Durango	Cuencamé	Santa Teresa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Reténegro	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6 568 270	\$163 098	\$163 098	\$163 098	\$163 098	\$163 098	\$163 098	100.00	\$0	Pago	0	3 00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$30 148	\$30 148	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$271 314	\$271 314	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$150 730	\$150 730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$60 292	\$60 292	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$90 438	\$90 438	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$9 236	\$9 236	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$9 236	\$9 236	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$9 236	\$9 236	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$9 236	\$9 236	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$80 000	\$80 000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$13 844	\$13 844	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$6 922	\$6 922	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$6 922	\$6 922	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$6 922	\$6 922	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$6 922	\$6 922	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$6 922	\$6 922	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$6 922	\$6 922	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$3 459	\$3 459	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$5 765	\$5 765	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$5 765	\$5 765	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$5 765	\$5 765	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin comentario

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1666

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso						
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200336312	Construcción De Piso Firme	13302	Durango	Cuencamé	Benjamín Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200336368	Desazolve Y Limpia De Abrevaderos	13371	Durango	Cuencamé	San José de Avilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	
DUR00140200336395	Perforación De Pozo Profundo	13361	Durango	Cuencamé	San José de Avilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	
DUR00140200336407	Perforación De Pozo Profundo	13405	Durango	Cuencamé	San Isidro de Santa María (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200336419	Construcción De Drenaje Sanitario	13418	Durango	Cuencamé	Phego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200336440	Desazolve Y Limpia De Abrevaderos	13435	Durango	Cuencamé	Santa Teresa Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	
DUR00140200336444	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	SJR-R3X1-001-14	Durango	San Juan del Río	Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200336457	Pavimentación De La Calle Con Concreto Hidráulico	SJR-R3X1-02-14	Durango	San Juan del Río	Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO	Urbanización	
DUR00140200336476	Gastos Indirectos	INDIRECTOS	Durango	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	Otros Proyectos	
DUR00140200336483	Programa De Desarrollo Institucional	PRODIM	Durango	San Juan del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO	Otros Proyectos	
DUR00140200336612	Construcción De Pozo Profundo En Tamazula 035		Durango	Tamazula	Tamazula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento	
DUR00140200336621	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calles De Remedios	036	Durango	Tamazula	Los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
DUR00140200336632	Construcción De Pavimento Hidráulico En Callejón Sin Nombre Atrás Del Salón Kyzita	037	Durango	Tamazula	Tamazula de Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
DUR00140200336646	Línea Y Red De Distribución Eléctrica La Quebrada De Arriba	038	Durango	Tamazula	La Quebrada de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
DUR00140200337041	Construcción Red De Drenaje Sanitario	7164	Durango	Cuencamé	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200337054	Construcción Techo Leesa De Concreto	13208	Durango	Cuencamé	San Antonio del Ojo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200337252	Ampliación De Red Eléctrica Sector El Pozo	PML-R33-SG-AD-2014	Durango	Lerdo	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	presidencia municipal de cd. lerdo dgo	Urbanización	
DUR00140200337297	Construcción Cuarto Para Baño	8318	Durango	Cuencamé	Santa Elena (Los Barrón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200337352	Construcción Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	8621	Durango	Cuencamé	El Mezquite Mocho (Los Muco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200337370	Construcción Techo De Lámina Galvanizada	8671	Durango	Cuencamé	Pasaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200337448	Construcción Unidad Básica De Vivienda	11735	Durango	Cuencamé	El Mezquite Mocho (Los Muco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Fisico					Observaciones	
				Recaudado (Ministro)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
En Ejecución	2014	\$0,508,270	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
En Ejecución	2014	\$5,765	\$5,765	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$101,250	\$101,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$100,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$283,654	\$161,146	\$24,823	\$161,146	\$24,823	\$24,823	\$24,823	15.40	\$0	Proyecto	0	100.00	15.40	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$168,110	\$163,426	\$47,185	\$163,426	\$47,185	\$47,185	\$47,185	28.87	\$0	Proyecto	0	100.00	28.87	Financiera: / Fisica: sin observaciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$600,634	\$600,634	\$600,634	\$600,634	\$180,190	\$180,190	\$180,190	30.00	\$0	Pozo	2,500	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: obra en proceso
En Ejecución	2014	\$331,231	\$331,231	\$331,231	\$331,231	\$331,231	\$331,231	\$331,231	100.00	\$0	Metro Cuadrado	383	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando adecuadamente / Fisica: obra terminada y operando adecuadamente / Registro: obra totalmente terminada y operando adecuadamente
En Ejecución	2014	\$165,062	\$165,062	\$165,062	\$165,062	\$165,062	\$165,062	\$165,062	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,337	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Fisica: obra terminada y operando adecuadamente / Registro: obra totalmente terminada y operando adecuadamente
En Ejecución	2014	\$870,771	\$870,771	\$870,771	\$870,771	\$870,771	\$870,771	\$870,771	100.00	\$0	Poste	33	100.00	100.00	Financiera: terminada y operando / Fisica: obra terminada y operando / Registro: obra totalmente terminada y operando adecuadamente
En Ejecución	2014	\$236,665	\$236,665	\$236,665	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$284,616	\$284,616	\$284,616	\$284,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	2,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$139,200	\$139,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$284,284	\$284,284	\$284,284	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$46,880	\$46,880	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$150,730	\$150,730	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario

Total: 1936

[illegible]

Reporte: 11/01/2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Avance Financiero		Ejercicio	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Fisico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devenido						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6 588 270	\$163 096	\$163 096	\$163 096	\$163 096	\$163 096	\$163 096	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Fisica SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$5 765	\$5 765	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: sin comentario
En Ejecución	2013	\$498 436	\$498 436	\$498 436	\$498 436	\$498 091	\$498 091	\$498 091	81.47	\$0	Obra	37	100.00	95.00	Financiera / Fisica: Servicios sanitarios 1° y 2° etapa y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$11 712	\$11 712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$70 000	\$70 000	\$70 000	\$70 000	\$70 000	\$70 000	\$70 000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$70 000	\$70 000	\$70 000	\$70 000	\$70 000	\$70 000	\$70 000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$525 983	\$525 983	\$525 983	\$525 983	\$157 885	\$157 885	\$157 885	29.98	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	80.00	Financiera / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$261 774	\$261 774	\$261 774	\$261 774	\$251 833	\$251 833	\$251 833	96.20	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$174 543	\$274 543	\$274 543	\$274 543	\$160 126	\$160 126	\$160 126	58.32	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	75.00	Financiera / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$527 691	\$527 691	\$527 691	\$527 691	\$158 121	\$158 121	\$158 121	29.96	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	65.00	Financiera / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$430 155	\$430 155	\$430 155	\$430 155	\$250 030	\$250 030	\$250 030	58.13	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	75.00	Financiera / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$67 587	\$67 587	\$67 587	\$67 587	\$67 146	\$67 146	\$67 146	99.35	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$70 000	\$70 000	\$70 000	\$70 000	\$70 000	\$70 000	\$70 000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$94 404	\$94 404	\$94 404	\$94 404	\$83 811	\$83 811	\$83 811	88.78	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$96 968	\$96 968	\$96 968	\$96 968	\$86 327	\$86 327	\$86 327	89.03	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica: / Registro: OBRA PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$130 000	\$130 000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$244 569	\$244 569	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$425 450	\$425 450	\$425 450	\$425 450	\$420 260	\$420 260	\$420 260	98.78	\$0	Puerta	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$168 071	\$168 071	\$168 071	\$168 071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	2.00	Financiera / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$78 750	\$78 750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Laguna	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$111 849	\$111 849	\$111 849	\$111 849	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	95.00	Financiera / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
					\$371 691	\$371 691	\$371 691	\$371 691	14.26	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	10.00	Financiera / Fisica: / Registro: sin comentario

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nezas	Nezas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200338694	Ampliacion Red De Electricidad	18158	Durango	Cuencamé	12 de Diciembre (Sombretito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200338702	Ampliacion De Red De Agua Potable C. Ortiz De Zarate Entre C. Rosales Y Div. Con Col. Ampliacion Cipreses, Col. El Amparo	PML-R33-SC-AD-20-2014	Durango	Lerdo	Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO	Agua y saneamiento
DUR00140200338711	Ampliacion Red De Electricidad	18167	Durango	Cuencamé	Ignacio López Rayón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200338713	Construcción De Alberca Semi-Olimpica.	MGV-DEP-01-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPAL	Deporte
DUR00140200338745	Construcción De Estadio De Fut-Bol (2da. Etapa).-	MGV-DEP-02-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPAL	Deporte
DUR00140200338757	Prodim	1900	Durango	Cuencamé	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos
DUR00140200338774	Construcción De Cancha De Fut-Bol 7.- (Parque Ecológico)	MGV-DEP-03-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Allende	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPAL	Deporte
DUR00140200338775	Construcción De Tomas Domiciliarias En C. Ortiz De Zarate Entre C. Rosales Y Div. Con. Col. Ampliacion Cipreses	PML-R33-SC-AD-24-2014	Durango	Lerdo	Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO	Agua y saneamiento
DUR00140200338784	Gastos Indirectos	1901	Durango	Cuencamé	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos
DUR00140200338830	J.N Sor Juana Ines Frasco Residencial Jardín Canal	128127A	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR00140200338999	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Y Tanque De Mamposteria	SC-01	Durango	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAED DURANGO	Agua y saneamiento
DUR00140200339340	Construcción De Pavimento Hidráulico. Caños Carrillo Puerto Y A. Sección Entre Av. H. De Chapultepec Y Av. Morales.-	MGV-SE-PR-01-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR00140200339362	Rehabilitación De Sanitarios, Jardín De Niños Eduardo Chaparete	MGV-SJ-PR-02-14	Durango	Guadalupe Victoria	General Alvaro Obregón	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación
DUR00140200339370	Construcción De Bardo Perimetral Y De Colindancia Para El Centro De Artes	S2014-1	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR00140200339539	Rehabilitación De Sanitarios, Esc. Prim. Maximo Gámez Fernández.-	MGV-SJ-PR-03-14	Durango	Guadalupe Victoria	General Calisto Contreras (Colorada)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación
DUR00140200339566	Rehabilitación De Sanitarios, Esc. Prim. Ignacio Allende.-	MGV-SJ-PR-04-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Allende	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación
DUR00140200339571	Rehabilitación De Sanitarios, Esc. Primaria Adolfo López Mateos.-	MGV-SJ-PR-05-14	Durango	Guadalupe Victoria	Dos de Abril	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación
DUR00140200339583	Rehabilitación De Sanitarios, Esc. Prim. Carlos Romo.-	MGV-SJ-PR-06-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación
DUR00140200339598	Construcción De Domo En Cancha Usos Múltiples, Esc. Prim. 16 De Marzo, Turno Vespertino.-	MGV-SJ-PR-07-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Allende	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación
DUR00140200339612	Construcción De Domo En Cancha Usos Múltiples, Jardín De Niños Joaquín Fernández	MGV-SJ-PR-08-14	Durango	Guadalupe Victoria	General Calisto Contreras (Colorada)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación
DUR00140200340030	Construcción De Canchero De Rebombos En La Col. Prudencia Juarez	PML-R33-SD-R-19-2014	Durango	Lerdo	Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO	Agua y saneamiento

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Fisico				Observaciones	
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,066	\$163,066	\$163,066	\$163,066	\$163,066	\$163,066	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisica: SIN OBSERVACIÓN / Registro: en observación
En Ejecución	2014	\$545,130	\$545,130	\$545,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$61,312	\$61,312	\$61,312	\$61,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$455,425	\$455,425	\$455,425	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$7,800,000	\$7,800,000	\$2,795,000	\$7,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	12,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO INICIADO... - PROYECTO NO INICIADO... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	12,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO INICIADO... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$390,492	\$390,491	\$390,491	\$390,491	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	2,300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO INICIADO... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$24,303	\$24,303	\$24,303	\$24,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Troncos domiciliarios	0	100.00	18.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$222,465	\$222,465	\$222,465	37.98	\$0	Acción	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sin comentario
En Ejecución	2012	\$290,805	\$290,805	\$290,805	\$290,805	\$252,612	\$252,612	\$252,612	86.87	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Terminación de aula didáctica y obra exterior / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$521,113	\$521,113	\$337,678	\$521,113	\$337,678	\$337,678	\$337,678	64.60	\$0	Pozo	1,321	100.00	0.00	Financiera: OBRA CONVENIDA CON LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO / Fisica: LA OBRA NO A INICIADO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: proyecto no iniciado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	60	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO INICIADO... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$3,083,500	\$3,083,500	\$1,541,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Bandas	483	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO INICIADO... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	210	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO INICIADO... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO INICIADO... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	350	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO INICIADO... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	260	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO INICIADO... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$510,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	160	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PROYECTO NO INICIADO... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$283,106	\$283,106	\$283,106	20.95	\$0	Obra	1,200	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1896

Clave del Proyecto			Nombre del Proyecto			Número de Proyecto			Entidad			Municipio			Localidad			Ámbito			Información General del Proyecto		Tipo de Recurso		Programa Fondo Convento		Convento - Específico		Ramo		Institución Ejecutora		Tipo de Proyecto	
DUR00130200150820	Supervisión Y Control					5-0120-2020-0000			Durango			Nazas			Nazas			Urbano			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		Otros Proyectos					
DUR00140200340048	Construcción De Módulo De Sanitarios Preparatoria Cecyted En Villa Nazareno					PML-R33-SI-AD-18-2014			Durango			Lerdo			Nazareno			Urbano			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO		Educación					
DUR00140200340082	Ampliación De Red Elctrica Sector Peñitas Ejido San Jacinto					PML-R33-SG-AD-10-2014			Durango			Lerdo			San Jacinto			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO		Urbanización					
DUR00140200340090	Ampliación De Red Elctrica Sector Parcelas En El Ejido Estacion Rio Nazas					PML-R33-SG-AD-12-2014			Durango			Lerdo			Estación Rio Nazas			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO		Urbanización					
DUR00140200340100	Ampliación De Red Elctrica Sector T.V. Sec. Primera Etapa Ejido Margarito Machado					PML-R33-SG-AD-13-2014			Durango			Lerdo			Margarito Machado (Palomas)			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO		Urbanización					
DUR00140200340110	Ampliación De Red Elctrica Sector T.V. Sec. Segunda Etapa En El Ejido Margarito Machado					PML-R33-SG-AD-14-2014			Durango			Lerdo			Margarito Machado (Palomas)			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO		Urbanización					
DUR00140200340123	Ampliación De Red Elctrica Sector Campo Ejido Nuevo Graseos					PML-R33-SG-AD-15-2014			Durango			Lerdo			Nuevo Graseos			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO		Urbanización					
DUR00140200340136	Ampliación De Red Elctrica En Col. 18 De Julio					PML-R33-SG-AD-16-2014			Durango			Lerdo			Lerdo			Urbano			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO		Urbanización					
DUR00140200340148	Ampliación De Red Elctrica C. Reforma En Col. La Rinconada					PML-R33-SG-AD-17-2014			Durango			Lerdo			Lerdo			Urbano			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO		Urbanización					
DUR00140200340164	Equipamiento De Noria					001			Durango			San Bernardo			Barajas			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales		Agua y saneamiento					
DUR00140200340171	Rehabilitación De Camino Rural					002			Durango			San Bernardo			San José del Salto			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales		Urbanización					
DUR00140200340175	Rehabilitación De Camino Rural					003			Durango			San Bernardo			División del Norte (Los Lobos)			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales		Urbanización					
DUR00140200340183	Construcción De Vado					004			Durango			San Bernardo			José Guadalupe Plaza (El Pájaro)			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales		Urbanización					
DUR00140200340194	Ampliación De Dispensario Medico					005			Durango			San Bernardo			Matafóres			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales		Salud					
DUR00140200340203	Ampliación De Dispensario Medico					006			Durango			San Bernardo			Amador			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales		Salud					
DUR00140200340207	Construcción De Piso Firme					007			Durango			San Bernardo			Rancho de Sosa			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales		Vivienda					
DUR00140200340210	Construcción De Piso Firme					008			Durango			San Bernardo			Sosa de Abajo			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales		Vivienda					
DUR00140200340214	Ampliación Construcción Y Rehabilitación De Viviendas En Las Localidades Del Municipio					201418			Durango			Poanas			Cobertura municipal						Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS		Vivienda					
DUR00140200340219	Construcción De Piso Firme					009			Durango			San Bernardo			Barajas			Rural			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales		Vivienda					
DUR00140200340230	Construcción De Piso Firme					010			Durango			San Bernardo			San Bernardo Urbano						Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales		Vivienda					
DUR00140200340258	Ampliación De Red De Agua Potable					201422			Durango			Poanas			Villa Unión			Urbano			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS		Agua y saneamiento					
DUR00140200340292	Ampliación De Red Eda Agua Potable En Villa Unión					201423			Durango			Poanas			Villa Unión			Urbano			Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS		Agua y saneamiento					
DUR00140200340346	Jóvenes Por La Vida					PRONAPRED121-2013			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal			Subsidios			U005 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación		SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		Asesoría Social							

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonés)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
					Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
En Ejecución	2014	\$0.589.270	\$163.000	\$163.000	\$163.000	\$163.000	\$163.000	\$163.000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACION / Fisca: SIN OBSERVACION / Registro: en observacion
En Ejecución	2014	\$470.013	\$470.013	\$470.013	\$470.013	\$420.022	\$420.022	\$420.022	89.36	\$0	Módulo	400	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$708.262	\$708.262	\$708.262	\$708.262	\$62.166	\$62.166	\$62.166	29.85	\$0	Lote	200	100.00	70.00	Financiera / Fisca: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$241.670	\$241.670	\$241.670	\$241.670	\$163.595	\$163.595	\$163.595	67.69	\$0	Lote	152	100.00	95.00	Financiera / Fisca: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$325.000	\$325.000	\$325.000	\$325.000	\$214.798	\$214.798	\$214.798	66.09	\$0	Lote	200	100.00	96.00	Financiera / Fisca: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$242.299	\$242.299	\$242.299	80.77	\$0	Lote	200	100.00	98.00	Financiera / Fisca: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO - 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$214.800	\$214.800	\$214.800	\$214.800	\$186.424	\$186.424	\$186.424	86.79	\$0	Lote	250	100.00	85.00	Financiera / Fisca: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$528.696	\$528.696	\$528.696	\$528.696	\$157.939	\$157.939	\$157.939	29.89	\$0	Lote	200	100.00	5.00	Financiera / Fisca: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$215.330	\$215.330	\$215.330	\$215.330	\$153.757	\$153.757	\$153.757	71.41	\$0	Lote	200	100.00	85.00	Financiera / Fisca: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$150.000	\$154.488	\$154.488	\$154.488	\$154.488	\$154.488	\$154.488	100.00	\$0	Equipo	81	100.00	100.00	Financiera: terminado solo falta retenciones / Fisca: terminada y operando / Registro: proyecto terminado y operando adecuadamente
En Ejecución	2014	\$241.280	\$241.280	\$241.280	\$241.280	\$241.280	\$241.280	\$241.280	100.00	\$0	Kilómetro	100	100.00	100.00	Financiera: terminado solo falta para retenciones / Fisca: terminado físicamente y operando / Registro: obra terminada físicamente y operando adecuadamente solo falta pago de retenciones
En Ejecución	2014	\$170.000	\$170.000	\$170.000	\$170.000	\$170.000	\$170.000	\$170.000	100.00	\$0	Kilómetro	133	100.00	100.00	Financiera: falta pago de retenciones / Fisca: terminada / Registro: obra terminada al 100% y operando solo falta el pago de las retenciones
En Ejecución	2014	\$104.933	\$123.000	\$123.000	\$123.000	\$115.446	\$115.446	\$115.446	93.66	\$0	Metro Lineal	100	100.00	60.00	Financiera / Fisca: en proceso / Registro: obra en proceso
En Ejecución	2014	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$5.500	\$5.500	\$5.500	\$5.500	21.15	\$0	Unidad médica	0	100.00	100.00	Financiera: faltan pagos pendientes para finalizar financiamiento / Fisca: terminada físicamente / Registro: obra terminada físicamente solo falta cerrar financiamiento
En Ejecución	2014	\$13.000	\$13.000	\$13.000	\$13.000	\$13.000	\$13.000	\$13.000	100.00	\$0	Unidad médica	93	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: Es una obra por administración solo falta pagar retenciones por administración
En Ejecución	2014	\$19.600	\$19.600	\$19.600	\$5.940	\$5.940	\$5.940	\$5.940	30.00	\$0	Metro Cuadrado	37	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Fisca: proyecto en proceso / Registro: proyecto en proceso
En Ejecución	2014	\$10.600	\$10.600	\$10.600	\$3.240	\$3.240	\$3.240	\$3.240	30.00	\$0	Metro Cuadrado	18	100.00	30.00	Financiera: proyecto en proceso / Fisca: obra en proceso / Registro: obra en proceso
En Ejecución	2014	\$4.195.018	\$4.195.018	\$482.480	\$482.480	\$482.480	\$482.480	\$482.480	11.02	\$0	Vivienda	2.000	100.00	11.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$41.400	\$41.400	\$41.400	\$12.420	\$12.420	\$12.420	\$12.420	30.00	\$0	Metro Cuadrado	81	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Fisca: obra en proceso / Registro: obra en proceso
En Ejecución	2014	\$27.000	\$27.000	\$27.000	\$8.100	\$8.100	\$8.100	\$8.100	30.00	\$0	Metro Cuadrado	854	100.00	30.00	Financiera / Fisca: obra en proceso / Registro: obra en proceso
En Ejecución	2014	\$194.000	\$194.000	\$21.371	\$194.000	\$21.371	\$21.371	\$21.371	11.02	\$0	Sistema	5.000	100.00	11.00	Financiera / Fisca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$43.573	\$43.573	\$43.573	\$43.573	\$43.573	\$43.573	\$43.573	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$550.000	\$550.000	\$550.000	\$550.000	\$550.000	\$550.000	\$550.000	100.00	\$0	Taller	300	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisca: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1888

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento				
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200340351	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Ortizabe	201427	Durango	Poanas	Orizaba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS	Agua y saneamiento
DUR00140200340362	Jóvenes Por La Vida	PRONAPRED122-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Asistencia Social
DUR00140200340365	Ampliación De Red De Agua Potable En San Alanoganes	201428	Durango	Poanas	San Alanoganes (La Villa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS	Agua y saneamiento
DUR00140200340371	Universidad Politécnica De Gómez Palacio Durango	149003	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR00140200340383	Universidad Politécnica De Durango	149004	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR00140200340403	Universidad Tecnológica De Durango	149006	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR00140200340409	Universidad Tecnológica Del Mezquital	149007	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR00140200340419	Resolución No Violenta De Conflictos	PRONAPRED124-2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Asistencia Social
DUR00140200340439	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De Villa Unión	201432	Durango	Poanas	Villa Unión	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS	Agua y saneamiento
DUR00140200340442	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle 10 De Mayo Col. Zona Centro	5-6040-6010-0017	Durango	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200340450	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Felipe Angeles Col. Revolución	5-6040-6010-0001	Durango	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200340452	Ampliación De Red De Drenaje En Villa Unión, Colonia San Martín	201433	Durango	Poanas	Villa Unión	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS	Agua y saneamiento
DUR00140200340462	Construcción De 190.00 M2 De Pavimento Hidráulico En C. Francisco Javier Mina Zona Centro	5-6040-6010-0018	Durango	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200340535	Agua Y Saneamiento		Durango	Mezquital	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL	Agua y saneamiento
DUR00140200340597	Servicios Básicos De La Vivienda		Durango	Mezquital	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL	Urbanización
DUR00140200340617	Vivienda		Durango	Mezquital	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL	Vivienda
DUR00140200340627	Infraestructura Educativa		Durango	Mezquital	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL	Educación
DUR00140200340638	Acceso A Los Servicios De Salud		Durango	Mezquital	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL	Salud

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
En Ejecución	2014	\$6 568 270	\$163 000	\$163 000	\$163 000	\$163 000	\$163 000	\$163 000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Fisca: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$04 354	\$04 354	\$04 354	\$04 354	\$04 354	\$04 354	\$04 354	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$2 448 000	\$2 448 000	\$2 448 000	\$2 448 000	\$2 448 000	\$2 448 000	\$2 448 000	100.00	\$0	Taller	500	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisca: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$500 000	\$500 000	\$248 900	\$248 900	\$248 900	\$248 900	\$248 900	49.80	\$0	Metro Lineal	400	100.00	49.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1 800 000	\$6 000 000	\$3 000 000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,087	50.00	0.00	Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 163.23 / Fisca: / Registro: MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GÓMEZ PALACIO, 8,000,000 DEL CUAL SE HA RECIBIDO AL TRIMESTRES 2,000,000.00 AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GÓMEZ PALACIO 6,000,000 DE CUAL SE HA RECIBIDO A LA FECHA 2,000,000.00 INTERESES AL TRIMESTRE POR 163.23, AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1 800 000	\$6 000 000	\$666 875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,520	50.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro: MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO 6,000,000 DEL CUAL SE HA RECIBIDO LA MINISTRACIÓN DE 666,875.35 - MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO 6,000,000 DEL CUAL SE HA RECIBIDO A LA FECHA 666,875.35 INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 54.41 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$9 000 000	\$30 000 000	\$15 000 000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,543	50.00	0.00	Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 816.15 / Fisca: UNIDAD DE COCENCIA / Registro: MONTO AUTORIZADO PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO, 25,000,000 PARA UNIDAD DE COCENCIA, 3,000,000 PARA MOBILIARIO BÁSICO Y 2,000,000 PARA EQUIPO ESPECIALIZADO - MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO 25,000,000 PARA UNIDAD DE COCENCIA, 3,000,000 PARA MOBILIARIO BÁSICO Y 2,000,000 PARA EQUIPO ESPECIALIZADO, TOTAL AUTORIZADO 30,000,000, DEL CUAL SE HA RECIBIDO 10,000,000, INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 816.15 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$2 000 000	\$2 000 000	\$999 990	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	110	100.00	0.00	Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 54.41 / Fisca: / Registro: MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL 2 000 000 PARA EQUIPO ESPECIALIZADO, DEL CUAL SE LA RECIBIDO 2,000,000 - MONTO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MEZQUITAL 2,000,000 PARA EQUIPO ESPECIALIZADO, DEL CUAL SE HA RECIBIDO LA TOTALIDAD GENERANDO INTERESES AL TRIMESTRE POR 163.23 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$500 000	\$500 000	\$500 000	\$500 000	\$500 000	\$500 000	\$500 000	100.00	\$0	ACUERDOS	40	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisca: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$443,126	\$443,126	\$443,126	\$443,126	\$443,126	\$443,126	\$443,126	100.00	\$0	Metro Lineal	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$598,500	\$598,500	\$598,500	\$598,500	\$598,500	\$598,500	\$598,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Fisca: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
En Ejecución	2014	\$790,365	\$790,365	\$66,100	\$66,100	\$66,100	\$66,100	\$66,100	8.36	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisca: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO FALTA DE PAGAR MATERIALES
En Ejecución	2014	\$150,924	\$150,924	\$150,924	\$150,924	\$150,924	\$150,924	\$150,924	100.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$59,850	\$59,850	\$59,850	\$59,850	\$59,850	\$59,850	\$59,850	100.00	\$0	Metro Cuadrado	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Fisca: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
En Ejecución	2014	\$29,839,554	\$29,839,554	\$29,839,554	\$29,839,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$20,201,568	\$20,201,567	\$20,201,567	\$20,201,567	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$13,035,000	\$13,035,090	\$13,035,090	\$13,035,090	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,330,000	\$13,035,090	\$1,330,000	\$1,330,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$4,780,000	\$4,780,000	\$4,780,000	\$4,780,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro:

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1666

Total: 1608			Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	
DUR00140200340820	Supensión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200340846	Gastos Indirectos		Durango	Mezquital	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL	Otros Proyectos	
DUR00140200340652	Programa De Desarrollo Institucional		Durango	Mezquital	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL	Otros Proyectos	
DUR00140200340869	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Topia	6391	Durango	Topia	Topia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200340873	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Topia	6406	Durango	Topia	Topia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200340881	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Localidad El Planitar	6436	Durango	Topia	El Planitar de Sianori	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200340885	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Pinos	6456	Durango	Topia	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200340890	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad Potrero De Las Yeguas	6485	Durango	Topia	Potrero de las Yeguas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200340893	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad Rancho Tío Juan	6490	Durango	Topia	Rancho de Tío Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200340897	Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Localidad De El Planitar De Sianori	6525	Durango	Topia	El Planitar de Sianori	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200340901	Construcción De Alcantarillas Con Concreto En La Localidad De El Rincón De Sianori	6536	Durango	Topia	El Rincón de Sianori	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200340905	Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Localidad De Topia	6541	Durango	Topia	Topia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200340912	Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Localidad El Rincón	6548	Durango	Topia	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	
DUR00140200340919	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Topia	6557	Durango	Topia	Topia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Educación	
DUR00140200340928	Electrificación En La Localidad De La Cresta	6582	Durango	Topia	La Cresta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	
DUR00140200340932	Electrificación En La Localidad De Los Sauces (El Cañon)	6598	Durango	Topia	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	
DUR00140200340936	Electrificación En La Localidad De La Pasadita	6612	Durango	Topia	La Pasadita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	
DUR00140200340941	Electrificación En La Localidad De La Pedregosa	6619	Durango	Topia	La Pedregosa Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	
DUR00140200340946	Electrificación En La Localidad El Sauco	6624	Durango	Topia	El Sauco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	
DUR00140200340948	Electrificación En La Localidad Casas Viejas	6632	Durango	Topia	Casas Viejas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	
DUR00140200340953	Electrificación En La Localidad San Rafael	6638	Durango	Topia	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$183,098	\$183,098	\$183,098	\$183,098	\$183,098	\$183,098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$2,184,828	\$2,184,827	\$2,184,827	\$2,184,827	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,458,552	\$1,458,551	\$1,458,551	\$1,458,551	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$591,875	\$591,875	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$97,500	\$97,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$82,500	\$82,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	100.00	\$0	Alcantarilla	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$393,750	\$393,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$288,000	\$288,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$503,000	\$503,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$350,200	\$350,200	\$350,200	\$350,200	\$350,200	\$350,200	\$350,200	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$372,206	\$372,206	\$372,206	\$372,206	\$372,206	\$372,206	\$372,206	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	\$251,720	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$397,880	\$397,880	\$397,880	\$397,880	\$397,880	\$397,880	\$397,880	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$252,208	\$252,208	\$252,208	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1695

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	
DUR00140200150020	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200340059	Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De Topla	6048	Durango	Topla	Topla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Salud	
DUR00140200340067	Rehabilitación De De Centro De Salud En Topla	6052	Durango	Topla	Topla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Salud	
DUR00140200340070	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Avino	6079	Durango	Topla	Avino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200340073	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Avino Cuevecillas	6088	Durango	Topla	Cuevecillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200340076	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad La Vainilla	6706	Durango	Topla	La Vainilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200340080	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad De Los Laureles	6715	Durango	Topla	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200340085	Construcción De Cuarto Para Baños En La Localidad Rentería	6724	Durango	Topla	Rentería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200340092	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Carmen	6727	Durango	Topla	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200340095	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Las Adjuntas	6732	Durango	Topla	Las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200341002	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Topla	6734	Durango	Topla	Topla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200341188	Ampliación De Red De Drenaje En La Localidad De Cieneguilla	201434	Durango	Poanas	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS	Agua y saneamiento	
DUR00140200341204	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Morelos	201441	Durango	Poanas	Villa Unión	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS	Urbanización	
DUR00140200341436	Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Huerta	6738	Durango	Topla	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200341440	Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Comedero	6744	Durango	Topla	El Comedero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200341465	Rehabilitación De Camino Rural La Estanzuela	6752	Durango	Topla	La Estanzuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	
DUR00140200341467	Rehabilitación De Camino Rural Planar La Pasadita	6756	Durango	Topla	La Pasadita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200341471	Rehabilitación De Camino Rural Las Adjuntas	6756	Durango	Topla	Las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	
DUR00140200341475	Rehabilitación De Camino Rural Las Adjuntas Palmarejo	6763	Durango	Topla	El Palmarejo de Sanori	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	
DUR00140200341479	Rehabilitación De Camino Rural San Bernabe	6767	Durango	Topla	San Bernabe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	
DUR00140200341484	Realización De Estudios Asociados A Los Proyectos	111	Durango	Topla	Ceboruco municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Requerido (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Población	Avance Anual					% Avance Acumulado			
En Ejecución	2014	\$5,583,270	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación		
En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$380,201	\$380,201	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$123,500	\$123,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$104,000	\$104,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$162,500	\$162,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$59,670	\$59,670	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$56,160	\$56,160	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$136,880	\$136,880	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$148,053	\$148,053	\$148,053	\$148,053	\$148,053	\$148,053	\$148,053	100.00	\$0	Metros Lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
En Ejecución	2014	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$881,377	\$881,377	\$881,377	93.63	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
En Ejecución	2014	\$31,590	\$31,590	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$31,590	\$31,590	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$539,400	\$539,400	\$539,400	\$539,400	\$539,400	\$539,400	\$539,400	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$290,758	\$290,758	\$290,758	\$290,758	\$290,758	\$290,758	\$290,758	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$161,100	\$161,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$298,883	\$298,883	\$298,883	\$298,883	\$298,883	\$298,883	\$298,883	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		
En Ejecución	2014	\$341,712	\$341,712	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	73.32	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin comentarios		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

Total: 1035			Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento - Específico		Ramo		Institución Ejecutora		Tipo de Proyecto
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Convento - Específico					
DUR00130200150520	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos		
DUR00140200341480	Desarrollo Institucional- Adquisición De Software Y Hardware	314	Durango	Topile	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos		
DUR00140200341552	Muro De Contención El Planar De Sanorí	21501	Durango	Topile	El Palmarito de Sanorí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento		
DUR00140200341556	Muro De Contención En El Rincon De Sanorí	21504	Durango	Topile	El Rinchillo de Sanorí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento		
DUR00140200341564	Rehabilitación De Camino Rural Rentería	6748	Durango	Topile	Rentería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO	Urbanización		
DUR00140200341592	Infraestructura Económica Y Social En Durango (Rehabilitación De Espacios En Las Instalaciones De La Feria Feria De Gómez Palacio, Dgo.)		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo		
DUR00140200341597	Construcción De Albergue Cultural En Durango, Durango		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Asistencia Social		
DUR00140200341602	Museo Interactivo De La Laguna En El Estado De Durango		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo		
DUR00140200341605	Electrificación En San Dimas, Durango		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Urbanización		
DUR00140200341650	Avenida 20 De Noviembre En La Ciudad De Durango, Durango.		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades		
DUR00140200341673	Construcción De Puente Peatonal En El Blvd. Felipe Pescador En La Ciudad De Durango, Dgo.		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades		
DUR00140200341679	Auditorio Del Pueblo En Durango, Durango.		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo		
DUR00140200341689	Construcción De Nuevo Centro De Desarrollo Integral De La Familia (DIF) En Durango, Durango 1a Etapa		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Asistencia Social		
DUR00140200341717	Auditorio De Gómez Palacio		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Deporte		
DUR00140200341724	Museo Interactivo De La Laguna El Estado De Durango 2da Etapa		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo		
DUR00140200341810	Hospital General 450 En El Municipio De Durango (Actualización Software De Los Sistemas Especiales)	ED-275-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud		12-Salud	SECOPE	Salud		
DUR00140200341812	Obra Complementaria Y Anexos En Las Instalaciones Del Hospital (Paquete 1)	ED-279-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud		12-Salud	SECOPE	Salud		
DUR00140200341816	Obra Complementaria Y Anexos En Las Instalaciones Del Hospital (Paquete 2)	ED-280-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud		12-Salud	SECOPE	Salud		
DUR00140200341818	Sistema De Control De Acceso (Instalación, Configuración Y Puesta A Punto)	ED-284-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud		12-Salud	SECOPE	Salud		
DUR00140200341820	Hospital General 450 En La Ciudad De Durango, Dgo. (Conclusión Del Hospital)	ED-190-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud		12-Salud	SECOPE	Salud		
DUR00140200341850	Sustitución Del Centro De Salud De Gpe. Victoria Por Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados Y Su Equipamiento En El Mpio. De Guadalupe Victoria	SSD-ED-240-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECOPE	Salud		
DUR00140200341859	Sustitución Del Centro De Salud No. 1 "Dr. Carlos León De La Peña" Por Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados	SSD-ED-262-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECOPE	Salud		
DUR00140200341870	Ampliación Del Centro De Salud De Tishuillo Con Una Sala De Exámen Y Residencia Médica	SSD-ED-239-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECOPE	Salud		
DUR00140200341875	Ampliación Del Centro De Salud De Villa Hidalgo Con Una Área De Urología Y Farmacia	SSD-ED-264-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECOPE	Salud		

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Fiscal	Presupuesto	Modificado	Recaudado (billetes)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Fisico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Disponible						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$8,589,270	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisica: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$227,808	\$227,808	\$7,387	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisica: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$371,200	\$371,200	\$371,200	\$371,200	\$371,200	\$371,200	\$371,200	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisica: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$268,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	\$268,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisica: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$99,800	\$99,800	\$99,800	\$99,800	\$99,800	\$99,800	\$99,800	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisica: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin comentarios
En Ejecución	2014	\$45,000,000	\$45,000,000	\$36,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$19,094,000	\$19,094,000	\$15,275,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$24,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$100,000,000	\$100,000,000	\$60,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$18,000,000	\$18,000,000	\$10,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$18,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$45,000,000	\$45,000,000	\$27,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$18,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$3,037,112	\$3,037,112	\$3,037,112	\$3,037,112	\$1,858,470	\$1,858,470	\$1,858,470	61.19	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$41,272,439	\$41,272,439	\$41,272,439	\$41,272,439	\$27,909,329	\$27,909,329	\$27,909,329	67.62	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$28,695,233	\$28,695,233	\$28,695,233	\$28,695,233	\$15,874,358	\$15,874,358	\$15,874,358	55.32	\$0	Obra	0	100.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$1,329,106	\$1,329,106	\$1,329,106	\$745,407	\$685,360	\$685,360	\$223,622	51.57	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$75,666,110	\$75,666,110	\$75,666,110	\$75,666,110	\$75,666,110	\$75,666,110	\$75,666,110	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$18,000,000	\$17,753,917	\$17,753,917	\$11,407,405	\$1,083,225	\$1,083,225	\$1,083,225	5.99	\$0	Obra	0	100.00	83.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$60,000,000	\$60,000,000	\$60,000,000	\$59,665,236	\$25,815,652	\$25,815,652	\$23,128,073	43.03	\$0	Obra	0	100.00	29.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,477,712	\$2,173,142	\$2,173,142	\$1,881,113	62.09	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$372,800	\$372,800	\$372,800	\$371,688	\$329,419	\$329,419	\$329,419	87.27	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1866

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200341878	Fortalecimiento De La Red De Frio Instalacion De 7 Camaras Frias. 4 En Igual Num De Jurisdicciones Sanitarias. Dgo. Gmz Palacio. SSD-ED-241-13 Sigo Papasquero Y Rodero. Una En El Centro De Salud Numero	SSD-ED-241-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECOPE	Salud	
DUR00140200341880	Construccion Y Equipamiento De Los C.S. De Sebastian Lerdo De Tejada Y C.S. En La Colonia Carlos Luna Del Municipio De Durango. Asi Como C.S. San Jacinto Del Mpio. De Lerdo	SSD-ED-243-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SECOPE	Salud	
DUR00140200342384	Programa De Mantenimiento De Agua Y Saneamiento. Construccion De Red De Atarjes Y Alcantarillado En El Fenix	SC14-7003	Durango	Gómez Palacio	El Fenix	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPA	Agua y saneamiento	
DUR00140200342449	Proyecto De Infraestructura Economica Agua Y Saneamiento En Red De Agua Potable En Tema Domiciliario Con Cuadro	SC14-7006	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPA	Agua y saneamiento	
DUR00140200342453	Trabajos Complementarios En La Cortina Interior En La Presa La Rosita II.	01	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200342485	Ampliacion De Red De Agua Potable Con Tuberia De 3 Pulg. De Diametro En Varos Ejidos De Gómez Palacio, Dgo.	SC14-7007	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPA	Agua y saneamiento	
DUR00140200342532	Construccion De Red De Atarjes Y Alcantarillado Col. Bicentenario - San Angel	SC14-7008	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPA	Agua y saneamiento	
DUR00140200342574	Construccion De Colector En La Col. Héctor Mayagotia	SC14-7009	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPA	Agua y saneamiento	
DUR00140200342579	Ampliación Red De Agua Potable Cañada II Etapa	02	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200342584	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido	1 - CONADE	Durango	Hidalgo	Revolución (Las Viboras)	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	
DUR00140200342626	Núcleo Universitario: Sustitución De Instalaciones Eléctricas De Los Edificios	S2014-2	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR00140200342632	Ampliación De La Red De Agua Potable Col.Ejidal II Etapa	003	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200342670	Ampliación De Red De Agua Potable Col.Bella Vista	004	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200342713	Suministro E Instalación De Bebederos En Escuelas Públicas	005	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200342719	Centro De Las Bellas Artes: Construcción De La Segunda Etapa	S2014-3	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR00140200342777	Tv Ujcd: Construcción De La Segunda Etapa Caseta De Transmisión	S2014-4	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR00140200342838	Construcción De La Red De Agua Potable Col Ampliación Gobiernadores 2a. Etapa (Componente Agua Potable)	006	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200342932	Acueducto Curva De Taplas Estación 1 119.50 Hasta 2 382.88, (Componente Agua Potable)	007	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200342976	Acueducto Fraccionamiento San Ángel Estación 2 382.88 Hasta 3 762.14, Componente Agua Potable	008	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200343053	Acueducto Arroyo Seco, Estación 3 762.14 Hasta 4 340.00 Y De 5 050.00 Hasta 6 120.12, Componente Agua Potable	009	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200343160	Construccion De Guarnicion C. Reforma Entre Independencia Y Carretera Nazareno Col. La Rincónada	PML-R33-SE-AD-06-2014	Durango	Lerdo	Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO, DGO	Urbanización	
DUR00140200343241	Construcción De Fachada Del Croyled Ensamad 08		Durango	Hidalgo	La Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	
DUR00140200343270	Construcción De Aulas En Telesecundaria Lazaro Cardenas	5-6070-2030-0001	Durango	Pánuco de Coronado	General Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación	

Municipio: Toluca - 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Báncastrado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,568,270	\$163,086	\$163,086	\$163,086	\$163,086	\$163,086	\$163,086	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$2,910,503	\$2,910,503	\$2,910,503	\$2,897,813	\$1,113,414	\$1,113,414	\$1,113,414	38.26	\$0	Obra	0	100.00	85.60	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,248,083	\$1,248,083	\$1,248,083	\$1,248,083	\$1,248,083	\$1,248,083	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$353,412	\$353,412	\$353,412	\$353,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	21,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA INICIAR ESTA SEMANA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	21,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	24,241	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	750	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$234,140	\$234,140	\$234,140	\$234,140	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	21,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,325,000	\$2,325,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	21,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,198	100.00	\$0	Cancha	931	100.00	100.00	Financiera: SOLO FALTA HACER EL REINTEGRO DE LOS INDIRECTOS / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA REALIZADA CON RECURSOS DE CONADE
En Ejecución	2014	\$189,928	\$189,928	\$84,964	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Instalación	5,496	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$304,000	\$367,954	\$367,954	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$9,335,609	\$9,335,609	\$4,668,305	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Cultural	16,741	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$12,136,600	\$12,136,600	\$6,068,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Cultural	16,741	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$184,338	\$184,338	\$184,338	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$11,263,132	\$11,263,132	\$11,263,132	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$11,262,143	\$11,262,143	\$11,262,143	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$10,768,369	\$10,768,369	\$10,768,369	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$59,315	\$59,315	\$59,315	\$59,315	\$53,366	\$53,366	\$53,366	89.97	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO- EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$168,914	\$168,914	\$84,457	\$168,914	\$84,457	\$84,457	\$84,457	50.00	\$0	Obra	180	100.00	100.00	Financiera: Aun no se recibe aportación del CECYTED / Física: Obra Terminada / Registro:
En Ejecución	2014	\$81,170	\$81,170	\$81,170	\$81,170	\$81,170	\$81,170	\$81,170	100.00	\$0	Aula	359	100.00	100.00	Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado y operando adecuadamente / Registro: proyecto terminado y operando adecuadamente

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total 1000

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				
DUR00130200150520	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200343313	Construcción De Barida Perimetral Y Rehabilitación De Sanitarios En Jin Las Mariposas	5-0070-1010-0001	Durango	Pánuco de Coronado	Verdeho de Mayo (Santa Rita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación
DUR00140200343351	Rehabilitación De Camino Dr. Francisco Castillo Nájera y Carlos Real	5-0050-1010-0001	Durango	Pánuco de Coronado	Doctor Francisco Castillo Nájera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200343392	Construcción De La Red De Agua Potable Col Ampliación Valentín Gómez Farías, Componente Agua Potable	011	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200343400	Rehabilitación De Camino José Liberado Rivera y E.C. Dgo/Gómez Palacio	5-0000-1010-0002	Durango	Pánuco de Coronado	José Liberado Rivera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200343440	Rehabilitación De Camino Los Lobos y E.C. Francisco I. Madero/San Juan Del Río	5-0090-1010-0003	Durango	Pánuco de Coronado	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200343445	Construcción De La Red De Agua Potable Col La Campesina 1a Etapa, Componente Agua Potable	012	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200343466	Rehabilitación De Camino Enrique Calderón Rodríguez - E.C. Durango-Gómez Palacio	5-0090-1010-0004	Durango	Pánuco de Coronado	Enrique Calderón Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200343492	Facultad De Veterinaria Y Zootecnia, Remodelación Y Adquisición De Edificio Z-1 Para Posgrado, Maestría Y Doctorado	52014-5	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1000 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR00140200343504	Construcción De La Red De Agua Potable Col Ampliación 20 De Noviembre Los Agaves, Componente Agua Potable	013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200343514	Adoquiamiento De Calle En Colonia Francisco Villa	5-0040-1020-0001	Durango	Pánuco de Coronado	Francisco I. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR00140200343535	Pavimentación De Calle Poenas	5604000100008	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Santa Clara	Urbanización
DUR00140200343542	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Niños Héroes, Componente Agua Potable	014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200343560	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable	SC-02	Durango	General Simón Bolívar	La Fronterita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200343560	Ampliación De Red De Agua Potable Colonias Las Palmas Y Revolución Mexicana, Componente Agua Potable	015	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200343585	Electrificación En La Localidad De Tatistapa	00001	Durango	Guanacavi	Tatistapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200343637	Electrificación En La Colonia Nueva En Guanacavi	00002	Durango	Guanacavi	Guanacavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200343638	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable	SC-03	Durango	General Simón Bolívar	Oriente Aguasverdes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	caed	Agua y saneamiento
DUR00140200343688	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable	00003	Durango	Guanacavi	Guanacavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento
DUR00140200343723	Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario En El Potrero	00004	Durango	Guanacavi	El Potrero Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento
DUR00140200343740	Rehabilitación De Drenaje En Calle Salvador, Santa Clara, Dgo.	5 0030 1010 0001	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Santa Clara	Agua y saneamiento
DUR00140200343763	Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario En Guanacavi	00005	Durango	Guanacavi	Guanacavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento
DUR00140200343782	Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario En Guanacavi	00006	Durango	Guanacavi	Guanacavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento
DUR00140200343784	Reubicación Y Perforación Pozo Profundo Puertopinto, El Oro, Dgo., Componente Agua Potable	017	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200343790	Mantenimiento Del Sistema De Alumbrado	5 0040 4010 0001	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Santa Clara	Urbanización

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			% Avance Acumulado	Observaciones
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Población				Avance Anual				
En Ejecución	2014	\$6,568,270	\$183,096	\$183,096	\$183,096	\$183,096	\$183,096	\$183,096	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación		
En Ejecución	2014	\$39,686	\$39,686	\$39,686	\$39,686	\$33,251	\$33,251	\$33,251	83.78	\$0	Metro Lineal	250	100.00	84.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso		
En Ejecución	2014	\$115,288	\$115,288	\$115,288	\$115,288	\$115,288	\$115,288	\$115,288	100.00	\$0	Kilómetro	268	100.00	100.00	Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado y operando / Registro: proyecto terminado al 100% y operando adecuadamente		
En Ejecución	2014	\$602,851	\$602,851	\$602,851	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
En Ejecución	2014	\$95,410	\$95,410	\$95,410	\$95,410	\$95,410	\$95,410	\$95,410	100.00	\$0	Kilómetro	201	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado y operando adecuadamente / Registro: obra terminada y operando adecuadamente al 100%		
En Ejecución	2014	\$54,662	\$54,662	\$54,662	\$54,662	\$54,662	\$54,662	\$54,662	100.00	\$0	Kilómetro	134	100.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado y operando / Registro: obra totalmente terminada y operando adecuadamente		
En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
En Ejecución	2014	\$34,785	\$34,785	\$34,785	\$34,785	\$34,785	\$34,785	\$34,785	100.00	\$0	Kilómetro	135	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: terminada y operando / Registro: obra terminada y operando adecuadamente al 100%		
En Ejecución	2014	\$1,352,030	\$1,352,030	\$676,015	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	410	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
En Ejecución	2014	\$384,862	\$384,862	\$384,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	645	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
En Ejecución	2014	\$57,110	\$57,110	\$57,110	\$57,110	\$48,150	\$48,150	\$48,150	84.31	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: proyecto en proceso financieramente / Física: proyecto terminado físicamente / Registro: proyecto físicamente terminado		
En Ejecución	2013	\$296,667	\$296,667	\$296,667	\$296,667	\$296,667	\$296,667	\$296,667	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	123	90.00	100.00	Financiera: CANTIDADES REGISTRADAS A CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
En Ejecución	2014	\$128,222	\$128,222	\$128,222	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
En Ejecución	2014	\$89,390	\$89,390	\$28,140	\$89,390	\$28,140	\$28,140	\$28,140	31.48	\$0	Pozo	77	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
En Ejecución	2014	\$281,537	\$281,537	\$281,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
En Ejecución	2014	\$394,478	\$441,989	\$441,989	\$441,989	\$441,989	\$441,989	\$441,989	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS		
En Ejecución	2014	\$338,232	\$368,475	\$149,138	\$149,138	\$149,138	\$149,138	\$149,138	38.39	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS		
En Ejecución	2014	\$144,414	\$144,414	\$105,524	\$144,414	\$105,524	\$105,524	\$105,524	73.07	\$0	Pozo	937	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR PARTE DE LA CAED / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
En Ejecución	2014	\$960,000	\$960,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS		
En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS		
En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$45,386	\$45,386	\$45,386	64.84	\$0	Metro Lineal	84	100.00	100.00	Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE 2014. OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
En Ejecución	2014	\$502,614	\$502,614	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS		
En Ejecución	2014	\$126,400	\$126,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS		
En Ejecución	2014	\$1,248,400	\$1,248,400	\$1,248,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$21,040	\$21,040	\$21,040	10.52	\$0	Lumens	435	100.00	10.00	Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE AÑO 2014 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: CANTIDADES FINANCIERAS REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE 2014. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1005

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa					
DUR00140200150020	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200343810	Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario En Guanacavi	00007	Durango	Guanacavi	Guanacavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento
DUR00140200343830	Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario	00008	Durango	Guanacavi	Guanacavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento
DUR00140200343838	Pavimentación De Calle 12 De Octubre	5 6040 6010 0009	Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Santa Clara	Urbanización
DUR00140200343872	Tanque De 100 M3 Y Línea De Conducción Colonia Tierra Blanca, Componente Agua Potable (Incluye Gastos De Op. De Esta Mpio.)	018	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200343914	Rehabilitación De Caminos Rurales	00009	Durango	Guanacavi	Arroyo de Lajas (Lajas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200343932	Rehabilitación De Jardín De Niños Fco. Javier Mina	5 6070 1010 0002	Durango	Santa Clara	San Marcos (24 de Febrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Santa Clara	Educación
DUR00140200343936	Rehabilitación De Caminos Rurales Los Bajos00010		Durango	Guanacavi	Los Bajos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200343949	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Ciénega De Quisties	00011	Durango	Guanacavi	Ciénega de Quisties (Quisties)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200343953	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria	5 6070 1030 0002	Durango	Santa Clara	San Antonio de la Laguna (Los Álvarez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras Públicas del municipio de Santa Clara	Educación
DUR00140200343959	Ampliación De Agua Potable (500 Mts.) En La Localidad De Fco I. Madro, (Barrio El Peralito), Componente Agua Potable, (Esto Incluye Los Gastos De Operación)	019	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200343964	Rehabilitación De Caminos Rurales En San Esteban	00012	Durango	Guanacavi	San Esteban	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200343985	Ampliación De Agua Potable (500 Mts.) En La Localidad Fco I. Madro (Col.Miguel Moza), Componente Agua Potable	020	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200343995	Rehabilitación De Caminos Rurales En El Bajío De Alambre	00013	Durango	Guanacavi	Bajío del Alambre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200344031	Construcción De Tanque De Almacenamiento De 350 M3, Cuesta De La Pastora, Componente Agua Potable	021	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200344040	Rehabilitación De Caminos Rurales	00014	Durango	Guanacavi	Cendradillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200344064	Construcción De Tanque De Almacenamiento De 350 M3, Sector Alta Vista, Componente Agua Potable.	022	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200344070	Rehabilitación De Caminos Rurales	00015	Durango	Guanacavi	Guanacavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200344113	Construcción De Línea De Conducción Cuesta La Pastora, Componente: Agua Potable (El Importe De La Obra Incluye Gastos De Operación)	023	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200344124	Rehabilitación De Caminos Rurales	00016	Durango	Guanacavi	Los Álamos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200344167	Línea De Conducción De Agua En Colonia Jardines, Calles E Insurgentes, El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo., Componente Agua Potable	024	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200344179	Construcción De Guarnición C. Reforma Entre Guarnición Existente Y Tope Cal. La Reconquista	PML-R33-SE-AD-50-2013	Durango	Lerdo	Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO, DGO	Urbanización
DUR00140200344181	Rehabilitación De Caminos Rurales	00017	Durango	Guanacavi	El Potrero Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200344224	Construcción De Línea De Conducción En La Planta Potabilizadora E Instalación De Tanque Para Sulfato, Componente Agua Potable (Incluyen Gastos De Operación)	025	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200344226	Construcción De Tierra Carretera	00018	Durango	Guanacavi	Escobal y Anasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización

2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico							Observaciones
				Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restregro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,568,270	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
En Ejecución	2014	\$278,111	\$278,111	\$278,111	\$278,111	\$278,111	\$278,111	\$278,111	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$684,082	\$684,082	\$684,082	\$684,082	\$684,082	\$684,082	\$684,082	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$1,088,262	\$1,088,262	\$1,088,262	\$1,088,262	\$487,265	\$487,265	\$487,265	45.70	\$0	M2, Concreto hidráulico	324	100.00	28.00	Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO BIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE AÑO 2014 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CANTIDADES FINANCIERAS REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE 2014. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$951,610	\$951,610	\$951,610	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$19,456	\$19,456	\$19,456	97.28	\$0	Aula	64	100.00	80.00	Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DE SEGUNDO BIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE AÑO 2014 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CANTIDADES FINANCIERAS REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DEL 2014. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$480,235	\$480,235	\$480,235	\$480,235	\$480,235	\$480,235	\$480,235	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$15,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$9,614	\$9,614	\$9,614	48.07	\$0	Aula	48	100.00	45.00	Financiera: CANTIDADES REGISTRADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA INFORMACION FINANCIERA ES AL CORTE EL 30 DE JUNIO DE 2014. LA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$351,022	\$351,022	\$351,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$329,289	\$329,289	\$329,289	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$1,064,000	\$1,064,000	\$1,064,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$1,079,512	\$1,079,512	\$1,079,512	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$452,732	\$452,732	\$452,732	\$452,732	\$452,732	\$452,732	\$452,732	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$529,367	\$529,367	\$529,367	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$1,380,400	\$1,380,400	\$1,380,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$70,562	\$70,562	\$70,562	\$70,562	\$66,474	\$66,474	\$66,474	94.21	\$0	Metro Lineal	200	100.00	94.20	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$449,882	\$449,882	\$449,882	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	22,241	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN COMENTARIOS

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1888

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00140200150820	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200344253	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable	SC-05	Durango	General Simón Bolívar	Huachic (Huachic)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200344352	Calles (Adoquin, Asfalto, Concreto Y Empedrado) Guanacavi	00020	Durango	Guanacavi	Guanacavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200344390	Calles (Adoquin, Asfalto, Concreto Y Empedrado) Guanacavi	00021	Durango	Guanacavi	Guanacavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200344395	Ampliación De Red De Agua En Colonia El Mirador Y Forestal En El Salto Pueblo Nuevo, 026 Componente Agua Potable		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200344415	Electrificación No Convencional En Agua Del Pino	00022	Durango	Guanacavi	Agua del Pino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200344425	Ampliación De Red De Agua Colonia San Francisco Y Buena Vista En El Salto, Pueblo Nuevo, Componente Agua Potable	027	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200344439	Electrificación No Convencional En Biogame	00023	Durango	Guanacavi	Biogame	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200344473	Pozo Profundo De Agua Potable En Jose Maria Morales	00024	Durango	Guanacavi	José María Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento
DUR00140200344495	Construcción De Piso Firme	00025	Durango	Guanacavi	Guanacavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda
DUR00140200344511	Energía Eléctrica Edificios	F2014-012	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	Otros Proyectos
DUR00140200344543	Prodimf	00026	Durango	Guanacavi	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos
DUR00140200344563	Gastos Indirectos	00027	Durango	Guanacavi	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos
DUR00140200344644	Calles (Adoquin, Asfalto, Concreto Y Empedrado)	00019	Durango	Guanacavi	Guanacavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización
DUR00140200345237	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación 001		Durango	Tamazula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Tesorería Municipal/Comunicaciones	
DUR00140200345279	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Industrial En La Ciudad Pueblo Nuevo 026 Componente Agua Potable		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200345311	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Centro En La Ciudad Pueblo Nuevo, 029 Componente Agua Potable	029	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200345382	Construcción De Tanque De Regulización Con Una Capacidad De 500 M3, Componente Agua Potable (El Importe Se Incluye Los Gastos De Operación De Este Mpio.)	030	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200345449	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Col. Loma De Los Indios, Componente Agua Potable (El Importe De Este Proyecto Incluye Gastos De Operación De Este Mpio.)	031	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200345594	Const. De Sist. De Agua Potable (Perif. De Pozo Profundo, Línea De Conducción Del Pozo Al Tanque De Regulación De Vidrio Fusionado Al Acero De 1,500 M3, De Capacidad Y Sistema De Regulación, (Agua Pot.)	032	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200345616	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia José Manuel Rivera Carrasco, Componente Agua Potable. (El Importe De Este Proyecto Incluye Gastos De Operación De Este Mpio.)	033	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultados (Administrado)	Avance Financiero		Ejército	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medición	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Oversigado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$0,508,270	\$163,009	\$163,009	\$163,009	\$163,009	\$163,009	\$163,009	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$272,647	\$272,647	\$105,524	\$272,647	\$105,524	\$105,524	\$105,524	38.70	\$0	Pozo	431	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$67,500	\$67,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$215,112	\$215,112	\$215,112	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$1,004,600	\$1,004,600	\$1,004,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	700	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$172,500	\$172,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta, Celda Solar, Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$1,047,200	\$1,047,200	\$1,047,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta, Celda Solar, Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$181,513	\$181,513	\$109,541	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	020	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$2,870,265	\$2,870,265	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$6,870,453	\$6,870,453	\$3,425,000	\$3,425,000	\$3,425,000	\$3,425,000	\$3,425,000	49.85	\$0	Servicio	0	4.03	49.85	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$227,690	\$227,690	\$227,690	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$341,835	\$341,835	\$227,690	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: SIN COMENTARIOS
En Ejecución	2014	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado / Física: terminado / Registro: Equipo de Radiocomunicación para el D.S.P.M.
En Ejecución	2014	\$1,862,000	\$1,862,000	\$1,862,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,862,000	\$1,862,000	\$1,862,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,570,160	\$1,570,160	\$1,570,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$981,350	\$981,350	\$981,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$10,030,000	\$10,030,000	\$10,030,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	12,800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$2,771,889	\$2,771,889	\$2,771,889	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,551	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1858

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150020	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200345043	Rehabilitación Del Pozo En El Predio La Catalina	1	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	
DUR00140200345701	Construcción De Tanque De Regulación De 350 M3. En Col. Lindavista, Componente: Agua Potable (El Importe De Este Proyecto Incluye Gastos De Operación De Este Mpio.)	034	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200345781	Automatización De 4 Pozos, Componente: Agua Potable (En Este Proyecto El Importe Incluye Gastos De Operación En Este Mpio.)	035	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200345865	Actualización Al Padrón De Usuarios, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial, (En Este Proyecto El Importe Incluye Gastos De Operación De Este Mpio.)	036	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200345883	Rehabilitación De Bomba Sumergible Y Mantenimiento De Panel Solar Y Controlador	SG02-2014	Durango	Tepic	La Atascosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento	
DUR00140200345968	Suministro E Instalación De 7,000 Micromedidores, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Incluye Gastos De Operación De Este Mpio.)	037	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200346008	Rehabilitación De Alumbrado Público (Cambio De Lámparas)	TLAH14-001AM	Durango	Tlahualilo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	
DUR00140200346022	Suministro E Instalación De 700 Micromedidores, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial	038	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200346111	Actualización Del Padrón De Usuarios, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Incluye Gastos De Operación De Este Mpio.)	039	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200346144	Centro Estatal Del Conocimiento Y Las Artes, Primera Etapa		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo	
DUR00140200346194	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De Iniciación Al Arte Y La Cultura, Segunda Etapa		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo	
DUR00140200346216	Actualización Al Padrón De Usuarios Y Sistema De Facturación, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En 040 Este Proyecto El Importe Incluye Gastos De Operación De Este Municipio)	040	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200346254	Emoad 17 (Ejido Dinamita)	SJ14-7167	Durango	Gómez Palacio	Dinamita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR00140200346261	Actualización Al Padrón De Usuarios Y Sistema De Facturación, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En 041 El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.)	041	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200346315	Actualización Al Padrón De Usuarios Y Sistema De Facturación, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En 042 El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.)	042	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200346366	Pavimento Hidráulico En Av. Juárez	2	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	
DUR00140200346382	Suministro E Instalación De 2300 Medidores, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.)	043	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200346404	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	3	Durango	Nazas	Colonia las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	
DUR00140200346452	Suministro De Micromedición En Batería De Pozos Profundos Y Micromedición, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación)	044	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200346459	Construcción De Baños En Emilio Carranza	4	Durango	Nazas	Emilio Carranza	Rural	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	
DUR00140200346489	Construcción De Piso Firme En Colonia Las Adjuntas	5	Durango	Nazas	Colonia las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	
DUR00140200346499	Rehabilitación De Bomba Sumergible Y Mantenimiento De Panel Solar Y Controlador	SG03-2014	Durango	Tepic	San Ignacio de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento	
DUR00140200346516	Actualización Y Sistema De Facturación, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.)	045	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	

Segunda Sesión 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Avance Financiero			Avance Físico			Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6 588,270	\$183,088	\$183,088	\$183,088	\$183,088	\$183,088	\$183,088	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$183,088	\$422,207	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	3,622	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$908,768	\$908,768	\$908,768	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$883,568	\$883,568	\$883,568	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$198,270	\$198,270	\$198,270	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$72,774	\$72,774	\$72,774	\$72,774	\$72,774	\$72,268	\$72,268	99.30	\$0	Equipo	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$3,914,825	\$3,914,825	\$3,914,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	28,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$7,078,148	\$70,781	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	15,000	100.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: / Registro: NO SE HA INICIADO LA OBRA
En Ejecución	2014	\$1,760,000	\$760,000	\$760,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$144,670	\$144,670	\$144,670	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$35,500,000	\$35,500,000	\$35,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,928,481	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$298,331	\$298,331	\$298,331	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,878	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Aula	0	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 75% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$235,524	\$235,524	\$235,524	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$235,524	\$235,524	\$235,524	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,271	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$450,000	\$3,572	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,622	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$2,231,280	\$2,231,280	\$2,231,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	9,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$300,000	\$7,144	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	120	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$1,740,399	\$1,740,399	\$1,740,399	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$422,207	\$17,861	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	305	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$3,572	\$53,582	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$87,885	\$87,885	\$87,885	\$87,885	\$87,885	\$87,512	\$87,512	99.30	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$281,571	\$281,571	\$281,571	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	4,107	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1099

Total: 1599												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00140200150020	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200346539	Instalación De Válvulas Para Control De Consumo De Agua, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial	046	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200346558	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino E.C. Carretera Parrot-Colonia Anahuac, Canatlán	SCT-DC-057-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	1037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346568	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Nicos Bravo-E.C. Durango-Parrot, Canatlán		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	1037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346605	Equipo De Computo Para El Departamento De Sidesap, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Comercial (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.)	047	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200346609	Camino Ignacio Manuel Altamirano (Meta Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras, Canatlán	SCT-DC-053-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	1037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346608	Rehabilitación De Equipo De Bombeo En Pozo De Agua Potable	SG-07	Durango	General Simón Bolívar	La Esperanza Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento
DUR00140200346610	Camino Nuevo Ideal - Benito Juárez (Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras), Nuevo Ideal		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	1037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346613	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo	SC04-2014	Durango	Tepicuanes	San Juan del Negro (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento
DUR00140200346634	Rehabilitación De Equipo De Bombeo En Pozo De Agua Potable	SG-08	Durango	General Simón Bolívar	El Paso de las Trocas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento
DUR00140200346641	Camino Santo Domingo - Tayotilla (Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras), San Dimas	SCT-DC-070-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	1037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346657	Construcción De Piso Firme En La Caba	6	Durango	Nazas	La Caba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200346667	Ampliación De Red Eléctrica	SG-20	Durango	General Simón Bolívar	Huachichilco (Huachichilco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización
DUR00140200346677	Construcción De Piso Firme En Diez De Abril	7	Durango	Nazas	Diez de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200346684	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo	SC05-2014	Durango	Tepicuanes	Potrellitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento
DUR00140200346685	Ampliación De Red Eléctrica	SG-21	Durango	General Simón Bolívar	Huachichilco (Huachichilco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización
DUR00140200346727	Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo	SC08-2014	Durango	Tepicuanes	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento
DUR00140200346760	Ampliación De Red Eléctrica	SG-22	Durango	General Simón Bolívar	Oriente Aguasneal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización
DUR00140200346793	Ampliación De Red Eléctrica	SG-23	Durango	General Simón Bolívar	San Vicente de Malones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización
DUR00140200346810	Ampliación De Red Eléctrica	SG-24	Durango	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización
DUR00140200346911	Camino El Soldado - Olmeca (Meta Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras), Durango	SCT-DC-079-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	1037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346922	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Santa Cruz De Guadalupe, Pozas	SCT-DC-095-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	1037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346928	Camino E.C. 45 Santa María Del Oro (Meta Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras), El Oro	SCT-DC-099-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	1037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346930	Camino Las Terres - General Escobedo (Meta Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras), El Oro	SCT-DC-099-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	1037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Comprometido	Devengado	Ejecutado	Revisado					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,668,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$1,385,380	\$1,385,380	\$1,385,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$4,640,000	\$4,640,000	\$4,640,000	\$4,685,754	\$1,389,720	\$1,389,720	\$0	29.52	\$0	Otra	0	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,220,000	\$5,138,453	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$117,762	\$117,762	\$117,762	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	10,478	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,885,054	\$1,168,510	\$1,168,510	\$0	29.52	\$0	Otra	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$31,800	\$31,800	\$31,800	\$31,800	\$31,800	\$31,800	\$31,800	100.00	\$0	Transformador	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$803,000	\$803,000	\$803,000	\$893,548	\$178,084	\$178,084	\$178,084	20.53	\$0	Otra	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$38,085	\$38,085	\$38,085	\$38,085	\$38,085	\$38,085	\$38,085	99.30	\$0	Equipo	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$31,800	\$31,800	\$31,800	\$31,800	\$31,800	\$31,800	\$31,800	100.00	\$0	Transformador	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,707,160	\$1,712,160	\$1,712,160	\$1,712,160	29.52	\$0	Otra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$7,144	\$7,144	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	10	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$202,670	\$202,670	\$201,447	\$202,670	\$201,447	\$201,447	\$201,447	99.40	\$0	Posta, Luminaria, Metro Lineal	431	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA NO CPERA FALTA ENERGIZAR Y PAGO DEL 2 Y 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE FALTA ENERGIZAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$17,681	\$3,572	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	25	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$250,950	\$250,950	\$250,950	\$250,950	\$135,250	\$135,250	\$135,250	53.90	\$0	Sistema	60	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$370,875	\$370,875	\$368,637	\$370,875	\$368,637	\$368,637	\$368,637	99.40	\$0	Posta	431	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO DE RETENCIONES DE 2 Y 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE FALTA ENERGIZAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$133,974	\$133,974	\$133,974	57.01	\$0	Unidad	50	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$288,928	\$288,928	\$287,165	\$288,928	\$287,165	\$287,165	\$287,165	99.40	\$0	Posta	937	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO DE RETENCIONES DEL 2 Y 5 AL MILLAR / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, FALTA ENERGIZAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$303,214	\$303,214	\$300,954	\$303,214	\$300,954	\$300,954	\$300,954	30.00	\$0	Posta, Luminaria, Metro Lineal	331	100.00	60.00	Financiera: SOLO SE HA EJERCIDO EL 30% DE ANTICIPO DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$424,813	\$424,813	\$127,444	\$424,813	\$127,444	\$127,444	\$127,444	30.00	\$0	Posta	1,321	100.00	60.00	Financiera: SOLO SE HA EJERCIDO EL 30% DE ANTICIPO DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,624,000	\$1,624,000	\$1,624,000	\$1,597,953	\$479,395	\$479,395	\$479,395	29.52	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$2,320,000	\$2,320,000	\$2,320,000	\$2,282,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,707,165	\$1,712,155	\$1,712,155	\$1,712,155	29.52	\$0	-1	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,424,318	\$1,027,225	\$1,027,225	\$0	29.52	\$0	-1	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1696

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específicos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150020	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200345937	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Villa Unión-Guanguila; Poemas	SCT-DC-052-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346045	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Comite De Comonfort-Hoganas; Comite De Comonfort	SCT-DC-056-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346053	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta Potabilizadora A Pico De Pico Para Cumplir Con Los Parámetros Norm-127-Ses-1, Con Capacidad Para Tratar 200 L.P.S (Dos Plantas) E.Y.P.	048	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200346053	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Cobos-El Mirador; Mapimi	SCT-DC-053-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346059	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino La Constancia-Berros-E.C. 45; Nombre De Dios	SCT-DC-057-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346072	Camino Simón Bolívar - Oriente Aguascalientes (Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras); Simón Bolívar	SCT-DC-054-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346076	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino San Juan De Guadalupe-El Florio; San Juan De Gile	SCT-DC-051-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346082	Camino Las Delicias - Abasco (Meta Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras); Indé	SCT-DC-064-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346086	Rehabilitación De Colector Mxto De 12" Y 14" En Berruillo Mayani, Componente Rehabilitación (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.)	049	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200346089	Camino 5 De Julio - Ocampo (Meta Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras) Camino El Mpio. De San Bernardo; San Bernardo	SCT-DC-055-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200346094	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Acceso Al Nayar; Durango	SCT-DC-070-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347007	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino La Torreña-Las Lechuzas; Gómez Palacio	SCT-DC-060-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347014	Camino Durango - Tepic (Punto Vehicular "Gueguera Larga Km 100.057" Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras"; El Mezquital	SCT-DC-066-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347030	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Agua Caliente, Componente: Rehabilitación (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.)	050	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200347037	Rehabilitación En Zona Centro De Santa María Del Oro, Componente: Rehabilitación	051	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200347059	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino El Salto-Pueblo Nuevo-Corralitos-La Guaymas; Pueblo Nuevo	SCT-DC-062-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347062	Rehabilitación Red De Agua Potable Celta Hidalgo En Santa María Del Oro, Componente: Rehabilitación (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.)	052	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200347065	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Camino Durango-Tepic, Meta Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Camino Durango	SCT-DC-077-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Fiscal	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Retén	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Requerido (Gasto)	Comprometido	Devengado							Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$9,989,270	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088		\$163,088	\$163,088	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$7,698,600	\$7,698,600	\$7,698,600	\$7,533,488	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,002,391	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$2,169,300	\$2,169,300	\$2,169,300	\$0	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$8,800,000	\$8,800,000	\$8,800,000	\$8,707,181	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$3,132,000	\$3,132,000	\$3,132,000	\$3,081,883	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	0	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$6,380,000	\$6,380,000	\$6,380,000	\$6,277,882	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$6,380,000	\$6,380,000	\$6,380,000	\$6,277,919	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$6,380,000	\$6,380,000	\$6,380,000	\$6,277,891	\$1,883,387		\$1,883,387	\$1,883,387	29.52	\$0	Obras	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,035,667	\$1,035,667	\$1,035,667	\$0	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,424,288	\$1,027,289		\$1,027,289	\$0	29.52	\$0	Obras	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$0	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	0	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,475,979	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	0	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,509,198	\$752,760		\$752,760	\$752,760	29.52	\$0	Obras	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$575,857	\$575,857	\$575,857	\$0	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,144,000	\$1,144,000	\$1,144,000	\$0	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,424,319	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$574,912	\$574,912	\$574,912	\$0	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Obras	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,377,600	\$413,280		\$413,280	\$0	29.52	\$0	Obras	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

1893	Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150020	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	K004 FAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200347099	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Cambo Santa Maria De Ocotlán; El Mazquital	SCT-DC-008-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347101	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Cambo E.C. Parra-Cancunillo Mata; Ocampo	SCT-DC-009-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347106	Reconstrucción Y Conservación De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras Cambo Villa Ocampo-Ojitos; Ocampo	SCT-DC-071-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347108	Vicente Guerrero - San Francisco Javier; Vicente Gro.		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347109	Simón Bolívar - Santa Clara; Simón Bolívar		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347116	"Cieneguilla - Antonio Amaro; Poanas/Gpo. Victoria"		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347121	Paseo Nacional - Lázaro Cárdenas - La Perla; Nazas		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347124	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable De Pozo A Depositos, Componente: Rehabilitación.	053	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200347126	Rancho A Tulcan; Nombre De Dios		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347129	San Pedro Del Gallo - E.C. (Bermello - La Zarca); San Pedro Del Gallo		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347132	Coyotes - San Miguel De Cruces; Durango/San Dimas		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347135	E.C. (Durango - H. Del Parra) - Villa Hidalgo; Hidalgo		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347138	Santa Catalina De Sena-Ignacio Ramirez; Guadalupe Victoria		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347140	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Zona Centro, Componente: Rehabilitación.	054	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200347146	El 10 - Abasco; Rodeofrío		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347153	E.C. (Durango - H. Del Parra) - Santa Maria Del Oro (Subirama El Carrizo - Puerta De Cabrera); Hidalgo		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347155	Rehabilitación De Línea De Agua Potable Calle Puebla, Componente: Rehabilitación.	055	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200347157	E.C. Durango-H Del Parra-Abasco; Rodeo		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347160	Jose Maria Morales-La Palastina; Santiago Papasquaro		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347163	Narciso Mendoza-La Ochoa; Poanas		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347169	La Concha-Peñon Blanco; Peñon Blanco		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347174	El Nayar-El Tunat; Durango		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347179	E.C. Dgo-Maz-El Camero; Durango		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347185	Lajillo-Tepla; Tepla		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR00140200347194	Rehabilitación De Entero Calle Puebla, Componente: Rehabilitación	056	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200347200	Rehabilitación De Entero Principal, Componente: Rehabilitación	057	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200347216	Rehabilitación De Alcantarillado Calle Puebla, Componente: Rehabilitación	059	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (añitreda)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACION / Fisica SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,771,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,988,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,951,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$5,345,000	\$5,345,000	\$5,345,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$1,456,000	\$1,456,000	\$1,456,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$5,457,712	\$5,457,712	\$5,457,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$956,800	\$956,800	\$956,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	200	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$1,168,000	\$1,168,000	\$1,168,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	12,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
En Ejecución	2014	\$884,000	\$884,000	\$884,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	12,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1898

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150520	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200347246	Construcción De Piso Firme En Emilio Carranza	6	Durango	Nazas	Emilio Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200347254	Construcción De Piso Firme En Eufanio Zapata	9	Durango	Nazas	Eufanio Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200347256	Construcción De Piso Firme En San José Del Pejartito	10	Durango	Nazas	San José del Pejartito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200347268	Construcción De Piso Firme En El Capricho	11	Durango	Nazas	El Capricho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200347272	Construcción De Piso Firme En Los Cerillos	12	Durango	Nazas	Los Cerillos (Las Colinas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200347278	Construcción De Piso Firme En Moztquillillo	13	Durango	Nazas	Moztquillillo (Saliteras)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200347285	Construcción De Piso Firme En La Jarilla	14	Durango	Nazas	La Jarilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200347296	Ampliación De Electrificación En La Altamira	31	Durango	Nazas	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200347299	Ampliación De Electrificación En José Guadalupe Rodríguez	32	Durango	Nazas	José Guadalupe Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200347313	Construcción De Sanitario Con Biogestor En Díez De Abril	19	Durango	Nazas	Díez de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200347467	Ampliación De Electrificación En José Guadalupe Rodríguez	32	Durango	Nazas	José Guadalupe Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200347491	Ampliación De Electrificación En Díez De Abril	33	Durango	Nazas	Díez de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200347498	Ampliación De Electrificación En Benito Juárez	34	Durango	Nazas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200347508	Ampliación De Electrificación En Colonia Las Adjuntas	35	Durango	Nazas	Colonia las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200347517	Ampliación De Electrificación En Santa Bárbara	36	Durango	Nazas	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200347523	Ampliación De Electrificación En Aguatín Melgar	37	Durango	Nazas	Aguatín Melgar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200347539	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Santa Teresa De La Uña	38	Durango	Nazas	Santa Teresa de la Uña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento
DUR00140200347549	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Cebra	39	Durango	Nazas	La Cebra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento
DUR00140200347560	Electrificación No Convencional En La Cebra	40	Durango	Nazas	La Cebra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200347570	Ampliación De Red Electrificación En Emilio Carranza	41	Durango	Nazas	Emilio Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200347585	Ampliación De Electrificación En El Capricho	42	Durango	Nazas	El Capricho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200347597	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua En La Colonia Mesa Del Chif Y Línea De Conducción De Aguas Desde La Caseta La Colonia Vicente Guerrero El Salto Pueblo Nuevo, Rehab. Mas (Gust.O.	059	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200347610	Ampliación De Electrificación En Los Cerillos	43	Durango	Nazas	Los Cerillos (Las Colinas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200347631	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable	SC-06	Durango	General Simón Bolívar	San José de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento
DUR00140200347684	Construcción De Red De Aterrizaje	SD-11	Durango	General Simón Bolívar	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200347696	Rehabilitación De Red De Drenaje En Colonia Vicente Guerrero 1, Morales 2 Y Arteses, Componente : Rehabilitación	000	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200347899	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Los Cerillos	43	Durango	Nazas	Los Cerillos (Las Colinas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento

Estatus	Ciclo Fiscal	Presupuesto	Modificado	Reservado (Gobierno)	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$9,589,270	\$163,089	\$163,089	\$163,089	\$163,089	\$163,089	\$163,089	100.00	\$0		Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$53,582	\$3,572	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		M2, Concreto asfáltico	75	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$3,572	\$3,572	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		M2, Concreto hidráulico	10	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$3,572	\$3,572	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		M2, Concreto hidráulico	5	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$3,572	\$3,572	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		M2, Concreto hidráulico	5	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$3,572	\$237,442	\$134,050	\$134,050	\$134,050	\$134,050	\$134,050	58.48	\$0		M2, Concreto hidráulico	5	100.00	58.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$3,572	\$69,295	\$69,295	\$59,737	\$59,737	\$59,737	\$59,737	68.21	\$0		M2, Concreto hidráulico	5	100.00	68.20	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$3,572	\$35,392	\$35,392	\$30,510	\$30,510	\$30,510	\$30,510	68.21	\$0		M2, Concreto hidráulico	5	100.00	68.20	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$69,295	\$128,005	\$128,005	\$88,891	\$88,891	\$88,891	\$88,891	68.72	\$0		Acción	5	100.00	68.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$35,392	\$36,923	\$36,923	\$31,830	\$31,830	\$31,830	\$31,830	68.21	\$0		Acción	20	100.00	68.20	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$237,442	\$110,498	\$110,498	\$95,755	\$95,755	\$95,755	\$95,755	68.68	\$0		Vivienda	40	100.00	68.68	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$15,397	\$31,923	\$31,923	\$27,520	\$27,520	\$27,520	\$27,520	68.21	\$0		Acción	15	100.00	68.20	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$128,005	\$34,560	\$34,560	\$29,310	\$29,310	\$29,310	\$29,310	84.78	\$0		Acción	25	100.00	84.78	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$36,923	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Acción	30	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$110,498	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Acción	25	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$31,923	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Acción	35	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$34,560	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Acción	25	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$45,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Red	582	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$15,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Red	34	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$80,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Piase	34	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$150,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Acción	50	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$50,000	\$9,892	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Acción	15	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$1,407,087	\$1,407,087	\$1,407,087	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otra	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$50,000	\$14,888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Acción	15	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$49,300	\$49,300	\$49,300	\$49,300	\$49,300	\$49,300	\$49,300	100.00	\$0		Pase	1,321	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$4,454,017	\$445,017	\$228,600	\$445,017	\$228,600	\$228,600	\$228,600	50.82	\$0		Sistema	238	100.00	0.00	Financiera: EL PAGO TOTAL SE REALIZARA AL MOMENTO DE CONTAR CON EL CONVENIO DEFINITIVO POR PARTE DE LA CAED / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,872,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otra	1,100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$30,000	\$9,892	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Red	28	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1858

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00140200150520	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200347030	Construcción De Techo Firme En Santa Teresa De La Uña	45	Durango	Nazas	Santa Teresa de la Uña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200347033	Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Hermanos Vázquez, Colonia Obregón Y Calles 051 A. Componente: Rehabilitación		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200347082	Construcción De Techo Firme En Santa Bárbara	47	Durango	Nazas	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200348021	Construcción De Techo Firme En Agustín Melgar	48	Durango	Nazas	Agustín Melgar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200348055	Mantenimiento De Electrificación No Convencional	49	Durango	Nazas	La Cabra (La Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda
DUR00140200348070	Perforación Y Equipamiento De Fuente De Abastecimiento De Pozo Profundo En La Zona Centro, Equipamiento Eléctrico E Interconexión De La Red Con Tubería De 12 Pulgadas De Diámetro	FM-001-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200348074	Ampliación De Electrificación En Nazas	50	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR00140200348097	Ampliación De Red De Alcantarillado En Nazas	51	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento
DUR00140200348122	Ampliación De Red De Agua Potable En Nazas	52	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento
DUR00140200348159	Construcción De Depósito De Agua Potable En Dolores Hidalgo	54	Durango	Nazas	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento
DUR00140200348164	Tanque De Almacenamiento Cerro De La Cruz Con Capacidad De 4,000 M3, Incluye Proyecto Y Construcción De Cimentación, Ataques De Tuberías.	FM-002-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200348100	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Perla	55	Durango	Nazas	La Perla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento
DUR00140200348227	Construcción De Drenaje En Agustín Melgar	56	Durango	Nazas	Agustín Melgar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento
DUR00140200348233	Construcción De Línea De Almacenamiento Del Tanque Cerro De La Cruz A La Red De Distribución De La Zona Centro, Con Tubería De Acero De 20 Pulgadas De Diámetro Con Longitud De 500 Metros.	FM-003-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200348246	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Paso Nacional	57	Durango	Nazas	Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento
DUR00140200348278	Construcción De Red De Drenaje En Emilio Carranza	58	Durango	Nazas	Emilio Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento
DUR00140200348317	Gastos Indirectos	59	Durango	Nazas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos
DUR00140200348322	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua De La Zona Centro Norte De La Ciudad De Gómez Palacio, Dgo.	FM-004-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200348345	Programa De Desarrollo Institucional	60	Durango	Nazas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos
DUR00140200348376	Construcción De Tanque De Almacenamiento En Cerro De La Pila, Con Capacidad De 4000 M3, Incluye Proyecto Y Construcción, Ataques De Tuberías.	FM-005-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200348427	Suministro Instalación Filtros Intrafamiliares En La Ciudad De Gómez Palacio	FM-006-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200348493	Construcción De 5500 M.L. De Línea De Construcción De Agua Potable (Las Américas)	FM-007-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento

Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (plustrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Robleto	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Comprometido	Convenido						Población	Avance Anual	% Avance Presupuesto	
En Ejecución	2014	\$5,509,270	\$153,088	\$153,088	\$153,088	\$153,088	\$153,088	\$153,088	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$9,992	\$19,984	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	10	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$14,088	\$500,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	15	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$9,992	\$600,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	10	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$10,984	\$741,352	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	20	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$500,000	\$150,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	50	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$600,000	\$355,934	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	120	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$741,352	\$400,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	120	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$150,000	\$270,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	310	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$8,950,000	\$8,950,000	\$8,950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$355,932	\$936,381	\$643,131	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	777	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$400,000	\$214,353	\$87,825	\$87,825	\$87,825	\$87,825	\$87,825	31.64	\$0	Red	450	100.00	31.64	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$2,592,500	\$2,592,500	\$2,592,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$270,000	\$142,809	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	1,366	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$936,381	\$936,381	\$643,131	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	814	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$214,353	\$214,353	\$87,825	\$87,825	\$87,825	\$87,825	\$87,825	31.64	\$0	GASTOS INDIRECTOS	150	100.00	31.64	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$142,809	\$142,809	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	12,411	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$8,950,000	\$8,950,000	\$8,950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1689

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				
DUR00140200150020	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200348525	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Zona Centro De Tayoltita, Componente: Rehabilitación (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.)	003	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200348555	Rehabilitación De Colector Claveles	FM-005-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200348023	Rehabilitación De Vivienda Municipal		Durango	Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	
DUR00140200348940	Sistema De Drenaje Pluvial Col. Cesar G. Maraz	FM-005-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200348645	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Zona Centro, Componente: (Rehabilitación)	064	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200348688	Obras Complementarias De Tanque De Regulación Norte	FM-010-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200348744	Rehabilitación De Muro De Contención Y Electrificación De Las Lagunas De Oxidación Zona Centro, Componente: Rehabilitación.	065	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200348774	Continuación De Línea De Conducción De Agua Potable San Fernando-Centauro Del Norte	FM-011-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200348825	Rehabilitación Del Emisor De La Colonia La Tigra A Las Lagunas De Oxidación De Las Colonias Plutarco Elías Calles Y Gómez Morín Componente: Rehabilitación	066	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200348872	Rehabilitación Del Emisor Sur, Componente: Rehabilitación (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.)	067	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200348891	Línea De Conducción Centauro Del Norte-Carlos Real	FM-012-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200348920	Rehabilitación De Línea De Agua Y Sectorización En Zona Centro (Ter. Elapa), Componente: Rehabilitación	068	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200348942	Reconstrucción Del Camino A Metates	UB01-2014	Durango	Tepicuanes	Metates (Metalitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	
DUR00140200348964	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Col. Centauro Del Norte	FM-013-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349032	Rehabilitación De Colector Las Cruces	FM-014-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349089	Reposición De Equipo De Bombeo Tanque Villa De Guadalupe	FM-015-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349158	Rehabilitación De Colector Villa Las Flores	FM-016-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349161	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Domingo Arista, Ave. Domingo Arista Guadalupe Victoria, Julio Ibarra, Valle De Los Andes, Comp.: Rehab.	069	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349222	Rehab. De Agua Potable Sector Jardines De San Antonio, Calle Tres Culturas, Britaxochitl, Quetzalcóatl, Componente: Rehabilitación.	070	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349241	Rehabilitación De Red De Drenaje Zona Centro	FM-017-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349293	Rehabilitación De Agua Potable Sector Juan Escutla Avenida Nardos, Componente: Rehabilitación.	071	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349312	Restricción De Línea De Distribución De Agua Potable Av. Coronado.	FM-018-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349330	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Col. Del Valle, Jaime Nuno, Felipe Angeles, Priv. Leandro Valle, Componente: (Rehabilitación).	072	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349437	Programa Integral De Recuperación De Cuenca Alta Del Río Nazas.	FM-019-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349463	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Valle Del Guadiana, Calle Pedro Infante, María Félix, Componente: Rehabilitación		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349504	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector De La Revolución, Calle Revolución, Mina, Absorb., Componente: Rehabilitación.	074	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349577	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Valle Del Sur, Flor De María, Flor De Yfira, Componente: Rehabilitación	075	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	

Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Retiro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Requerido (Autorizado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$8,589,270	\$183,088	\$183,088	\$183,088	\$183,088	\$183,088	\$183,088	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$1,504,048	\$1,504,048	\$1,504,048	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,211,525	\$1,211,525	\$1,211,525	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$88,481	\$88,481	\$88,481	\$88,481	\$88,481	\$88,481	\$88,481	100.00	\$0	Vivienda	205	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO CON RECURSOS FAM / Física: PROYECTO FINIQUITADO / Registro:
En Ejecución	2014	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,315,894	\$1,315,894	\$1,315,894	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$838,000	\$838,000	\$838,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$408,937	\$408,937	\$408,937	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$832,000	\$832,000	\$832,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$771,576	\$771,576	\$771,576	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$829,087	\$829,087	\$829,087	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$45,292	\$45,292	\$45,292	\$45,292	\$45,292	\$45,292	\$45,292	99.80	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$283,348	\$283,348	\$283,348	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$2,830,845	\$2,830,845	\$2,830,845	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$384,370	\$384,370	\$384,370	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,231,240	\$1,231,240	\$1,231,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$160,241	\$160,241	\$160,241	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$738,797	\$738,797	\$738,797	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$2,684,886	\$2,684,886	\$2,684,886	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$37,280	\$37,280	\$37,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,687,260	\$1,687,260	\$1,687,260	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$89,548	\$89,548	\$89,548	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$84,187	\$84,187	\$84,187	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$48,853	\$48,853	\$48,853	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$48,853	\$48,853	\$48,853	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1808

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				
DUR00130200150020	Supervisión Y Control	5-9120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200349045	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector De La Virgen, Calle Bella Julia, Flor De Limon, 076 Componente: Rehabilitación.	076	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349060	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Valle Verde, Calle Malisa Y Helichos, Componente: Rehabilitación.	077	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349710	Construcción De Tanque De 350m2 En Lindavista Apaszu		Durango	Súchil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua del Valle de Suchil	Agua y saneamiento	
DUR00140200349737	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Isabel Almaraz, Mexico, Juan Escutia Y Niños 078 Héroes, Componente: Rehabilitación.		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349809	Rehabilitación Red De Drenaje Calle Aldama Y Av Del Trabajo		Durango	Súchil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Facundo Avila	Agua y saneamiento	
DUR00140200349817	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector San Miguel, Calle Pelicano, 21 De Marzo, En Durango, Dgo., Componente: Rehabilitación.	079	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200349895	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector De Las Palmas Calle Llas, Componente: Rehabilitación.	080	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200350040	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Colonia Masilio, Calle Lucha Popular Y Luces De Nueva York, Componente: Rehabilitación (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Op.)	081	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200350078	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector San Carlos Y Calle Pedro Infante, Componente: Rehabilitación	082	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200350322	Automatización De 4 Pozos	SC07-2014	Durango	Tepihuasnes	Santa Catarina de Tepihuasnes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento	
DUR00140200350653	Rehabilitación De Gimnasio Luis L. Vargas	CONADE12-001	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	
DUR00140200350651	Rehabilitación De Espacios Deportivos En Unidad Deportiva Gomez Palacio	CONADE12-002	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	
DUR00140200350863	Equipo De Computo Para El Departamento De Sideapat	SC08-2014	Durango	Tepihuasnes	Santa Catarina de Tepihuasnes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento	
DUR00140200350912	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector Valle Verde Sur, Calle Río Florido, Componente: Rehabilitación	083	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200350950	Rehabilitación De Agua Potable En El Sector El Naranjal, Calle Olivos, Teresa Arrieta, Componente: Rehabilitación.	084	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200351041	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Zona Centro	SD01-2014	Durango	Tepihuasnes	Santa Catarina de Tepihuasnes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento	
DUR00140200351047	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Domingo Arrieta, Ave. Domingo Arrieta, Guadalupe Victoria, Julio Ibarra, Valle De Los Andes, Componente: Rehabilitación	085	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200351076	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Jardines De San Antonio, Calle Tres Culturas, Ixtarochoh, Quetzalcóatl, Componente: Rehabilitación.	086	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200351102	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Juan Escutia, Avenida Nardos, Componente: Rehabilitación.	087	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200351143	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Col. Del Valle, Calle Jaime Nuno, Felipe Angeles, Priv. Leandro Valle, Componente: Rehabilitación	088	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200351181	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Valle Del Guadalupe, Calle Pedro Infante, Marias089 Felix, Componente: Rehabilitación	089	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200351224	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector V. De La Revolución, Calle Revolución, Mina, 090 Abasco, Componente: Rehabilitación.	090	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200351291	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Valle Del Sur, Flor De María, Flor De Peña, Componente: Rehabilitación	091	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200351299	Rehabilitación De Muro De Contención Y Electrificación De Lagunas De Ochoabon Zona SD02-2014 Centro		Durango	Tepihuasnes	Santa Catarina de Tepihuasnes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento	

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (financiado)	Comprometido	Derivado							Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$68,680	\$68,680	\$68,680	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$45,951	\$45,951	\$45,951	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$372,419	\$372,419	\$372,419	\$372,419	\$372,419	\$372,419	\$372,419	\$372,419	100.00	\$0	Tanque	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$68,560	\$68,560	\$68,560	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$68,545	\$68,250	\$68,250	\$68,250	\$68,250	\$68,250	\$68,250	\$68,250	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$42,818	\$42,818	\$42,818	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$49,723	\$49,723	\$49,723	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$228,041	\$228,041	\$228,041	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$27,374	\$27,374	\$27,374	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$140,700	\$140,976	\$140,976	\$140,976	\$140,976	\$140,976	\$140,976	\$140,976	100.00	\$0	Unidad	4,761	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$8,240,000	\$8,240,000	\$8,240,000	\$8,240,000	\$8,240,000	\$8,240,000	\$8,240,000	\$8,240,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$15,173,800	\$15,173,800	\$15,173,800	\$15,173,800	\$15,173,800	\$15,173,800	\$15,173,800	\$15,173,800	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$19,224	\$19,224	\$19,224	\$19,224	\$19,224	\$19,224	\$19,224	\$19,224	100.00	\$0	Equipo	10,476	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$27,852	\$27,852	\$27,852	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$29,054	\$29,054	\$29,054	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	84	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$512,640	\$512,640	\$512,640	\$512,640	\$512,640	\$512,640	\$512,640	\$512,640	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$894,054	\$894,054	\$894,054	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,520,800	\$1,520,800	\$1,520,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$89,315	\$89,315	\$89,315	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$214,218	\$214,218	\$214,218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$422,715	\$422,715	\$422,715	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$69,627	\$69,627	\$69,627	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$92,586	\$92,586	\$92,586	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$481,376	\$481,376	\$481,376	\$481,376	\$481,376	\$481,376	\$481,376	\$481,376	100.00	\$0	Metro Lineal	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1666

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	
DUR00130200150320	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200351297	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector La Virgen, Calle Beta Julia, Flor De Limón, Componente: Rehabilitación	092	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200351331	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Valle Verde, Calle Matesa Y Helochos, Componente: Rehabilitación	093	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200351368	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector San Miguel, Calle Pelicano, 21 De Marzo, Componente: Rehabilitación	094	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200351400	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Las Palmas, Calle Liza, Componente: Rehabilitación	095	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200351403	Rehabilitación De Emisor De La Colonia La Tjera A Las Lagunas De Ochoón De Las Colonias Plutarco Elías Calles Y Gómez Morín	SD03-2014	Durango	Tepicuanas	Santa Catarina de Tepicuanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento
DUR00140200351439	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Colonia Masise, Calle Lucha Popular Y Luces De Nueva York, Componente: Rehabilitación	096	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200351472	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector San Carlos, Calle Pedro Infante, Componente: Rehabilitación	097	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200351480	Rehabilitación Del Emisor Sur	SD04-2014	Durango	Tepicuanas	Santa Catarina de Tepicuanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento
DUR00140200351530	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Valle Verde Sur, Calle Río Florido, Componente: Rehabilitación	098	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200351569	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Las Flores Sur, Calle Margaritas, Las Rosas, Componente: Rehabilitación	099	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200351590	Rehabilitación De Línea De Agua Y Sectorización En Zona Centro Y La Etapa	SC04-2014	Durango	Tepicuanas	Santa Catarina de Tepicuanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento
DUR00140200351603	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector El Naranjal, Calle Olivos, Teresa Anieta, Componente: Rehabilitación	100	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200351646	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Isabel Almaraz, Calle México Triunfo, Juan Escutia, P. Niños Héroes, Componente: Rehabilitación	101	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200351708	Rehabilitación De Alcantarillado En El Sector Isabel Almaraz, México Juan Escutia Y Niños Héroes, Componente: Rehabilitación	102	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200351778	Sistema De Drenaje En La Colonia La Tjera	SD05-2014	Durango	Tepicuanas	Santa Catarina de Tepicuanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento
DUR00140200351826	Adquisición De Vehículo Para El Sistema, Componente: Mejoramiento De La Eficiencia Física	103	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200351942	Drenaje Pluvial Arroyo La Magdalena, Componente: Drenaje Pluvial	104	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200351944	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Unión (La Pera) Pueblo Nuevo		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento
DUR00140200351981	Ampliación De Drenaje Y Alcantarillado En La Colonia El Calvario	SD06-2014	Durango	Tepicuanas	Santa Catarina de Tepicuanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento
DUR00140200351985	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuera Resposas, Pueblo Nuevo		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento
DUR00140200351988	Indicador	0101	Durango	General Simón Bolívar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos
DUR00140200352015	Construcción De Emisor Milpaz, Componente: Saneamiento	105	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200353022	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad San Francisco (Lajas) En Municipio De Pueblo Nuevo, 2a Etapa		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Anticipado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Rotativo	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,503,270	\$163,089	\$163,089	\$163,089	\$163,089	\$163,089	\$163,089	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: en observación
En Ejecución	2014	\$229,768	\$229,768	\$229,768	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$90,533	\$90,533	\$90,533	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$138,834	\$138,834	\$138,834	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$122,608	\$122,608	\$122,608	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$410,112	\$410,112	\$410,112	\$410,112	\$410,112	\$410,112	\$410,112	100.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$95,122	\$95,122	\$95,122	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$74,030	\$74,030	\$74,030	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$307,584	\$307,584	\$307,584	\$307,584	\$307,584	\$307,584	\$307,584	100.00	\$0	Metro Lineal	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$63,836	\$63,836	\$63,836	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$218,256	\$218,256	\$218,256	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$512,640	\$512,640	\$512,640	\$512,640	\$512,640	\$512,640	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$80,929	\$80,929	\$80,929	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$68,560	\$68,560	\$68,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$25,157	\$25,157	\$25,157	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$427,200	\$427,200	\$427,200	\$427,200	\$427,200	\$427,200	\$427,200	100.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$117,782	\$117,782	\$117,782	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$3,339,716	\$3,339,716	\$3,339,716	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Sistema	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$34,176	\$34,176	\$34,176	\$34,176	\$34,176	\$34,176	\$34,176	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Sistema	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$304,847	\$304,847	\$132,617	\$304,847	\$132,617	\$132,617	\$132,617	43.50	\$0	Proyecto	10,500	100.00	50.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$114,231	\$114,230	\$114,230	\$114,230	\$114,230	\$114,230	\$114,230	100.00	\$0	Sistema	610	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total 1968

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR00140200352061	Ampliación De Red De Alcantarillado Col Ejidal La Elapa. Componente: Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpo)	106	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200352091	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guajolota, Pueblo Nuevo		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento
DUR00140200352132	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cerro Del Oso, Pueblo Nuevo		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento
DUR00140200352160	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad La Cumbre, Pueblo Nuevo		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento
DUR00140200352196	Construcción De La Segunda Etapa Del Colector Mezquital Victoria De Durango. Componente: Saneamiento	107	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200352210	Construcción De Unidad Deportiva 6 De Octubre	CONADE12-003	Durango	Gómez Palacio	Sala de Octubre	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte
DUR00140200352232	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Arroyo Charco Verde De 21 Metros De Longitud Ubicado En Km 7 000 Del Camino Cebollas-Tierras Coloradas		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO	Transportes y vialidades
DUR00140200352246	Rehabilitación De La Laguna De Oxidación De La Colonia Plutarco Elías Calles Y Gómez Morín	SD07-2014	Durango	Tepicuanes	Santa Catarina de Tepicuanes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPAT	Agua y saneamiento
DUR00140200352250	Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Valle Verde Sur Cuarta Etapa. Componente: Saneamiento	108	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200352259	Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad La Cumbre, Municipio De Pueblo Nuevo		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento
DUR00140200352286	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Bajo De Gavilanes En El Municipio De Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Agua y saneamiento
DUR00140200352292	Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Bicentenario. Componente: Saneamiento	109	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200352321	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Lucas En El Municipio De Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Agua y saneamiento
DUR00140200352334	Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Juan Salazar Segunda Etapa. Componente: Saneamiento	110	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200352363	Construcción Del Puente Vehicular La Guajolota Con Una Longitud De 32.6 Ml. Ubicado En El Km 10 740 De La Carretera E-C Durango-Tepic (Km 89400) La Guajolota-Santa María De Ocotlán		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Transportes y vialidades
DUR00140200352376	Ampliación De La Red De Alcantarillado Colonia Gobernadores. Componente: Saneamiento	111	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200352395	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Laguna Del Chivo, Municipio De Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento
DUR00140200352428	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Deportivos En Deportivo Guadalupe Victoria	CONADE13-001	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte
DUR00140200352429	Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Las Rocas. Componente: Saneamiento	112	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200352447	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Flores Municipio Del Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL	Agua y saneamiento
DUR00140200352468	Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Del Prado. Componente: Saneamiento	113	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento
DUR00140200352480	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Llano De Jacalitos Municipio De Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento
DUR00140200352501	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Deportivos En Unidad Deportiva Gómez Palacio 2 Etapa	CONADE13-002	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte
DUR00140200352504	Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Olavillas I Y II. Componente: Saneamiento	114	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (líquido)	Comprometido	Derivado							Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$0 588 270	\$163 006	\$163 006	\$163 006	\$163 006	\$163 006	\$163 006	\$163 006	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Física SIN OBSERVACIÓN / Registro en observación
En Ejecución	2014	\$747 320	\$747 320	\$747 320	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$48 000	\$48 000	\$48 000	\$48 000	\$48 000	\$48 000	\$48 000	\$48 000	100.00	\$0	Sistema	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$40 000	\$40 000	\$40 000	\$40 000	\$40 000	\$40 000	\$40 000	\$40 000	100.00	\$0	Sistema	67	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$40 000	\$40 000	\$40 000	\$40 000	\$40 000	\$40 000	\$40 000	\$40 000	100.00	\$0	Sistema	207	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$2 940 000	\$2 940 000	\$2 940 000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	2 500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2012	\$12 286 040	\$12 286 040	\$12 286 040	\$12 286 040	\$12 286 040	\$12 286 040	\$12 286 040	\$12 286 040	100.00	\$0	Otra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$209 439	\$209 439	\$209 439	\$209 439	\$209 439	\$209 439	\$209 439	\$209 439	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$693 520	\$693 520	\$693 520	\$693 520	\$693 520	\$693 520	\$693 520	\$693 520	100.00	\$0	Metro cúbico	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$2 200 000	\$2 200 000	\$2 200 000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	2 000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$221 270	\$221 270	\$221 270	\$221 270	\$221 270	\$221 270	\$221 270	\$221 270	100.00	\$0	Sistema	297	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$283 580	\$283 580	\$283 580	\$283 580	\$283 580	\$283 580	\$283 580	\$283 580	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1 394 161	\$1 394 161	\$1 394 161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	1 200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$247 957	\$247 957	\$247 957	\$247 957	\$247 957	\$247 957	\$247 957	\$247 957	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$279 019	\$279 019	\$279 019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	900	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$5 099 702	\$5 099 441	\$5 099 441	\$5 099 441	\$5 099 441	\$5 099 441	\$5 099 441	\$5 099 441	100.00	\$0	Metro Lineal	991	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$538 734	\$538 734	\$538 734	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	900	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$149 257	\$149 257	\$149 257	\$149 257	\$149 257	\$149 257	\$149 257	\$149 257	100.00	\$0	Sistema	293	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$5 580 195	\$5 580 195	\$5 580 195	\$5 580 195	\$5 580 195	\$5 580 195	\$5 580 195	\$5 580 195	100.00	\$0	Otra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$325 858	\$325 858	\$325 858	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	400	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$115 187	\$115 187	\$115 187	\$115 187	\$115 187	\$115 187	\$115 187	\$115 187	100.00	\$0	Sistema	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$999 166	\$999 166	\$999 166	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	600	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$212 303	\$212 303	\$212 303	\$212 303	\$212 303	\$212 303	\$212 303	\$212 303	100.00	\$0	Sistema	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$4 439 605	\$4 439 605	\$4 439 605	\$4 439 605	\$4 439 605	\$4 439 605	\$4 439 605	\$4 439 605	100.00	\$0	Otra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$753 804	\$753 804	\$753 804	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				
DUR00130200150020	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200352511	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Yerbaniz Municipio Del Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200352531	Construcción Red De Alcantarillado Colonia Revolución Mexicana 1a. Etapa, Componente: 115 Saneamiento.		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200352547	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Durazno (Duraznos) Municipio Del Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200352560	Rehabilitación De Espacios Deportivos En Gimnasio Municipal Luis L. Vergas	CONADE13-003	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones, Salarios y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	
DUR00140200352570	Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Ampliación Las Palmas, Componente: 116 Saneamiento.		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200352576	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Guacamaya Municipio Del Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200352604	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Santa María Magdalena De Tascianga Municipio De El Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200352606	Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia Ampliación Niños Héroes, Componente: Saneamiento.	117	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200352635	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Curachitos (Buenavista) Municipio De Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200352650	Construcción De La Red De Alcantarillado Colonia El Ciano, Componente: Saneamiento. (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.)	118	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200352684	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Santiago De Tenearuca Municipio De El Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200352688	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad La Ventana De El Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200352719	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Murasita Municipio De Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200352743	Construcción De Colector Mina (Col.El Refugio) Con Tubería De 36" De Diámetro, Componente: Saneamiento (En El Importe De 119 Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.)		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200352780	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xicoaranda Municipio Del Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200352795	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro De Xicoaranda Municipio Del Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200352818	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad La Gloria (Canones) Municipio El Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200352821	Construcción De Colector Tramo De Bv. Rebelo Acosta (Entre Bv. Ejército Mexicano Y Bv. Lázaro Cardenas II Etapa, Componente: Saneamiento.	120	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200352844	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Brasiles Municipio Del Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200352805	Construcción De Subcolector Col. Revolucionaria Y Arroyo Del Gallo, Componente: Saneamiento (En El Importe De 121 Este Proyecto Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.)		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200352923	Ampliación De Sistema De Saneamiento En La Localidad Brasiles Municipio De El Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200352940	Construcción De Emisor 18 De Marzo, Componente: Saneamiento.	122	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200352951	Ampliación De Sistema De Saneamiento En La Localidad La Gloria (Canones) Municipio El Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL	Agua y saneamiento	

Segunda Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Fisico			Observaciones
				Resolución (Atribuida)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$8,589,270	\$163,089	\$163,089	\$163,089	\$163,089	\$163,089	\$163,089	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Fisica SIN OBSERVACIÓN / Registro en observación
En Ejecución	2013	\$89,699	\$144,971	\$144,971	\$144,971	\$144,971	\$144,971	\$144,971	100.00	\$0	Sistema	110	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$448,070	\$448,070	\$448,070	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2013	\$144,971	\$144,971	\$144,971	\$144,971	\$144,971	\$144,971	\$144,971	100.00	\$0	Sistema	270	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$448,071	\$448,071	\$448,071	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2013	\$162,008	\$162,008	\$162,008	\$162,008	\$162,008	\$162,008	\$162,008	100.00	\$0	Sistema	203	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$233,620	\$233,620	\$233,620	\$233,620	\$233,620	\$233,620	\$233,620	100.00	\$0	Sistema	377	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$260,163	\$260,163	\$260,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2013	\$122,991	\$122,199	\$122,199	\$122,199	\$122,199	\$122,199	\$122,199	100.00	\$0	Sistema	176	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$571,537	\$571,537	\$571,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2013	\$102,026	\$102,026	\$102,026	\$102,026	\$102,026	\$102,026	\$102,026	100.00	\$0	Sistema	269	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$62,499	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	\$62,500	100.00	\$0	Sistema	87	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$63,041	\$63,041	\$63,041	\$63,041	\$63,041	\$63,041	\$63,041	100.00	\$0	Sistema	241	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,231,967	\$1,231,967	\$1,231,967	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2013	\$13,740	\$13,740	\$13,740	\$13,740	\$13,740	\$13,740	\$13,740	100.00	\$0	Sistema	191	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$176,752	\$176,752	\$176,752	\$176,752	\$176,752	\$176,752	\$176,752	100.00	\$0	Sistema	265	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$196,871	\$196,871	\$196,871	\$196,871	\$196,871	\$196,871	\$196,871	100.00	\$0	Sistema	311	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$6,900,000	\$6,900,000	\$6,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	8,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2013	\$130,543	\$130,543	\$130,543	\$130,543	\$130,543	\$130,543	\$130,543	100.00	\$0	Sistema	151	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,300,999	\$1,300,999	\$1,300,999	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2013	\$44,700	\$44,700	\$44,700	\$44,700	\$44,700	\$44,700	\$44,700	100.00	\$0	Sistema	151	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$2,632,475	\$2,632,475	\$2,632,475	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2013	\$62,695	\$62,695	\$62,695	\$62,695	\$62,695	\$62,695	\$62,695	100.00	\$0	Sistema	321	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento - Específico	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento					
DUR00140200150820	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200352070	Construcción De Sistema De Saneamiento En La Localidad Cursichos (Buenavista) Municipio De El Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200353002	Construcción De Sistema De Saneamiento En La Localidad Santiago Tenearca Municipio De El Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200353026	Construcción De Sistema De Saneamiento En San Pedro De Xicora Municipio De El Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200353033	Ampliación De Drenaje (500 Mts.) En La Localidad De Fco. I Medero (Barrio El Paraiso), Componente: Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio)		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200353073	Ampliación De Drenaje (500 Mts.) En La Localidad Fco. I Medero (Col. Miguel Meza), Componente: Saneamiento.	124	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200353075	Construcción De Sistema De Saneamiento En La Localidad Bajo De Gavilanes Municipio De Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200353090	Construcción De Sistema De Saneamiento En La Localidad La Ventana Municipio De Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200353118	Construcción De Sistema De Saneamiento En La Localidad Xicoxotitl Municipio De El Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200353139	Construcción De Colector-Carretera La Concha, Componente:Saneamiento	125	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200353144	Construcción De Sistema De Saneamiento En La Localidad Durazno (Duraznito) Municipio De El Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200353171	Construcción De Sistema De Saneamiento En La Localidad Laguna De Chivo Municipio De Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200353172	Construcción Red De Atarjes De La Col. Alvarista Y Los Zapata, Componente: Saneamiento	126	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200353219	Red De Atarjes Colonias Jesús María Y Guadalupe Victoria, Componente: Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto 127 Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.)		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200353287	Ampliación De Red De Drenaje En Colonia Constitución, Calvario Y Guerrero, Componente: Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.)	128	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200353355	Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Colonia José Manuel Rivera Castro, Componente: Saneamiento (En El Importe 129 Se Incluyen Los Gastos De Operación De Este Mpio.)		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200353358	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Moscu, Municipio De Ocampo		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCAMPO	Agua y saneamiento	
DUR00140200353382	Colector Sanitario Principal De 4.5 Km. De Long. En Un Diámetro De 1.5 M (Primera Etapa), Componente: Saneamiento	130	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200353389	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Moscu, Municipio De Ocampo		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCAMPO	Agua y saneamiento	
DUR00140200353393	Ampliación Y Modernización De La Carretera Durango Guadalupe Tramo Del Km 0 000 Al Km 144 000 Subtramo Mezquital-Chicondu Del Km 40 500 Al Km 48 200 A Nivel Pavimento		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	Transportes y vialidades	
DUR00140200353444	Ampliación De Red De Alcantarillado En Colonias Linda Vista Y Fco. Villa, Componente: Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto 131 Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.)		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200353497	Sistema De Drenaje En La Colonia La Tigra, Componente: Saneamiento	132	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200353526	Ampliación De Drenaje Y Alcantarillado En La Colonia El Calvario, Componente: Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto 133 Se Incluyen Gastos De Operación De Este Mpio.)		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	
DUR00140200353598	Ampliación De Red De Atarjes Y Desagües Domésticos En Los Barrios Abasco, La Frontera, Las Flores Y San Agustín, Componente: Saneamiento (En El Importe De Este Proyecto Se Incluyen G.O.)	134	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAED	Agua y saneamiento	

Segundo Trimestre 2014

Estados	Ciclo Fiscal	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Administrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Disponible						Población	Avance Actual		
En Ejecución	2014	\$5,585,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	20	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: en observación
En Ejecución	2013	\$87,882	\$87,882	\$87,882	\$87,882	\$87,882	\$87,882	\$87,882	100.00	20	Sistema	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$84,435	\$84,435	\$84,435	\$84,435	\$84,435	\$84,435	\$84,435	100.00	20	Sistema	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	100.00	20	Sistema	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$314,073	\$314,073	\$314,073	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Obra	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$294,627	\$294,627	\$294,627	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Obra	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$88,285	\$88,285	\$88,285	\$88,285	\$88,285	\$88,285	\$88,285	100.00	20	Sistema	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$38,795	\$38,795	\$38,795	\$38,795	\$38,795	\$38,795	\$38,795	100.00	20	Sistema	87	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$33,815	\$33,814	\$33,814	\$33,814	\$33,814	\$33,814	\$33,814	100.00	20	Sistema	191	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,379,989	\$1,379,989	\$1,379,989	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$28,375	\$28,375	\$28,375	\$28,375	\$28,375	\$28,375	\$28,375	100.00	20	Sistema	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	100.00	20	Sistema	283	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$2,212,720	\$2,212,720	\$2,212,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,124,743	\$1,124,743	\$1,124,743	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Obra	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$175,610	\$175,610	\$175,610	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Obra	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$3,351,651	\$3,351,651	\$3,351,651	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Obra	1,681	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$411,230	\$411,230	\$123,369	\$411,230	\$123,369	\$123,369	\$123,369	30.00	20	Sistema	76	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$17,028,027	\$17,028,027	\$17,028,027	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Obra	18,285	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$85,219	\$85,219	\$25,566	\$85,219	\$25,566	\$25,566	\$25,566	30.00	20	Sistema	76	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$3,657,390	\$3,657,390	\$3,657,390	\$3,657,390	\$3,657,390	\$3,657,390	\$3,657,390	100.00	20	Metro Lineal	1,106	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$2,458,540	\$2,458,540	\$2,458,540	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$100,558	\$100,558	\$100,558	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$548,555	\$548,555	\$548,555	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	20	Obra	1,150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-8120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR00140200353068	Construcción Y Ampliación De 28 Redes Y Líneas De Energía Eléctrica En 28 Localidades Indígenas Del Municipio De Mezquital	1421100120000005 P1050011	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	
DUR00140200353069	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Bajo De Los Arroyos Guasave	1411001200000P105 0011	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	
DUR00140200353703	Construcción Del Puente Vehicular De 30 Ml De Longitud Ubicado Sobre El Camino E.C San Francisco De Ocotlán-Cerro De Las Papas- Santiago Tenastera, Municipio Del Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	
DUR00140200353712	Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Los De Saltillo, Pueblo Nuevo	142110012000000PI 050011	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	
DUR00140200353730	Construcción De Puente Vehicular De 30 Ml De Longitud Sobre El Camino De San Antonio De Padua-San Pedro De Ylcora Del Municipio De Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	
DUR00140200353843	Construcción De 5 Sistemas De Agua Potable En 5 Localidades Del Municipio De Pueblo Nuevo	142110012000000PI 050007	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento	
DUR00140200353901	23 Obras De Sistema De Agua Potable En Varias Localidades Del Municipio Del Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200353924	208 Sistemas De Saneamiento En Varias Localidades Del Municipio Del Mezquital		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL	Agua y saneamiento	
DUR00140200353969	Construcción De 5 Sistemas De Saneamiento En 5 Localidades Del Municipio De Pueblo Nuevo	142110012000000PI 050007	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento	
DUR00130100124329	Hospital General Lerdo 2009 (Obras)	O-6	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Salud	
DUR00130100124330	Uneme Salud Mental Durango 2009 (Obras)	O-201	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Salud	
DUR00130100124331	Uneme Sorid Bermejillo 2009 (Obras)	O-10	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Salud	
DUR00130100124332	Uneme Sorid Santiago Papasquiaro 2009 (Obras)	O-1002	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Salud	
DUR00130100124333	Unidad De Salud Mental Del Infante Y Del Adolescente 2009 (Obras)	O-7	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Salud	
DUR00130100124335	Uneme Salud Mental Durango 2009 (Equipamiento)	O-20	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Salud	
DUR00130100124336	Uneme Sorid Bermejillo 2009 (Equipamiento)	O-801	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Salud	
DUR00130100124337	Uneme Sorid Santiago Papasquiaro 2009 (Equipamiento)	O-1001	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Salud	
DUR10130100102508	Inst Tec De Durango	100006.0	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR10130100102571	Universidad Tecnológica De Durango	100002	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED UJED	Educación	
DUR10130100123925	10672 Fpp 22010 - Obras Y Equip C.S. Col. Luz Del Carmen Y Sta Catalina De Tepicuanes - Equipamiento	O-23	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud	
DUR10130100123926	10672 Fpp 22010 - Obras Y Equip C.S. Col. Luz Del Carmen Y Sta Catalina De Tepicuanes - Obras	O-23	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SECOPE	Salud	
DUR10130100123927	Fpp 2010 - Banco De Sangre En La Localidad Victoria De Durango, Dgo.- Equipamiento	O-22	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud	
DUR10130100123928	Fpp 2010 - Banco De Sangre En La Localidad Victoria De Durango, Dgo.- Obras	O-22	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud	
DUR10130100123929	Fpp 2010 - Banco De Sangre De Varías Unidades Hospitalarias - Equipamiento	C-25	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud	
DUR10130100123930	Fpp 2010 - Banco De Sangre De Varías Unidades Hospitalarias - Obras	C-25	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud	
DUR10130100123931	Fpp 2010 Hospital Integral El Durazno, Tamasopo	C-25	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud	
DUR11130100039020	Universidad Tecnológica La Guayabita Mezquital (Albergue)	117001	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Presupuesto	Anexo Financiero								Anexo Físico				Observaciones	
		Presupuesto	Modificado	Asignado (Girados)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
En Ejecución	2014	\$6,589,270	\$163,056	\$163,056	\$163,056	\$163,056	\$163,056	\$163,056	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: en observación
En Ejecución	2014	\$7,602,872	\$7,602,872	\$7,602,872	\$7,602,872	\$7,602,872	\$7,602,872	\$7,602,872	100.00	\$0	Obra	1,507	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROI) DE LA CDI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,780,680	\$1,780,680	\$1,780,680	\$1,780,680	\$1,780,680	\$1,780,680	\$1,780,680	100.00	\$0	Obra	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROI) DE LA CDI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$8,350,734	\$8,350,734	\$2,505,220	\$8,350,734	\$2,505,220	\$2,505,220	\$2,505,220	30.00	\$0	Metro Lineal	723	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$354,555	\$354,555	\$354,555	\$354,555	\$354,555	\$354,555	\$354,555	100.00	\$0	Obra	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA DE LA CDI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$6,915,682	\$6,915,682	\$2,291,658	\$6,915,682	\$2,291,658	\$2,291,658	\$2,291,658	33.14	\$0	Metro Lineal	265	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$312,000	\$312,000	\$93,600	\$312,000	\$93,600	\$93,600	\$93,600	30.00	\$0	Sistema	120	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA DE LA CDI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$3,293,959	\$3,293,959	\$988,191	\$3,293,959	\$988,191	\$988,191	\$988,191	30.00	\$0	Sistema	3,800	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$370,423	\$370,423	\$111,127	\$370,423	\$111,127	\$111,127	\$111,127	30.00	\$0	Sistema	60	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$499,403	\$499,403	\$134,821	\$499,403	\$134,821	\$134,821	\$134,821	30.00	\$0	Sistema	120	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA DE LA CDI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$0	\$8,698,553	\$8,698,553	\$8,320,359	\$8,320,359	\$8,320,359	\$8,320,359	94.38	\$0	Unidad	1	100.00	94.38	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,955,695	\$2,955,695	\$2,955,695	\$2,955,695	98.52	\$0	Unidad	3,000,000	100.00	98.52	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,453,054	\$2,453,054	\$2,453,054	\$2,453,054	98.52	\$0	Unidad	1	100.00	98.52	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,388,601	\$2,388,601	\$2,388,601	\$2,388,601	95.94	\$0	Unidad	1	100.00	95.94	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,940,887	\$3,940,887	\$3,940,887	\$3,940,887	98.52	\$0	Unidad	1	100.00	98.52	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$500,000	\$500,000	\$428,765	\$428,765	\$428,765	\$428,765	85.75	\$0	Pesos	500,000	100.00	85.75	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$500,000	\$500,000	\$432,377	\$432,377	\$432,377	\$432,377	86.48	\$0	Pesos	500,000	100.00	86.48	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$500,000	\$500,000	\$482,216	\$482,216	\$482,216	\$482,216	96.44	\$0	Pesos	500,000	100.00	96.44	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2010	\$8,000,421	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,270,094	\$8,270,094	\$8,270,094	97.30	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2010	\$18,014,205	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	\$18,729,987	\$18,729,987	\$18,729,987	85.14	\$0	Laboratorio	1,543	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$0	\$3,362,118	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$16,421,683	\$13,728,868	\$16,421,683	\$16,421,683	\$16,421,683	\$13,728,868	100.00	\$0	Pesos	16,421,683	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	16,000,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$40,000,000	\$28,355,328	\$38,768,268	\$28,355,328	\$28,355,328	\$28,355,328	70.89	\$0	Pesos	40,000,000	100.00	70.89	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$8,356,120	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	8,356,120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$13,700,000	\$9,430,555	\$10,480,275	\$10,480,275	\$10,480,275	\$9,430,555	76.35	\$0	Pesos	13,700,000	100.00	76.35	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$3,641,201	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2011	\$7,918,003	\$10,702,247	\$10,702,247	\$10,702,247	\$8,731,425	\$8,731,425	\$8,731,425	81.59	\$0	Obra	1	99.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A LA CLAVE DE OBRA 117001 CON UN MONTO CONTRATADO POR \$8,932,448.73, LA CUAL FUE RESCINDIDA EJERCENDO UN MONTO DE 7,264,091.07 Y SE INCLUYE LO CORRESPONDIENTE A LA CLAVE 117001A MONTO CONTRATADO POR 1,706,797.77 CON UN MONTO EJERCIDO DE 1,476,454.64 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1609

Clave del Proyecto			Nombre del Proyecto			Número de Proyecto			Entidad			Municipio			Localidad			Ámbito			Información General del Proyecto			Programa Fondo Convento - Específico			Reimo			Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto		
DUR00130200150020			Supervisión Y Control			5-6120-2020-0000			Durango			Nazas			Nazas			Urbano			Aportaciones Federales			1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES			Otros Proyectos		
DUR11130100033003			Caravanas 2011 - Gastos De Operación			C-34			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Convenios			5200 Caravanas de la Salud			12-Salud			SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO			Salud		
DUR11130100103050			J.N. Nueva Creación Frec. Huitzche Lando			110167			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			INIFED			Educación		
DUR11130100103052			J.N. Paulo Freire Frec. Urbánitas Del Cedro Gómez Palacio			110162			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			INIFED			Educación		
DUR11130100103058			Prim. Cemanahuac En Techichipa Mazquital Dgo			110059			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			INIFED			Educación		
DUR11130100103193			T.V. Sec.#155 En El Tecuan Tamazula Dgo			110076			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			INIFED			Educación		
DUR11130100103200			J.N. 20 De Noviembre Col 20 De Noviembre Dgo			110143			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			INIFED			Educación		
DUR11130100103201			Prim. Benito Juárez Col. Iv Centenario Dgo			110140			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			INIFED			Educación		
DUR11130100104786			Universidad Tecnológica De Lando			110000			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1005 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			INIFED UJED			Educación		
DUR11130100123531			Conclusión De La Sustitución Del Hospital General De Durango			C-67			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Subsidios			U005 Seguro Popular			12-Salud			SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO			Salud		
DUR12130100039990			Preparatoria Nocturna Dgo			127000			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1005 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			INIFED UJED			Educación		
DUR12130100004290			Glos Catal 2012 - Cacuc Cecan 6			C-39			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Subsidios			U005 Seguro Popular			12-Salud			SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO			Salud		
DUR12130100004291			Glos Catal 2012 - Camu Cecan 7			C-39			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Subsidios			U005 Seguro Popular			12-Salud			SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO			Salud		
DUR12130100004292			Glos Catal 2012 - Cerna Trasluzumb Ocean 6			C-39			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Subsidios			U005 Seguro Popular			12-Salud			SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO			Salud		
DUR12130100004296			Glos Catal 2012 - Neonatos Higomozp 1			C-39			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Subsidios			U005 Seguro Popular			12-Salud			SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO			Salud		
DUR12130100004299			Glos Catal 2012 - Linfoma No Hodgkin / Cecan			C-39			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Subsidios			U005 Seguro Popular			12-Salud			SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO			Salud		
DUR12130100004310			Glos Catal 2012 - Cancer De Testículo - 10			C-39			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Subsidios			U005 Seguro Popular			12-Salud			SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO			Salud		
DUR12130100004329			Glos Catal 2012 - Neonatos Hgido 3			C-39			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Subsidios			U005 Seguro Popular			12-Salud			SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO			Salud		
DUR12130100004692			Caravanas 2012 - Gastos De Operación			C-41			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Convenios			5200 Caravanas de la Salud			12-Salud			SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO			Salud		
DUR121301000092608			Fec. Medicina G.P. Laboratorios De Dietología Y Bromatología			2012-7			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1005 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO			Educación		
DUR121301000092837			Fec. Ing. Civil Y Arq. G.P.: 3 Aulas Didácticas			2012-6			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1005 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO			Educación		
DUR121301000092860			Fec. Ciencias Químicas Dgo: Ampliación De La Biblioteca			2012-5			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1005 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO			Educación		
DUR121301000092883			Fec. Ciencias Químicas Dgo: Construcción De Laboratorio De Microbiología			2012-4			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1005 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO			Educación		
DUR121301000092922			Fec. Ciencias Químicas G.P. Laboratorio De Operaciones Unitarias			2012-2			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1005 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO			Educación		
DUR121301000092939			Esc. De Pintura Conjunto A 3 Niveles: Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desecho, Aula De Grabado, Taller De Serigrafía			2012-1			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1005 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO			Educación		
DUR121301000093056			Smng Capta 2012			C-40			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Convenios			5201 Seguro Médico Siglo XXI			12-Salud			SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO			Salud		
DUR121301000093057			Smng Intervenciones Cubiertas 2012			C-40			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Convenios			5201 Seguro Médico Siglo XXI			12-Salud			SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO			Salud		
DUR121301000093910			Prim. José Ramón Vázquez En Durango Dgo.			120147			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			INIFED			Educación		
DUR121301000093919			Centro De Integración Laboral #0 Frec. Huitzche II			120071			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			INIFED			Educación		
DUR121301000093923			J.N. Domingo Lorenzo Revier Col. La Virgen Dgo.			120059			Durango			Cobertura estatal			Cobertura municipal						Aportaciones Federales			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios			INIFED			Educación		

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (financiado)	Avance Financiero				% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,508,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$0	\$1,175,434	\$1,175,434	\$888,827	\$888,827	\$888,827	\$888,408	75.45	\$0	Pesos	0	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2011	\$1,529,927	\$1,679,732	\$1,679,732	\$1,679,732	\$1,529,927	\$1,529,927	\$1,529,927	91.08	\$0	Aula	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2011	\$1,508,509	\$1,675,600	\$1,675,600	\$1,675,600	\$1,675,600	\$1,675,600	\$1,675,600	100.00	\$0	Escuela	100	99.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACIÓN POR \$6,110.40 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2011	\$508,181	\$829,407	\$829,407	\$829,407	\$806,181	\$806,181	\$806,181	97.20	\$0	Aula	85	92.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2011	\$419,872	\$435,149	\$435,149	\$435,149	\$419,872	\$419,872	\$419,872	98.44	\$0	Aula	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2011	\$178,132	\$587,105	\$587,105	\$587,105	\$409,733	\$409,733	\$409,733	69.70	\$0	Obra	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2011	\$177,719	\$182,688	\$182,688	\$182,688	\$182,688	\$182,688	\$182,688	100.00	\$0	Obra	25	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2011	\$11,503,328	\$18,000,000	\$18,000,000	\$17,839,805	\$17,839,805	\$17,839,805	\$17,839,805	98.00	\$0	Obras	1,120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$0	\$316,789,631	\$0	\$105,470,471	\$105,470,471	\$105,470,471	\$0	58.55	\$0	Pesos	316,789,632	100.00	58.55	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2012	\$148,155	\$524,678	\$524,678	\$524,678	\$524,678	\$524,678	\$524,678	100.00	\$0	Obras	1,917	48.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: Reparación de oficinas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$0	\$1,381,387	\$1,381,387	\$1,381,387	\$1,381,387	\$1,381,387	\$1,381,387	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$18,103,321	\$18,103,321	\$18,103,321	\$18,103,321	\$18,103,321	\$18,103,321	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$2,186,714	\$2,186,714	\$2,186,714	\$2,186,714	\$2,186,714	\$2,186,714	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$8,862,324	\$8,862,324	\$7,716,814	\$7,716,814	\$7,716,814	\$7,716,814	87.07	\$0	Programa	0	100.00	87.07	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$2,419,349	\$2,419,349	\$2,419,349	\$2,419,349	\$2,419,349	\$2,419,349	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$840,403	\$840,403	\$840,403	\$840,403	\$840,403	\$840,403	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$20,126,190	\$20,126,190	\$20,126,190	\$20,126,190	\$20,126,190	\$20,126,190	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$1,420,574	\$1,420,574	\$1,043,347	\$1,018,918	\$1,018,918	\$1,017,823	71.73	\$0	Pesos	0	100.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,955,874	\$5,289,572	\$5,289,572	\$5,289,572	88.16	\$0	Laboratorio	1,099	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,422,554	\$1,422,554	\$1,422,554	\$1,322,055	\$1,279,559	\$1,279,559	\$1,279,559	89.95	\$0	Aula	693	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$510,445	\$510,446	\$510,446	\$478,451	\$30,058	\$30,058	\$30,058	5.69	\$0	Escuela	562	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$500,098	\$500,098	\$500,098	\$500,098	\$271,121	\$271,121	\$271,121	54.21	\$0	Laboratorio	562	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,683,500	\$1,683,500	\$1,683,500	\$1,606,369	\$1,453,717	\$1,453,717	\$1,453,717	86.35	\$0	Laboratorio	742	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$8,978,791	\$8,978,791	\$8,978,791	\$1,009,440	\$1,002,592	\$1,002,592	\$1,002,592	11.83	\$0	Escuela	142	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$3,260,828	\$1,408,260	\$1,408,260	\$1,408,260	\$1,408,260	\$1,408,260	42.79	\$0	Programa de TV	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$0	\$21,772,022	\$21,772,022	\$18,608,005	\$15,165,472	\$15,177,932	\$15,177,932	69.71	\$0	Programa	0	100.00	77.60	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2012	\$138,827	\$419,985	\$419,985	\$419,985	\$419,985	\$419,985	\$419,985	100.00	\$0	Obras	120	50.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR \$8,107.49 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$735,640	\$1,297,888	\$1,297,888	\$1,297,888	\$850,716	\$850,716	\$850,716	73.94	\$0	Taller	89	69.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$229,435	\$250,003	\$250,003	\$250,003	\$229,435	\$229,435	\$229,435	91.77	\$0	Aula	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1699												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR03130200150320	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		Otros Proyectos
DUR12130100009847	J.N. Sor Juana Inés De La Cruz Ej. Filadelfia Gómez Palacio	120092	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED		Educación
DUR12130100009948	J.N. Sor Juana Inés De La Cruz Fracc. Residencial Jardín Canastón	120127	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED		Educación
DUR12130100009950	Prim. Benito Juárez En Oritabo Poanas Durango	120037	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED		Educación
DUR12130100009959	Prim. Justo Sierra En Col.5 De Mayo En Lerdo Dgo	120099	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED		Educación
DUR12130100009962	Prim. Leona Vicario Ej. Huiltron Gómez Palacio Dgo	120082	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED		Educación
DUR12130100009968	Prim. Pedro De Todos En Col. Asentamientos Humanos Dgo	120090	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED		Educación
DUR12130100009970	Sec. Jesus Reyes Heróles En Fracc. Bosques Del Valle	120074	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED		Educación
DUR12130100009971	Sec. Juan Meléndez Medina Col. Nuevo Gómez Gómez Palacio	120088	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED		Educación
DUR12130100009974	Sec. Nicolás Bravo En Fracc. Atenas Durango	120040	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED		Educación
DUR12130100009975	Prim. Francisco Villa Col.Fco.Villa Durango	120135	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED		Educación
DUR12130100009977	Sec.Tec. #24 En San Juan Del Rio Durango	120117	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED		Educación
DUR12130100104710	Universidad Politécnica De Durango	120004	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAIM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED UJED		Educación
DUR12130100104719	Universidad Politécnica En Cuernavaca	120000	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAIM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED UJED		Educación
DUR12130100104721	Universidad Tecnológica De Poanas	120001	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAIM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED UJED		Educación
DUR12130100104722	Universidad Tecnológica De Rodeo	120005	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAIM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED UJED		Educación
DUR12130100104724	Instituto Tecnológico De Durango	120003	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAIM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED UJED		Educación
DUR12130100106054	2da. Etapa Av. Mexico Entre 2da. Periferico Y Periferico Ejercito Mexicano	FIFOME-PY-047-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE		Transportes y viabilidades
DUR12130100106055	2da. Etapa De Segundo Periferico De Gomez Palacio, Deltamo Gregorio Garcia A Entroneque Con Carretera A Jimenez, Chihuahua	FIFOME-DC-075-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE		Transportes y viabilidades
DUR12130100106056	Afectaciones 2da. Periferico De Gomez Palacio		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE		Transportes y viabilidades
DUR12130100106057	Afectaciones Curva Del Japonés	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE		Transportes y viabilidades
DUR12130100106059	Delimitación Y Deslinde De Las Afectaciones Los Predios Del 2do. Periferico Gomez Palacio - Lerdo	DC-101-12; DC-102-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE		Transportes y viabilidades
DUR12130100106060	Modernización Del Blvd. Miguel Alemán En 2a Etapa	FIFOME-DC-137-11	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE		Transportes y viabilidades
DUR12130100106091	Obras De Protección En El Boulevard General Sacramento	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE		Transportes y viabilidades

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Programado				Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Requerido (priorizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$9,589,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: en observación
En Ejecución	2012	\$271,809	\$775,340	\$775,340	\$775,340	\$775,340	\$775,340	\$775,340	100.00	\$0	Aula	100	46.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 24,681.66 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$240,118	\$489,259	\$489,259	\$489,259	\$240,118	\$240,118	\$240,118	49.09	\$0	Aula	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$478,477	\$480,804	\$480,804	\$480,804	\$478,477	\$478,477	\$478,477	99.08	\$0	Aula	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$895,891	\$890,890	\$890,890	\$890,890	\$890,890	\$890,890	\$890,890	100.00	\$0	Otra	130	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 9,768.71 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$210,803	\$373,600	\$373,600	\$373,600	\$373,600	\$373,600	\$373,600	100.00	\$0	Aula	145	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$532,403	\$808,812	\$808,812	\$808,812	\$532,403	\$532,403	\$532,403	87.31	\$0	Otra	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$1,184,133	\$1,352,484	\$1,352,484	\$1,352,484	\$1,352,484	\$1,352,484	\$1,352,484	100.00	\$0	Otra	159	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 7,110.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$432,845	\$1,442,818	\$1,442,818	\$1,442,818	\$1,013,871	\$1,013,871	\$1,013,871	70.28	\$0	Taller	225	88.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$835,384	\$807,208	\$807,208	\$807,208	\$835,384	\$835,384	\$835,384	92.08	\$0	Aula	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$388,275	\$451,181	\$451,181	\$451,181	\$388,275	\$388,275	\$388,275	86.08	\$0	Otra	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$871,708	\$1,205,034	\$1,205,034	\$1,205,034	\$1,169,053	\$1,169,053	\$1,169,053	97.01	\$0	Otra	210	89.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$2,782,514	\$3,388,171	\$3,388,171	\$3,388,171	\$3,148,809	\$3,148,809	\$3,148,809	93.48	\$0	Otra	1,150	89.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO COMPLEMENTO DE FOLIO TERMINADO POR UN MONTO CONTRATADO DE 2,045,172.44 Y EL CUAL SE EJERCIO 1,898,258.22. MONTO TOTAL CONTRATADO PARA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO 4,652,958.07. EJERCIDO INCLUYENDO FOLIO TERMINADO 5,145,085.45. INTERESES AL PERIODO 151,820.65 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$25,722,560	\$32,000,000	\$32,000,000	\$31,540,483	\$31,495,800	\$31,495,800	\$31,495,800	98.42	\$0	Otra	358	67.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, MONTO CONTRATADO PARA OBRA 28,892,025.88 MONTO EJERCIDO AL PERIODO 28,838,322.81, MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO POR 2,657,538.80, MONTO TOTAL CONTRATADO 31,540,483.68, TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE 31,495,859.61, INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 1,108,104.21 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$1,811,104	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,830,691	\$14,475,015	\$14,475,015	\$14,475,015	96.50	\$0	Otra	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO MONTO CONTRATADO EN OBRA 12,227,133.69 DEL CUAL SE HA EJERCIDO A LA FECHA 11,871,468.18, CONTRATADO Y EJERCIDO EN MOBILIARIO 465,409.40, MONTO CONTRATADO Y EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO 2,158,137.18, MONTO TOTAL CONTRATADO 14,830,680.57 DEL CUAL SE HA EJERCIDO 14,475,014.76, INTERESES GENERADOS A LA FECHA 448,044.80 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$8,290,879	\$30,000,000	\$30,000,000	\$24,833,638	\$24,547,809	\$24,547,809	\$24,547,809	81.83	\$0	Escuela	350	35.00	99.00	Financiera: / Física: Unidad de Docencia 2 y obra exterior / Registro: OBRA EN PROCESO, MONTO CONTRATADO EN OBRA 20,233,177.04 DEL CUAL SE HA EJERCIDO 20,231,897.20, MONTO CONTRATADO PARA MOBILIARIO 2,658,416.40 EJERCIDO 2,340,888.40, CONTRATADO Y EJERCIDO PARA EQUIPAMIENTO 1,975,043.64, MONTO TOTAL CONTRATADO 24,833,638.09 DEL CUAL SE HA EJERCIDO 24,547,809.44, INTERESES AL PERIODO 1,427,088.65 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$5,952,589	\$8,000,000	\$8,000,000	\$5,952,589	\$5,952,589	\$5,952,589	\$5,952,589	99.21	\$0	Otra	3,512	100.00	100.00	Financiera: MONTO TOTAL AUTORIZADO 8,000,000 INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 171,743.53 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$0	\$40,800,000	\$40,800,000	\$40,800,000	\$38,289,174	\$38,289,174	\$38,289,174	93.87	\$0	Otra	100	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2012	\$0	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,891,808	\$19,891,808	\$19,891,808	\$19,891,808	99.96	\$0	Otra	100	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2012	\$25,400,000	\$25,400,000	\$25,400,000	\$25,400,000	\$25,400,000	\$25,104,840	\$25,104,840	98.84	\$0	Otra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2012	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,658	\$999,658	\$999,658	\$999,658	99.97	\$0	Estudio	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2012	\$0	\$20,181,582	\$20,181,582	\$20,181,582	\$20,181,581	\$20,181,581	\$20,181,581	100.00	\$0	Otra	100	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2012	\$0	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,897,736	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otra	100	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1030

Total: 1039			Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR12130100109092	Plan Parcial Y Plan Maestro Para El Desarrollo Integral Sustentable De La Ciudad De Gómez Palacio	PIFOME-PY-148-12 Y 149-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR12130100109093	Proyecto Avenida México Entre 2do. Periférico Y Periférico Ejército Mexicano	PIFOME-PY-038-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR12130100109094	Proyecto De Alumbrado Público En 2do. Periférico De Gómez Palacio	PIFOME-PY-035-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR12130100109095	Proyecto Puente Vehicular En Carretera A Gregorio García Y 2do. Periférico De Gómez Palacio	PIFOME-PY-040-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR12130100109097	Terminación Curva Del Japonés (4ta. Etapa)	PIFOME-DC-076-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR12130100123286	Terminación Del Camino A Málaga Carr Torreon-Gómez Palacio Acceso Centro Logístico Industrial De Durango	DC-053-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR12130100123287	Línea De Alimentación Y Seccionador Trifásico Para El Parque Pyme En El Centro Logístico Industrial	115-12 Y 117-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR12130100123288	Recurso Para Construcción De La 2da Etapa De La Casa De La Cultura De Nuevo Ideal Dgo.	147-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo
DUR12130100123289	Línea De Conexión Y Descarga Hidráulica Y Sanitaria De Las Universidades, Pedagógicas Y106-12 Tecnologías De Durango	106-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Educación
DUR12130100123290	Segunda Y Tercera Etapa De La Reubicación De La Estación De Bomberos En Durango	099-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Asistencia Social
DUR12130100123291	Afectaciones Para Construcción De Libramiento Sur De Durango (Entronque El Pueblito-Carretera Durango-Mazatlán)	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR12130100123292	Primera Etapa Construcción De Camino Belisario Domínguez A Francisco Villa Viejo	122-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR12130100123293	Revestimiento En Tramos Alados En El Camino: El Salto - San Patricio Del Km 0 000 Al Km 67 000	135-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR12130100123294	Rescate De Fachadas Centro Histórico De Lerdo	068-12; 067-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo
DUR12130100123295	Rehabilitación Museo Del General Francisco Villa 2da Etapa En Durango	062; 142-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo
DUR12130100123296	Parque Ecológico La Esperanza Segunda Etapa	061-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo
DUR12130100123297	Parque Temático Y Estudio De Cine Paseo De Viejo Oeste En Durango	058-12; 059-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo
DUR12130100123299	Equipamiento Cancha De Fútbol 7 De La Escuela Normal Del Estado	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Educación
DUR12130100123300	Trabajos De Rehabilitación Del Skate Park En Durango	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Educación
DUR12130100123301	Construcción De Banda Perimetral Y Trabajos Eléctricos En El Instituto Estatal Electoral Y De Participación Ciudadana	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Otros Proyectos
DUR12130100123302	Construcción De Servicio Sanitario En El Parque Temático De Chapaditas En Durango proyecto	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo
DUR12130100123303	Continuación De La Construcción Y Modernización Del Recinto De La Feria Nacional Durango	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo
DUR12130100123304	Remodelación Hangar Del Gobierno Del Estado En Lerdo	R23-ED-120-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Otros Proyectos
DUR12130100123305	Rescate Del Parque Guadalupe Y Sahuetoba	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (billeteado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$5,588,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2012	\$0	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,185,619	\$1,185,619	\$1,185,619	\$1,185,619	99.63	\$0	Proyecto	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2012	\$0	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,165,776	\$1,165,776	\$1,165,776	\$1,165,776	97.15	\$0	Proyecto	100	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2012	\$0	\$300,000	\$300,000	\$298,944	\$298,944	\$298,944	\$298,944	99.65	\$0	Proyecto	100	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2012	\$0	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,080,400	\$1,080,400	\$1,080,400	\$1,080,400	99.13	\$0	Proyecto	100	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2012	\$0	\$7,808,750	\$7,808,750	\$7,808,750	\$7,808,750	\$7,808,750	\$7,808,750	100.00	\$0	Obra	100	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$12,288,791	\$12,288,791	\$12,288,791	\$12,288,791	\$12,288,791	\$12,288,791	\$12,288,791	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$3,419,481	\$3,419,481	\$3,419,481	\$3,419,481	\$3,419,481	\$3,419,481	\$3,419,481	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$3,086,337	\$3,086,337	\$3,086,337	\$3,086,329	\$3,086,329	\$3,086,329	\$3,086,329	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$1,167,000	\$1,167,000	\$1,167,000	\$1,163,884	\$1,168,884	\$1,168,884	\$1,168,884	99.99	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,085,651	\$5,085,651	\$5,085,651	\$5,085,651	99.72	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$10,928,301	\$10,928,301	\$10,928,301	\$9,896,479	\$9,896,479	\$9,896,479	\$9,896,479	90.56	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$4,815,624	\$4,815,624	\$4,815,624	\$4,815,624	\$4,815,624	\$4,815,624	\$4,815,624	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,899,999	\$3,899,999	\$3,899,999	\$3,899,999	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$1,452,478	\$1,452,478	\$1,452,478	\$1,452,478	\$1,452,478	\$1,452,478	\$1,452,478	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$13,634,496	\$13,634,496	\$13,634,496	\$13,634,496	\$13,634,496	\$13,634,496	\$13,634,496	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$5,358,921	\$5,358,921	\$5,358,921	\$5,358,921	\$5,358,921	\$5,358,921	\$5,358,921	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$2,425,549	\$2,425,549	\$2,425,549	\$2,425,549	\$2,425,549	\$2,425,549	\$2,425,549	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$518,826	\$518,826	\$518,826	\$517,959	\$517,959	\$517,959	\$517,959	99.83	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$1,512,837	\$1,512,837	\$1,512,837	\$1,512,836	\$1,512,836	\$1,512,836	\$1,512,836	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$1,219,939	\$1,219,939	\$1,219,939	\$1,204,708	\$1,204,708	\$1,204,708	\$1,204,708	98.75	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$450,999	\$450,999	\$450,999	\$450,999	96.98	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$0	\$35,593,660	\$35,593,660	\$34,880,671	\$34,880,671	\$34,880,671	\$34,880,671	98.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$368,363	\$368,363	\$368,363	\$367,695	\$367,695	\$367,695	\$367,695	99.60	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$36,879,223	\$36,879,223	\$36,879,223	\$36,879,223	\$36,879,223	\$36,879,223	\$36,879,223	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 100%

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total 1088

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR12130100123362	Adquisiciones A Instalaciones En El Centro Cultural De Convenciones	041, 083, 085-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo	
DUR12130100123363	Rescate De Fachadas Centro Historico De Durango	049 050, 051, 055-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Cultura y turismo	
DUR12130100123480	Construcción De Tanque Metálico Superficial Para Regulación De Agua Potable (Segunda Etapa)	203	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos	
DUR12130100123562	Obra Complementaria Para Construcción Segunda Etapa Hospital General Guadalupe Victoria	045 112, 113-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Salud	
DUR12130100128347	Adquisición Y Reposición De Hipocloradores	1	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100128348	Agua Limpia 2012	11	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100128349	Agua Limpia 2012	12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100128350	Agua Limpia 2012	7	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100128351	Agua Limpia 2012	10	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100128352	Agua Limpia 2012	9	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100128353	Agua Limpia 2012	8	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100128354	Agua Limpia 2012	13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100128355	Capacitación Y Adiestramiento De Operadores De Sistemas De Agua Potable	6	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100128356	Monitoreo De Cloro Residual Libre	3	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100128357	Operativos Preventivos Contra El Cólera	5	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100128358	Protección De Fuentes De Abastecimiento	2	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100128359	Rehabilitación De Equipos De Desinfección	4	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100128880	Indirectos	14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			CAED	Otros Proyectos	
DUR12130100129050	Supervisión De Acciones, Mapimi, Dgo.	204	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos	
DUR12130100129116	Capacitación (Mapimi), Dgo.	205	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos	
DUR12130100129768	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Tres Módulos (Sedimentador, Maduración Y Clarificación)	(7)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos	
DUR12130100129770	Equipamiento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Ejido Chihuahuita.	(4)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos	
DUR12130100129771	Capacitación, Durango - Saneamiento	(13)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos	
DUR12130100129772	Capacitación, Gómez Palacio - Saneamiento	(6)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar			COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Fisico			Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,585,270	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: en observacion
En Ejecución	2012	\$23,908,735	\$23,908,735	\$23,908,735	\$23,027,656	\$23,027,656	\$23,027,656	\$23,027,656	96.31	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$4,358,092	\$4,358,092	\$4,358,092	\$4,358,092	\$4,358,092	\$4,358,092	\$4,358,092	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$42,542	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2012	\$117,628,474	\$117,628,474	\$117,628,474	\$116,730,317	\$116,730,317	\$116,730,317	\$116,730,317	99.24	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$278,832	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$108,877	\$867,861	\$867,861	\$867,861	\$867,861	\$867,861	\$867,861	100.00	\$0	Equipo	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$151,343	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	100.00	\$0	Equipo	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$1,009,001	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Tonelada	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$21,900	\$516,910	\$516,910	\$516,910	\$516,910	\$516,910	\$516,910	100.00	\$0	Pieza	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$24,940	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Pieza	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$146,250	\$91,543	\$91,543	\$91,543	\$91,543	\$91,543	\$91,543	100.00	\$0	Pieza	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$68,373	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$24,835	\$730,800	\$730,800	\$730,800	\$730,800	\$730,800	\$730,800	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$118,800	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$41,160	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$248,415	\$220,800	\$220,800	\$220,800	\$220,800	\$220,800	\$220,800	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$40,760	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$974	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Lote	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$9,240	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$2,520	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$221,017	\$221,017	\$221,017	\$221,017	\$221,017	\$221,017	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$1,610,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$31,970	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Capacitación	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$9,690	\$1,500,028	\$1,500,028	\$1,500,028	\$1,500,028	\$1,500,028	\$1,500,028	100.00	\$0	Capacitación	100	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1988

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR12130100129773	Capacitación; Pueblo Nuevo - Saneamiento	(16)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos
DUR12130100129774	Capacitación; Santiago Papasquero - Saneamiento	(3)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos
DUR12130100129775	Capacitación; Tlahualilo - Saneamiento	(10)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos
DUR12130100129776	Supervisión De Acciones; Durango - Saneamiento	(12)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos
DUR12130100129777	Supervisión De Acciones; Gomez Palacio - Saneamiento	(5)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos
DUR12130100129778	Supervisión De Acciones; Pueblo Nuevo - Saneamiento	(15)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos
DUR12130100129779	Supervisión De Acciones; Santiago Papasquero - Saneamiento	(2)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos
DUR12130100129780	Supervisión De Acciones; Tlahualilo - Saneamiento	(9)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos
DUR12130100129781	Adecuación De Las Instalaciones Del Pretratamiento De La Pta Oriente. (Primera Etapa)	(11)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos
DUR12130100129782	Diseño Construcción De Sistema Para Desbaste De Carga Organica Del Agua Residual Antes De Su Incorporación A Las Lagunas Existentes.	(1)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos
DUR12130100129783	Rehabilitación De Camaro De Rebombos Cambio De Bombas, Descarga Hidráulica Subestación Eléctrica, Caseta De Operación Y Cerco De Protección.	(8)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos
DUR12130100129784	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Ciudad De El Salto Pueblo Nuevo, Dgo.	(14)	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Sin Identificar				COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos
DUR12130200154546	Cendi Camén Romano Fracc. La Forestal Durango	128158	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR12130200154579	Sec. Educación Y Docencia Fracc. Versalles Durango	128003A	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR12130200154953	Universidad Politécnica En Gómez Palacio Durango	120003A	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED UJED	Educación
DUR12130200165949	Puente Vehicular Miguel Aleman (Pv Zaragoza)		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR12130300221599	Construcción Del Puente Peatonal Chapala, Sobre El Boulevard Ejercito Mexicano En Gomez Palacio, Dgo.		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR12130400281986	Sec.Tec.#19 En Coll.Insurgentes Durango Dgo	128154	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR12140100280180	Prim. Cemanahuac En Techipa Mezquital Dgo	128160	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR12140100280212	Sec. Ignacio Manuel Altamirano Col. Nva Virreyes Dgo	128075	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR12140100280215	J.N. Durango Fracc. Nuevo Castillo Gómez Palacio Dgo	128150	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR12140100280220	J.N. Federico Gómez Del Barro, Gómez Palacio Dgo	128159	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR12140100280224	Prim. Sor Juana Ines De La Cruz Las Joyas Mezquital	128156	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR12140100312584	Terminación Curva Del Japonés (Sta. Etapa)	FIFOME-DC-014-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades

Estatus	Ciclo Fiscal	Presupuesto	Modificado	Resultados (Ejercido)	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Fisico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,585,270	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088	100.00	\$0		Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Fisica SIN OBSERVACIÓN / Registro en observación
En Ejecución	2013	\$29,087	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	100.00	\$0		Capacitación	100	100.00	100.00	Financiera COMPLETO / Fisica COMPLETO / Registro 100%
En Ejecución	2013	\$28,258	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0		Capacitación	100	100.00	100.00	Financiera COMPLETO / Fisica COMPLETO / Registro 100%
En Ejecución	2013	\$15,180	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0		Capacitación	100	100.00	100.00	Financiera COMPLETO / Fisica COMPLETO / Registro 100%
En Ejecución	2013	\$117,223	\$1,290,184	\$1,290,184	\$1,290,184	\$1,290,184	\$1,290,184	\$1,290,184	100.00	\$0		Supervisión	100	100.00	100.00	Financiera COMPLETO / Fisica COMPLETO / Registro 100%
En Ejecución	2013	\$35,420	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0		Supervisión	100	100.00	100.00	Financiera COMPLETO / Fisica COMPLETO / Registro 100%
En Ejecución	2013	\$106,578	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0		Supervisión	100	100.00	100.00	Financiera COMPLETO / Fisica COMPLETO / Registro 100%
En Ejecución	2013	\$103,611	\$482,206	\$482,206	\$482,206	\$482,206	\$482,206	\$482,206	100.00	\$0		Supervisión	100	100.00	100.00	Financiera COMPLETO / Fisica COMPLETO / Registro 100%
En Ejecución	2013	\$55,860	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0		Supervisión	100	100.00	100.00	Financiera COMPLETO / Fisica COMPLETO / Registro 100%
En Ejecución	2013	\$5,283,111	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0		Obra	100	100.00	100.00	Financiera COMPLETO / Fisica COMPLETO / Registro 100%
En Ejecución	2013	\$4,700,639	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0		Obra	100	100.00	100.00	Financiera COMPLETO / Fisica COMPLETO / Registro 100%
En Ejecución	2013	\$780,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0		Obra	100	100.00	100.00	Financiera COMPLETO / Fisica COMPLETO / Registro 100%
En Ejecución	2013	\$4,844,508	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0		Obra	100	100.00	100.00	Financiera COMPLETO / Fisica COMPLETO / Registro 100%
En Ejecución	2012	\$294,713	\$1,455,940	\$1,455,940	\$1,455,940	\$1,283,448	\$1,283,448	\$1,283,448	88.15	\$0		Obra	191	4.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$23,181	\$77,271	\$77,271	\$77,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Obra	210	90.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$1,662,270	\$2,321,936	\$2,321,936	\$2,251,492	\$2,011,992	\$2,011,992	\$2,011,992	86.65	\$0		Obra	1,087	96.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE RESICIÓN. SE REPORTA LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO AUTORIZADO \$5,000,000 Y LO EJERCIDO Y TERMINADO EN FOLIO POR SEPARADO POR \$2,816,691.93. SE INCLUYE LO CONTRATADO EN LAS CLAVES DE OBRA 120003A Y 120003C POR UN TOTAL DE \$2,251,492.44 DEL CUAL SE HA EJERCIDO \$2,011,992.05. INTERESES A LA FECHA \$63,275.62. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,069,007	\$1,068,988	\$1,068,988	\$1,068,988	71.27	\$0		Obra	0	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$10,178,685	\$2,448,000	\$2,448,000	\$2,448,000	\$2,448,000	\$2,448,000	\$2,448,000	100.00	\$0		Obra	0	100.00	100.00	Financiera COMPLETO / Fisica COMPLETO / Registro 100%
En Ejecución	2012	\$902,296	\$902,296	\$902,296	\$902,296	\$747,031	\$747,031	\$747,031	82.79	\$0		Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$101,092	\$308,422	\$308,422	\$308,422	\$308,422	\$308,422	\$308,422	100.00	\$0		Obra	50	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR \$28,551.64 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$262,639	\$262,639	\$262,639	\$262,639	\$262,639	\$262,639	\$262,639	100.00	\$0		Mobiliario	205	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$15,231	\$15,231	\$15,231	\$15,231	\$15,231	\$15,231	\$15,231	100.00	\$0		Mobiliario	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$3,410	\$3,410	\$3,410	\$3,410	\$3,410	\$3,410	\$3,410	100.00	\$0		Mobiliario	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$29,858	\$29,858	\$29,858	\$29,858	\$29,858	\$29,858	\$29,858	100.00	\$0		Mobiliario	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2012	\$17,503,250	\$17,503,250	\$17,503,250	\$14,420,774	\$14,420,774	\$14,420,774	\$14,420,774	81.97	\$0		Obra	0	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 100%

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1008

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento					
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR13130100014929	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Ricardo Lazama Pescador	13/05028CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
DUR13130100015873	Gastos Indirectos	13/05001CP	Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	
DUR13130100044984	Control Y Confianza - Materiales Y Suministros	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045084	Operación A La Cobertura A La Educación Básica	2	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAEB		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos	
DUR13130100045110	Control Y Confianza - Inversión Pública	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045169	Combate Al Secuestro - Materiales Y Suministros	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045196	Combate Al Secuestro - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045257	Combate Al Secuestro - Inversión Pública	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045271	Centros De Operación Estratégica - Materiales Y Suministros	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045301	Centros De Operación Estratégica - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045320	Centros De Operación Estratégica - Inversión Pública	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045386	Huella Ballística Y Rastreo Computarizado De Armamento - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045396	Acceso A La Justicia Para Mujeres - Inversión Pública	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045419	Nuevo Sistema De Justicia Penal - Materiales Y Suministros	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045433	Nuevo Sistema De Justicia Penal - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045452	Nuevo Sistema De Justicia Penal - Inversión Pública	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045538	Sistema Penitenciario - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045557	Sistema Penitenciario - Inversión Pública	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045714	Red Nacional De Telecomunicaciones - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045758	Sistema Nacional De Información - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045770	Sistema Nacional De Información - Inversión Pública	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045812	Repave - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045829	Genética - Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100045885	Fortalecimiento De Instituciones De Seguridad Pública, Procuración E Impartición De Justicia Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Sin número de proyecto	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR13130100073715	Gastos Indirectos Ramo 33	18	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR13130100110361	Gastos Indirectos	37	Durango	Lerdo	Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRALORIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR13130100113120	Sistema De Drenaje En La Localidad De San José De La Boca	SD-07	Durango	Tepicshuana	San José de la Boca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Fisico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido					P. blación	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$5,586,270	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$622,058	\$597,177	\$597,177	\$597,177	\$597,177	\$597,177	\$597,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,857	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2013	\$50,000	\$929,613	\$929,613	\$929,613	\$929,613	\$929,613	\$929,613	100.00	\$0	Informe	1	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2013	\$9,045	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Pieza	3	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
Cancelado	2013	\$159,595,475	\$159,595,475	\$159,595,475	\$159,595,475	\$159,595,475	\$159,595,475	\$159,595,475	100.00	\$0	Programa	66	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: la información corresponde al ejercicio 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$8,148,897	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$2,016,350	\$311,630	\$311,630	\$311,630	\$311,630	\$311,630	\$311,630	100.00	\$0	Pieza	466	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$2,448,000	\$311,630	\$311,630	\$311,630	\$311,630	\$311,630	\$311,630	100.00	\$0	Pieza	139	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$3,300,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$14,640	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Pieza	6	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$6,777,343	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Pieza	27	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$100,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$660,401	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Pieza	4	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$14,999,814	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$153,700	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Pieza	164	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$15,282,599	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Pieza	1,552	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$14,290,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	4	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$3,143,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Pieza	27	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$900,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$500,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Pieza	5	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$2,131,535	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Pieza	197	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$350,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$2,719,800	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Pieza	13	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$2,945,396	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Pieza	36	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$37,438,299	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Pieza	221	100.00	100.00	Financiera: COMPLETO / Fisica: COMPLETO / Registro: 100%
En Ejecución	2013	\$946,235	\$138,382	\$138,382	\$138,382	\$138,382	\$138,382	\$138,382	100.00	\$0	Informe	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$0	\$925,355	\$925,355	\$925,355	\$925,355	\$925,355	\$925,355	93.85	\$0	Acción	1	100.00	93.85	Financiera: / Fisica: / Registro: ACCIÓN EN PROCESO - EJERCICIO 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$998,422	\$620,432	\$620,432	\$620,432	\$620,432	\$620,432	\$620,432	100.00	\$0	Metro Lineal	272	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR13130100113139	Convenios Apazu	80-08	Durango	Tepihuana	Santa Catarina de Tepihuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento
DUR13130200145712	Rehabilitación De Area Deportiva En Las Alamedas	1	Durango	San Juan del Río	Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas Municipales	Educación
DUR13130200145889	Rehabilitación De Area Deportiva (Construcción De Domo De 20x32 M.)	7	Durango	San Juan del Río	Llano del Pino	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación
DUR13130200146376	Rehabilitación De Area Deportiva	7	Durango	San Juan del Río	El Terrero	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación
DUR13130200146440	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	3	Durango	San Juan del Río	Charco Hondo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación
DUR13130200146503	Rehabilitación De Area Deportiva (Construcción De Domo 20x32)	7	Durango	San Juan del Río	Toledo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación
DUR13130200146617	Rehabilitación De Area Deportiva (Construcción De Domo)	7	Durango	San Juan del Río	San Agustín de Ocampo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación
DUR13130200146687	Rehabilitación De Jardín De Niños Ignacio Zaragoza (Construcción De Estructura Liviana 5 12x18)		Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación
DUR13130200146783	Rehabilitación De Escuela Primaria Construcción De Estructura Liviana De 12x21 2 Al Como De 72 M2 De Loza	2	Durango	San Juan del Río	El Saucito	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación
DUR13130200146837	Rehabilitación De Escuela Primaria Enrique Najera	3	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación
DUR13130200146902	Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Acosta	6	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación
DUR13130200146902	Construcción De Domo En Escuela Secundaria	7	Durango	San Juan del Río	Olito Montaño (La Rural Boquilla)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación
DUR13130200147033	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	2	Durango	San Juan del Río	José María Patos (Menores de Arriba)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación
DUR13130200147075	Rehabilitación De Unidad Deportiva	10	Durango	San Juan del Río	Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación
DUR13130200147130	Pavimentación De Calles Y Callesones De Acceso A La Iglesia En Bano La Loma	2	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147204	Aviamentación De Calle La Hacienda	6	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147269	Pavimentación Calle Seña De Torca	10	Durango	San Juan del Río	El Terrero	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
				Recaudado (límitado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Población				Avance Anual			
En Ejecución	2014	\$6,568,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación	
En Ejecución	2013	\$4,770,567	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	100.00	\$0	Red	10,745	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA 2013 DE REFERENDO SE TERMINA DE PAGAR EN ABRIL 2013 CON FISM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Obra	1,480	8.27	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Unidad	164	3.15	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obra	248	2.36	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obra	1,460	2.36	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	247	3.15	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	690	3.15	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Obra	690	0.71	100.00	Financiera: / Física: ADMINISTRACION 2010-2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	690	1.57	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Obra	150	0.79	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Obra	2,912	0.79	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	215	3.15	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obra	518	2.36	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Obra	1,250	7.48	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	2,912	3.15	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	2,190	3.15	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013	
En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	2,910	3.15	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1668

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo		
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR13130200147360	Pavimentación Calle Acceso A Las Nubes II	4	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147397	Pavimentación Acceso A Tesvino	5	Durango	San Juan del Río	Tesvino	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147445	Pavimentación Acceso A Sauz De Arriba	3	Durango	San Juan del Río	Sauz de Arriba	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147487	Pavimentación Acceso Al Aguaje	5	Durango	San Juan del Río	El Aguaje	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147536	Pavimentación Acceso A Sauz De Abajo	3	Durango	San Juan del Río	Sauz de Abajo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147597	Pavimentación Acceso A Francisco De Ibarra (El Rancho)	6	Durango	San Juan del Río	Francisco de Ibarra (El Rancho)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147641	Pavimentación Acceso A Ciénega Grande	8	Durango	San Juan del Río	Ciénega Grande	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147704	Pavimentación Acceso Al Resbalón	8	Durango	San Juan del Río	El Resbalón	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147735	Pavimentación Acceso A Estancia Blanca	8	Durango	San Juan del Río	Estancia Blanca	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147769	Pavimentación Acceso A Río Grande (2 Accesos)	4	Durango	San Juan del Río	Río Grande	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147801	Pavimentación Calle Principal Los Charcos	2	Durango	San Juan del Río	Los Charcos (Las Minas)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147826	Pavimentación De Calle Adolfo Lopez Mateos	4	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social
DUR13130200147851	Alumbrado De La Calle El Baluarte	9	Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización
DUR13130200149715	Construcción De Corral De Manejo	13-05267 PR	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos
DUR13130200149729	Construcción De Corral De Manejo	13-05268 PR	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	Otros Proyectos
DUR13130200158089	Carrilero Santa Ma. Del Oro - Ciénega De Escobedo-Graf. Escobedo	SCT-OC-112-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	1001 Proyectos de infraestructura económica de carreteras, estacionamientos y caminos rurales			9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidad

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$5,508,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obra	625	3.07	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	101	3.15	100.00	Financiera: / Física: ADMINISTRACION 2010-2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	5,050	3.15	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Obra	122	5.12	100.00	Financiera: / Física: ADMINISTRACION 2010-2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	750	3.15	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	262	5.51	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Obra	675	5.91	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	280	3.15	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	179	3.15	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	169	3.15	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Obra	260	2.36	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
En Ejecución	2014	\$355,600	\$355,600	\$355,600	\$355,600	\$355,600	\$355,600	\$355,600	100.00	\$0	Obra	2,912	2.60	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTOS ADMINISTRACION 2010-2013
En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	1,372	3.15	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO ADMINISTRACION 2010-2013
En Ejecución	2013	\$309,500	\$309,500	\$309,500	\$309,500	\$320,756	\$320,756	\$320,756	80.28	\$0	Metro Lineal	1	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2013	\$309,500	\$309,394	\$309,394	\$309,394	\$309,394	\$309,394	\$309,394	100.00	\$0	Metro Lineal	1	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$9,862,639	\$9,862,639	\$9,862,639	\$9,862,639	\$9,862,639	\$9,862,639	100.00	\$0	Corte	8,527	100.00	70.00	Financiera: / Física: Los montos de inversión no gastan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (\$137,240,580.00) / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico			
DUR00130200150020	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	K004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR13130200150065	Modernización Peñon Blanco - San Juan Del Rio	SCT-DC-114-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150092	Modernización Tepetzuanes - San Juan Del Negro	SCT-DC-111-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150097	Modernización El Salto - Pueblo Nuevo	SCT-DC-110-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150002	Modernización Guastamapa-11 De Marzo	SCT-DC-120-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150010	Modernización Buenos Aires - El Tarahumar	SCT-DC-116-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150013	Modernización Santo Domingo - Piedra Rajada	SCT-DC-115-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150018	Modernización Sombrerillo El Alto - San Jose De Zaragoza	SCT-DC-117-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	secope	Transportes y vialidades
DUR13130200150025	Modernización El Durazno - Los Frailes	SCT-DC-116-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150027	Modernización Buendía - E.C. (Ceballos / El Mirador)	SCT-DC-129-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	secope	Transportes y vialidades
DUR13130200150036	Construcción Segundo Periférico De Gomez Palacio Del Km 5 600 Al Km 10 800	SCT-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150037	Construcción Corredor Vial Del Norte (De Calle Zarco A Prolongación Hidalgo)	SCT-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150035	Análisis Costo Beneficio De La Obra Puente Vehicular Superior Sobre 2do Periférico Cruce - Con Camino A Gregorio Garcia		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150058	Estudio Informe Preventivo De La Obra Puente Vehicular Superior Sobre 2do Periférico Cruce DC-028-13 Con Camino A Gregorio Garcia		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150072	Conclusión De La Vialidad Avenida México En El Municipio De Gómez Palacio, Dgo	DC-087-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150086	Proyecto Ejecutivo De La Obra Ampliación Y Modernización De La Carretera Torreon-Villa Juarez, Municipio De Lerdo, Tramo El Huarache-Carlos Real	FIFOME-PY-075-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150097	Ampliación Y Modernización De La Carretera Torreon-Villa Juarez, Municipio De Lerdo, Tramo El Huarache-Carlos Real	FIFOME-DC-050-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150000	Informe Preventivo De La Obra Distribuidor Sobre 2do Periférico-Salida A Jimenez, El Vergel	FIFOME-DC-027-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150013	Construcción De La Primera Etapa De La Vialidad Adrita Ayala	FIFOME-DC-050-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,068	\$163,068	\$163,068	\$163,068	\$163,068	\$163,068	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$25,000,000	\$24,681,971	\$24,681,971	\$24,681,971	\$24,681,971	\$24,681,971	\$24,681,971	100.00	\$0	Obra	22,328	100.00	100.00	Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (\$132'349,560.92) / Registro:
En Ejecución	2013	\$18,000,000	\$17,915,805	\$17,915,805	\$17,915,805	\$17,915,805	\$17,915,805	\$17,913,001	100.00	\$0	Obra	5,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (\$132'349,560.92) / Registro:
En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$19,896,089	\$19,896,089	\$19,896,089	\$19,896,089	\$19,896,089	\$19,892,975	100.00	\$0	Obra	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (\$132'349,560.92) / Registro:
En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$9,932,553	\$9,932,553	\$9,932,553	\$9,932,553	\$9,932,553	\$9,930,958	100.00	\$0	Obra	31,038	100.00	45.00	Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (\$132'349,560.92) / Registro:
En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$9,952,923	\$9,952,923	\$9,952,923	\$9,952,923	\$9,952,923	\$9,951,365	100.00	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (\$132'349,560.92) / Registro:
En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$9,952,060	\$9,952,060	\$9,952,060	\$9,952,060	\$9,952,060	\$9,950,502	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	95.00	Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (\$132'349,560.92) / Registro:
En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$9,951,408	\$9,951,408	\$9,951,408	\$9,951,408	\$9,951,408	\$9,949,848	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (\$132'349,560.92) / Registro:
En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$9,951,359	\$9,951,359	\$9,951,359	\$9,951,359	\$9,951,359	\$9,949,802	100.00	\$0	Obra	1,727	100.00	50.00	Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (\$132'349,560.92) / Registro:
En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$9,952,857	\$9,952,857	\$9,952,857	\$9,952,857	\$9,952,857	\$9,951,299	100.00	\$0	Obra	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: Los montos de inversión se ajustan, ya que los recursos del convenio no llegaron en su totalidad (\$132'349,560.92) / Registro:
En Ejecución	2013	\$100,000,000	\$99,983,120	\$99,983,120	\$99,983,120	\$99,723,671	\$99,723,671	\$99,098,585	99.74	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$148,000,000	\$148,016,880	\$148,016,880	\$148,016,880	\$148,016,870	\$148,016,870	\$148,758,687	100.00	\$0	Obra	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$46,980	\$46,980	\$46,980	\$46,980	31.32	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,990,822	\$33,340,113	\$33,340,113	\$33,340,113	66.68	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$942,906	\$942,906	\$942,906	\$942,906	72.53	\$0	Proyecto	0	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,990,520	\$35,028,328	\$35,028,328	\$35,028,328	70.08	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$15,000	\$150,000	\$150,000	\$46,980	\$46,980	\$46,980	\$46,980	31.32	\$0	Estudio	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,998,121	\$9,998,121	\$9,998,121	\$9,998,121	99.98	\$0	Obra	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1888

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR13130200150817	Construcción Del Camino Las Americas-Las Lechuzas Etapa 2, En El Municipio De Gomez Palacio, Dgo.	FIFOME-DC-088-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150826	Primera Etapa De La Regeneración De Imagen Urbana Del Periferico Ejercito Mexicano, En Los Municipios De Gomez Palacio, Dgo.	En El FIFOME-DC-106-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150831	Construcción De Vado Lazaro Cardenas-Falcon		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200150838	Estudio De Factibilidad Técnica, Económica Y Financiera Del Metrobus Laguna, En Los Municipios De Gomez Palacio Y Lerdo, Dgo.	FIFOME-PY-108-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130200161380	Fac. Ciencias Químicas, Dgo. Construcción Del Bioterio	S2013-1	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200161478	Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Continuación De La Construcción De Almacén De Reactivos	S2013-2	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200161556	Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Continuación De Construcción Y Refrigerador De Mezclas Reactivas Para El Control De Plagas Urbanas	S2013-3	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200161565	Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Continuación De La Construcción De Almacén De Residuos Biológicos Infecciosos	S2013-4	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD ESTATAL (UJED)	Educación
DUR13130200161642	Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Renovación De Red Hidráulica	S2013-5	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200161692	Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Renovación De Red Sanitaria Incluyendo Construcción De Biogestores	S2013-6	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200161724	Fac. De Ciencias Químicas Dgo. Continuación De La Construcción De Almacén De Vidriería Y Material De Laboratorio	S2013-7	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200161757	Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Construcción De Banda Perimetral	S2013-8	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200161797	Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Ampliación De Dos Secciones De Baños	S2013-9	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200161948	Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Construcción De 5 Aulas De Aprendizaje	S2013-12	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200161983	Fac. De Ciencias Químicas, Dgo. Construcción De Un Laboratorio De Bioquímica Y Análisis Clínicos	S2013-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200162112	Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Renovación De Instalación Eléctrica En Almacén Exterior Y Edificio De La Facultad	S2013-16	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200162198	Facultad De Agricultura Y Zootecnia, Mantenimiento E Impermeabilización De Azoteas De Los Edificios	S2013-17	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200162283	Fac. De Agricultura Y Zootecnia, Remodelación Y Adeacuación De Oficinas Y Cubiculos Edificio 1 De Posgrado	S2013-19	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200162359	Facultad De Agricultura Y Zootecnia, Remodelación En Edificio De Pláticas De Cubículos, Sala De Juntas Y Construcción De Servicios Sanitarios	S2013-20	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200162682	Televisión Universitaria, Construcción De Estudio De Grabación	S2013-25	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200163099	Escuela De Matemáticas, Mantenimiento E Impermeabilización En Azoteas	S2013-26	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200163195	Escuela De Matemáticas, Construcción De Salón De Usos Múltiples	S2013-28	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$9,589,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACION / Fisica SIN OBSERVACION / Registro: en observacion
En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Obre	0	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2013	\$32,670,000	\$32,670,000	\$32,670,000	\$32,661,625	\$28,225,613	\$28,225,613	\$28,225,613	89.45	\$0	Obre	0	100.00	43.30	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,749,657	\$1,749,657	\$1,749,657	\$1,749,657	34.99	\$0	Obre	0	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,331,693	\$6,331,693	\$6,331,693	\$6,331,693	90.45	\$0	Estudio	0	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2014	\$258,500	\$258,500	\$258,500	\$258,500	\$235,697	\$0	\$0	0.00	\$0	Laboratorio	499	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Bodega	499	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Laboratorio	499	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Bodega	499	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$849,813	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cisterna	458	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	458	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$187,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Bodega	499	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$819,687	\$819,686	\$819,686	\$819,686	99.96	\$0	Bardes	458	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	499	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2014	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	499	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$803,836	\$230,922	\$230,922	\$230,922	18.11	\$0	Laboratorio	499	100.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,751,543	\$1,751,543	\$1,751,543	\$1,751,543	93.42	\$0	Luminaria	458	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,019,789	\$1,019,768	\$1,019,768	\$1,019,768	96.20	\$0	Escuela	458	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,053,212	\$1,053,212	\$1,053,212	\$1,053,212	98.80	\$0	Escuela	458	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,455,000	\$1,455,000	\$1,455,000	\$1,479,055	\$1,432,460	\$1,432,460	\$1,432,460	95.82	\$0	M2, Sanitarios	458	100.00	76.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Cultural	10,434	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$620,004	\$454,634	\$454,634	\$454,634	64.95	\$0	Escuela	255	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$719,637	\$399,674	\$399,674	\$399,674	52.89	\$0	Sellón	255	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1669

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento					
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	6-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR13130200163183	Facultad De Enfermería Y Obstetricia, Remodelación Del Laboratorio De Médico Quirúrgicos Y De Materno Infantil	62013-29	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130200163231	Facultad De Enfermería Y Obstetricia, Impresión/Remodelación De Tachos Del Edificio A, E2013-30 Y Oficinas Administrativas	62013-30	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130200163279	Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Construcción De Muro Perimetral De Colindancia	62013-32	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130200163295	Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Construcción De Muro Y Losa Para Protección Del Tanque Estacionario E Gas	62013-33	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130200163328	Fac. De Enfermería Y Obstetricia, Rehabilitación De La Instalación Eléctrica En El Área De Postgrado	62013-34	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130200163406	Centro Universitario De Auto-Aprendizaje De Lenguas, Construcción De Cafetería	62013-37	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130200163442	Escuela Preparatoria Diurna, Rehabilitación Integral De Las Instalaciones Hidrosanitarias	MS2013-1	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130200163455	Escuela Preparatoria Nocturna, Rehabilitación Integral De Los Servicios Sanitarios	MS2013-2	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130200163509	Escuela Comercial Practica, Remodelación Y Adecuación De Oficinas Administrativas	MS2013-4	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130200163532	Escuela Comercial Practica, Readecuación De Atención A Estudiantes	MS2013-5	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130200170349	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bajo De Los Amigos, Municipio De Guadalupe	SIN NUMERO	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	
DUR13130200170368	Colegio De Ciencias Y Humanidades - Remodelación De Los Laboratorios De Las Áreas Administrativas	MS2013-6	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130200170406	Construcción De Sistema De Saneamiento En La Localidad De Bajo De Los Amigos, Municipio De Guadalupe	SIN NUMERO	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	
DUR13130200170486	Construcción De Sistema De Saneamiento En La Localidad De El Palomo 3er Etapa, Municipio De Guadalupe	SIN NUMERO	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	
DUR13130200170536	Construcción De Puente Vehicular En La Guajolota Con Una Longitud De 32.6 Metros Lineales, En Mazatlán	SIN NUMERO	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Transportes y vialidades	
DUR13130200170599	Ampliación Y Modernización De La Carretera La Flor-San Bernardino De Millitas Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 68 000, Subtramo Del Km. 20 400 Al Km 24 200 A Nivel De Pavimento	SIN NUMERO	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Transportes y vialidades	
DUR13130200170656	Ampliación Y Modernización De La Carretera, Camino: Durango-Guadalupe, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 144 000, Subtramo: Mazatlán-Chetumal Del Km 44 400 Al Km 48 200 A Nivel De Pavimento	SIN NUMERO	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Transportes y vialidades	
DUR13130200170672	Fac. De Ciencias Químicas Dgo. Ampliación De La Biblioteca	62013-10	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130200170701	Ampliación Y Modernización Camino: E C Durango-Tepic (R6 400)-La Guajolota-Santa María De Guadalupe, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 343, Subtramo: Del Km 7 800 Al Km 11 700 A Nivel De Pavimento	SIN NUMERO	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Transportes y vialidades	
DUR13130200170740	Ampliación Y Modernización De La Carretera, Camino: Durango-Guadalupe, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 144 000, Subtramo: Mazatlán-Chetumal Del Km 48 200 Al Km 50 670 A Nivel De Pavimento	SIN NUMERO	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Transportes y vialidades	
DUR13130200170767	Fac. Ciencias Químicas Dgo. Remodelación Del Centro De Computo	62013-11	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INIFEED	Educación	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
				Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$8,588,270	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: en observación
En Ejecución	2014	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$402,175	\$160,959	\$160,959	\$160,959	25.95	\$0	Laboratorio	561	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$317,000	\$317,000	\$317,000	\$266,935	\$266,935	\$266,935	\$266,935	84.21	\$0	Escuela	545	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$337,500	\$337,500	\$337,500	\$146,720	\$12,593	\$12,593	\$12,593	3.73	\$0	Bardas	545	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Bardas	561	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$115,407	\$115,407	\$115,407	\$115,407	\$115,407	\$115,407	\$115,407	100.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$549,000	\$549,000	\$549,000	\$548,998	\$430,868	\$430,868	\$430,868	78.48	\$0	Metros Cuadrados, Desagüador	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	1,131	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,177,532	\$1,177,532	\$1,177,532	\$1,177,532	98.13	\$0	M2, Sanitarios	635	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$741,101	\$741,101	\$741,101	\$696,326	\$360,405	\$360,405	\$360,405	48.63	\$0	Escuela	343	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$494,068	\$494,068	\$494,068	\$490,476	\$490,215	\$490,215	\$490,215	99.22	\$0	Metros Cuadrados, Biblioteca	343	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$3,927,284	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$376,074	100.00	\$0	Sistema	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Cancha	2,180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$2,932,001	\$258,929	\$258,929	\$258,929	\$258,929	\$258,929	\$258,929	100.00	\$0	Sistema	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$2,644,318	\$264,433	\$264,433	\$264,433	\$264,433	\$264,433	\$264,433	100.00	\$0	Sistema	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$16,999,007	\$5,056,441	\$5,056,441	\$5,056,441	\$5,056,441	\$5,056,441	\$5,056,441	100.00	\$0	Metro Lineal	991	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$31,830,579	\$9,549,173	\$9,549,173	\$9,549,173	\$9,549,173	\$9,549,173	\$9,549,173	100.00	\$0	Kilómetro	1,296	5.56	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$33,586,965	\$10,076,090	\$10,076,090	\$10,076,090	\$10,076,090	\$10,076,090	\$10,076,090	100.00	\$0	Kilómetro	1,106	2.63	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$409,500	\$409,500	\$409,500	\$243,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Biblioteca	499	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$25,891,244	\$7,767,373	\$7,767,373	\$7,767,373	\$7,767,373	\$7,767,373	\$7,767,373	100.00	\$0	Kilómetro	991	3.80	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$37,244,374	\$11,173,312	\$11,173,312	\$11,173,312	\$11,173,312	\$11,173,312	\$11,173,312	100.00	\$0	Kilómetro	906	2.47	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$538,368	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Laboratorio	499	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1889

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ítemo		
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR13130200170785	Ampliación Y Modernización Camino: E.C. Durango-Tepic (96 400)-La Guajolota-Santa María De Ocotlán, Tramo: Del Km 0 000 Al Km SIN NUMERO 30 343, Subtramo: Del Km 4 750 Al Km 7 800 A Nivel De Pavimento		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO	Transportes y vialidades
DUR13130200170793	Fac. De Ciencias Forestales Construcción De Laboratorio De Biotecnología	52013-15	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200170828	Fac. De Agricultura Y Zootecnia. Proyecto De Remodelación De Cubículos	52013-18	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130200170852	Televisión Universitaria. Construcción De Planta De Transmisión	52013-24	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130300187639	Sec. Tec.#33 En Guanaceví, Guanaceví Dgo	130071	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130300187733	Prim. Guadalupe Victoria En Sta. María Del Oro Dgo	138128	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130300187765	Prim. Ricardo Castro Col Insurgentes Durango	138129	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130300187784	Prim. Josefita Ortiz De Domínguez En 28 De Sept Dgo	138058	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130300187815	Prim. Carmen Serdan Col 12 De Diciembre Durango	138151	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130300187868	Prim. Elisa Grijón Col La Moderna Durango	138104	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130300187934	T.V. Secundaria #319 El Venecia Gómez Palacio	138159	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130300188033	Sec. Niños Heroes En Villa Unión Poanas Dgo	138030	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130300188048	Prim. Juana De Asbaje Col.Francisco Zarco Durango	138013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130300188068	Sec. 10 De Octubre En Tamasula Durango	138042	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130300188089	Prim Agustín Melgar Arroyo Del Papagayo Tamasula Dgo	138127	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130300188132	Prim Jose Ma Pino Suárez En Guadalupe Victoria Dgo	138003	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130300188148	Prim Everardo Gómez Col J. Guadalupe Rodríguez Dgo	138000	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación

Estado	Ciclo Fiscal	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recomendado (Ministrado)	Comprometido	Cumplido						Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$2,588,270	\$103,000	\$103,000	\$103,000	\$103,000	\$103,000	\$103,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$26,872,808	\$7,761,752	\$7,761,752	\$7,761,752	\$7,761,752	\$7,761,752	\$7,761,752	100.00	\$0	Kilómetro	1,100	3.15	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,472,500	\$1,472,500	\$1,472,500	\$1,456,487	\$697,812	\$697,812	\$697,812	80.97	\$0	Laboratorio	392	100.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$2,047,500	\$2,047,500	\$2,047,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	458	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Especto Cultural	16,434	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$301,435	\$300,439	\$300,439	\$300,439	\$300,439	\$300,439	\$300,439	100.00	\$0	Aula	50	70.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 4,343.14 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$350,363	\$816,808	\$816,808	\$816,808	\$816,808	\$816,808	\$816,808	100.00	\$0	Obras	369	30.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$453,340	\$453,305	\$453,305	\$453,305	\$453,340	\$453,340	\$453,340	99.99	\$0	Aula	100	45.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$160,255	\$183,678	\$183,678	\$183,678	\$183,678	\$183,678	\$183,678	100.00	\$0	Obras	201	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$392,859	\$562,753	\$562,753	\$562,753	\$512,806	\$512,806	\$512,806	91.16	\$0	Obras	169	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$1,401,116	\$1,748,539	\$1,748,539	\$1,748,539	\$1,748,539	\$1,748,539	\$1,748,539	100.00	\$0	Aula	150	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 168,523.04 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$428,660	\$453,133	\$453,133	\$453,133	\$453,133	\$453,133	\$453,133	100.00	\$0	Obras	99	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 11,691 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$370,153	\$914,321	\$914,321	\$914,321	\$914,321	\$914,321	\$914,321	100.00	\$0	Taller	325	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 51,652.90 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$276,284	\$337,203	\$337,203	\$337,203	\$337,203	\$337,203	\$337,203	100.00	\$0	Aula	50	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 50,646.75 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$403,802	\$1,020,968	\$1,020,968	\$1,020,968	\$834,370	\$834,370	\$834,370	81.15	\$0	Taller	239	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$158,400	\$337,203	\$337,203	\$337,203	\$337,203	\$337,203	\$337,203	100.00	\$0	Aula	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1698

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR13130300186280	J.N. Carrusel En J. Guadalupe Rodríguez En Durango	139005	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR13130300213907	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	001CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO	Otros Proyectos
DUR13130300214216	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Ucas)	004CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos
DUR13130300214433	Huella Ballística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibia/Etrace)	008CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Huella ballística y rastreo computarizado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO	Otros Proyectos
DUR13130300214532	Nuevo Sistema De Justicia Penal	010CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO	Otros Proyectos
DUR13130300214743	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	012CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO	Otros Proyectos
DUR13130300214814	Red Nacional De Telecomunicaciones	014CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO	Otros Proyectos
DUR13130300214893	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	015CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO	Otros Proyectos
DUR13130300215175	Registro Público Vehicular	018CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO	Otros Proyectos
DUR13130300215281	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	019CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO	Otros Proyectos
DUR13130300215317	Genética Forense	020CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DURANGO	Otros Proyectos
DUR13130300216904	J.N. Josep Heyden En Bermejo Mapari Dgo	138140	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR13130300223141	Universidad Tecnológica De Durango	139002	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED UJED	Educación
DUR13130300223143	Universidad Tecnológica Villahermosa Poanas	139001	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED UJED	Educación
DUR13130300223144	Universidad Tecnológica De Rodeo	139005	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED UJED	Educación
DUR13130300223148	Universidad Politécnica De Cuernavaca	139000	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED UJED	Educación
DUR13130300223157	Universidad Politécnica De Cuernavaca	139000	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED UJED	Educación

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$5,565,270	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Física SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$524,439	\$632,738	\$632,738	\$632,738	\$632,676	\$632,676	\$632,676	99.99	\$0	Obra	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$16,750,415	\$14,587,301	\$14,587,301	\$8,879,538	\$8,879,538	\$8,879,538	\$8,879,538	60.96	\$0	Acción	0	100.00	60.96	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$4,405,350	\$4,465,350	\$4,465,350	\$3,717,195	\$3,717,195	\$3,717,195	\$3,717,195	83.25	\$0	Acción	0	100.00	83.25	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$600,400	\$660,401	\$660,401	\$540,665	\$540,665	\$540,665	\$540,665	81.87	\$0	Acción	0	100.00	81.87	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$15,436,289	\$15,663,289	\$15,663,289	\$13,764,230	\$13,764,230	\$13,764,230	\$13,764,230	88.77	\$0	Acción	0	100.00	88.77	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$8,643,000	\$7,443,000	\$7,443,000	\$6,426,876	\$6,426,876	\$6,426,876	\$6,426,876	86.35	\$0	Acción	0	100.00	86.35	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$11,321,631	\$13,206,911	\$13,206,911	\$9,125,605	\$9,125,605	\$9,125,605	\$9,125,605	89.10	\$0	Acción	0	100.00	89.10	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$2,667,535	\$2,636,835	\$2,636,835	\$2,577,170	\$2,577,170	\$2,577,170	\$2,577,170	97.74	\$0	Acción	0	100.00	97.74	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$2,719,799	\$2,496,575	\$2,496,575	\$2,497,985	\$2,497,985	\$2,497,985	\$2,497,985	99.99	\$0	Acción	0	100.00	99.99	Financiera / Física: Proyecto Terminado / Registro
En Ejecución	2013	\$1,060,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Proyecto Terminado / Registro
En Ejecución	2013	\$2,945,396	\$3,026,628	\$3,026,628	\$2,411,558	\$2,411,558	\$2,411,558	\$2,411,558	79.68	\$0	Acción	0	100.00	79.68	Financiera / Física / Registro
En Ejecución	2013	\$96,773	\$322,576	\$322,576	\$322,576	\$322,572	\$322,572	\$322,572	100.00	\$0	Aula	50	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$3,765,449	\$18,000,000	\$18,000,000	\$12,551,492	\$5,479,699	\$5,479,699	\$5,479,699	30.44	\$0	Obra	3,512	30.00	57.00	Financiera INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 296 321.38 / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$4,056,448	\$18,000,000	\$18,000,000	\$13,521,493	\$5,511,299	\$5,511,299	\$5,511,299	30.62	\$0	Obra	1,150	30.00	48.00	Financiera INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 294 841.17 / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$3,897,748	\$18,000,000	\$18,000,000	\$12,559,160	\$3,349,016	\$3,349,016	\$3,349,016	16.61	\$0	Obra	650	30.00	43.00	Financiera INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 320 019.48 / Física / Laboratorio / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$4,497,407	\$18,000,000	\$18,000,000	\$14,891,357	\$4,497,407	\$4,497,407	\$4,497,407	23.67	\$0	Obra	350	30.00	45.00	Financiera INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 342 093.49 / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$4,884,864	\$20,000,000	\$20,000,000	\$16,616,213	\$5,847,539	\$5,847,539	\$5,847,539	29.24	\$0	Obra	1,087	20.00	20.00	Financiera INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE 322 864.10 / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR13130300223140	Universidad Politécnica De Durango	130004	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED UED	Educación
DUR13130400246655	Ramal A Coneto De Comonfort	SCT-DC-210-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400245751	La Fé - El Pasaje - El Tanque - Cuencame	SCT-DC-250-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400245889	Chimal - E.C. (Jabonero - La Esmeralda)	SCT-DC-230-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400245914	Ramal A Ignacio Ramirez	SCT-DC-221-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400245947	La Zarca - E.C. (Gómez Palacio - El Palmiro)	SCT-DC-210-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400245961	Santa María Del Oro - San Bernardo	SCT-DC-214-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400246059	El Mirador - Santa María Del Oro	SCT-DC-209-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400246067	Ramal Pánuco De Coronado	SCT-DC-212-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400246121	Yerbantz - Peñón Blanco	SCT-DC-229-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400246143	Cieneguita - Francisco Zarco	SCT-DC-227-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400246170	Las Higuera - E.C. (Durango - H Del Parral)	SCT-DC-211-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400246186	Martínez De Abajo - E.C. (Durango - Guadalupe)	SCT-DC-216-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400246212	Tehuacán - Cartagena	SCT-DC-258-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400246224	Vicente Guerrero - San Isidro De Murillo	SCT-DC-213-13	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400270677	J N Enrique W Sanchez Franco Jardinas De Cancun Dgo	130108	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación

Sistema	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$5,589,270	\$163,066	\$163,066	\$163,066	\$163,066	\$163,066	\$163,066	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$4,442,846	\$20,000,000	\$20,000,000	\$14,809,466	\$9,475,371	\$9,475,371	\$9,475,371	47.38	\$0	Otra	1,150	30.00	48.00	Financiera: INTERESES GENERADOS AL TRIMESTRE \$10,095.03 / Física: / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,465,000	\$3,465,000	\$3,465,000	\$3,465,000	99.00	\$35,000	Otra	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,391	\$3,000,391	\$3,000,391	\$3,000,391	\$3,000,391	\$3,000,391	100.00	\$0	Otra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,465,000	\$3,465,000	\$3,465,000	\$3,465,000	99.00	\$35,000	Otra	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,479,310	\$3,479,310	\$3,479,310	\$3,479,310	99.41	\$20,690	Otra	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,168,000	\$3,168,000	\$3,168,000	\$3,168,000	99.00	\$32,000	Otra	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$3,867,609	\$3,867,609	\$3,860,000	\$3,860,000	\$3,860,000	\$3,860,000	99.81	\$7,609	Otra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	99.00	\$40,000	Otra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,465,000	\$3,465,000	\$3,465,000	\$3,465,000	99.00	\$35,000	Otra	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	99.00	\$30,000	Otra	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$4,600,000	\$4,752,000	\$4,752,000	\$4,752,000	\$4,752,000	\$4,752,000	\$4,752,000	100.00	\$0	Otra	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	99.00	\$30,000	Otra	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	99.00	\$30,000	Otra	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	99.00	\$30,000	Otra	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	99.00	\$30,000	Otra	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$132,000	\$255,054	\$255,054	\$255,054	\$255,054	\$255,054	\$255,054	100.00	\$0	Otra	20	100.00	100.00	Financiera: PINGUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 123,054.50 / Física: / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$804,015	\$804,015	\$804,015	\$804,015	\$804,485	\$804,485	\$804,485	99.82	\$0	Laboratorio	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Paso al siguiente nivel

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Total: 1988

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Remo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR13130400272017	Prim. Leona Vicario En Cuernavaca Durango	138068	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400272921	Prim. Miguel Hidalgo En Tayotita San Dimas Dgo	138090	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400272926	Sec. Tec. #77 En Gabriel Hernandez Nombre De Dios Dgo	138028	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400272941	Prim. Miguel Hidalgo En San Vicente Chupaderos Dgo	138055	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273075	Prim. Sr. Juana Ines De La Cruz Valle De Chapala Gomez Pablo Dgo	138018	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273087	Prim. Maria Ortega Leon Ej. 16 De Sept Durango	138054	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 F+11 Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273102	Sec. Centenario De La Revolucion Mexicana Frac. Villas De Las Noas Gomez Palacio	138132	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273114	Prim. Primero De Mayo En La Temeritas Mezquital Dgo	138037	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273128	J.N. Jose Revueltas Col. Independencia Gomez Palacio	138137	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273137	J.N. Emiliano Zapata Ej. Villa Gregorio Gomez Palacio Dgo	138063	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273152	J.N. Ricardo Flores Magon En 18 De Marzo Gomez Palacio Dgo	138078	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273163	Prim. Francisco I. Madero Col. 20 De Noviembre Durango	138040	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273182	Sec. Tec. #5 En La Loma Durango Dgo	138154	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273200	Prim. Hector Mayagotia Dominguez Col. Felipe Angeles	138165	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273213	J.N. Laurencio Filio Ej. Venecia En Gomez Palacio Dgo	138017	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273250	Prim. Guadalupe Victoria En Nazas Dgo	138092	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273303	T.V. Sec. #830 En Las Cruces Chichahuatla Mezquital Dgo	138025	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (diferido)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Rebaje	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,568,270	\$103,006	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$799,955	\$799,955	\$799,955	\$799,955	\$592,597	\$592,597	\$592,597	74.08	\$0	Obra	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$212,654	\$708,846	\$708,846	\$708,846	\$410,649	\$410,649	\$410,649	57.93	\$0	Obra	210	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$356,995	\$1,189,983	\$1,189,983	\$1,189,983	\$1,071,336	\$1,071,336	\$1,071,336	90.03	\$0	Taller	210	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$197,334	\$657,780	\$657,780	\$657,780	\$441,802	\$441,802	\$441,802	67.17	\$0	Obra	175	10.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$82,496	\$274,967	\$274,967	\$274,967	\$274,967	\$274,967	\$274,967	100.00	\$0	Aula	50	60.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$247,493	\$824,978	\$824,978	\$824,978	\$401,503	\$401,503	\$401,503	48.67	\$0	Obra	45	30.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$449,951	\$1,499,838	\$1,499,838	\$1,499,838	\$1,230,226	\$1,230,226	\$1,230,226	82.02	\$0	Obra	225	30.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$233,963	\$779,876	\$779,876	\$779,876	\$513,132	\$513,132	\$513,132	65.80	\$0	Obra	39	20.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$207,751	\$642,572	\$642,572	\$642,572	\$642,572	\$642,572	\$642,572	100.00	\$0	Obra	165	20.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 49,911.64 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$191,990	\$639,968	\$639,968	\$639,968	\$568,965	\$568,965	\$568,965	88.91	\$0	Aula	50	40.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$148,010	\$489,456	\$489,456	\$489,456	\$489,456	\$489,456	\$489,456	100.00	\$0	Obra	58	20.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 3,911.23 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$153,127	\$433,166	\$433,166	\$433,166	\$433,166	\$433,166	\$433,166	100.00	\$0	Obra	58	50.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 77,256.71 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$233,973	\$779,912	\$779,912	\$779,912	\$608,135	\$608,135	\$608,135	77.97	\$0	Obra	140	10.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$116,097	\$369,991	\$369,991	\$369,991	\$116,097	\$116,097	\$116,097	30.00	\$0	Obra	215	10.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$211,755	\$705,852	\$705,852	\$705,852	\$588,702	\$588,702	\$588,702	97.57	\$0	Aula	50	50.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$872,410	\$872,410	\$872,410	\$872,410	\$872,410	\$872,410	\$872,410	100.00	\$0	Obra	231	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 10,779.20 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1009

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Libano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR13130400273301	J.N.Brune Martinez En San Miguel De Alonzo Nvo Ideal Dgo	138100	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273370	Prim.Cuatrimerc En La Candelaria Del Alto Mezquital Dgo	138123	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273413	Sec.Tec.#75 Fracc. Los Altos Gomez Palacio Dgo	138019	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273433	Cendi Tomada Yoovi Mesa De Tabaco Mezquital Dgo	138090	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273440	Prim.Bicentenario De Mexico Fracc.Arboles Durango	138004	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273505	J.N.Manuel Eduardo Gorostiza Gomez Palacio Dgo	138108	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273537	Sec.Tec.#68 Jaime Torres Bodet Col.Armando Del Castillo Franco Gomez Palacio	138122	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273554	Prim.Triunfo De Proletariado En Estueros Unidos Nvo Ideal Dgo	138099	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273574	Prim.Niños Heroes De Nacozari En Rio Nazas Lerdo	138148	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273595	T.V.Sec.#14 En Abraham Gonzalez Durango	138125	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273609	Sec.Nueva Reforma Educativa Fracc.Vica Reforma Dgo	138045	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273631	Prim.Ignacio Zaragoza En La Ventana San Dimas Dgo	138126	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273685	Sec.Luis Donato Celesio Fracc Nvo Dgo II Dgo	138152	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273707	J.N.Ejército Mexicano Cel.5 De Mayo Durango	138138	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273719	Cendi #5 Fracc Nuevo Durango En Durango Dgo	138173	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273740	T.V.Sec.#244 En El Refugio El Cenepo Durango	138049	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400273763	J.N.Fracc.Francia En Frmas Villón Del Cerro 19 Dgo	138093	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministère)	Avance Financiero				% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,569,270	\$163,095	\$163,095	\$163,095	\$163,095	\$163,095	\$163,095	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisca: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$94,827	\$100,659	\$100,659	\$100,659	\$100,659	\$100,659	\$100,659	100.00	\$0	Obra	48	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 25,394.02 / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$228,306	\$744,798	\$744,798	\$744,798	\$744,798	\$744,798	\$744,798	100.00	\$0	Aula	90	30.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 16,229.37 / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$365,016	\$1,316,719	\$1,316,719	\$1,316,719	\$1,188,039	\$1,188,039	\$1,188,039	90.89	\$0	Aula	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$212,952	\$709,839	\$709,839	\$709,839	\$642,693	\$642,693	\$642,693	90.57	\$0	Aula	35	30.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$210,518	\$304,561	\$304,561	\$304,561	\$304,561	\$304,561	\$304,561	100.00	\$0	Aula	270	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 30,062.53 / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$261,153	\$796,239	\$796,239	\$796,239	\$404,017	\$404,017	\$404,017	50.74	\$0	Obra	50	50.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$125,859	\$414,037	\$414,037	\$414,037	\$414,037	\$414,037	\$414,037	100.00	\$0	Aula	50	50.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 5,491.47 / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$169,289	\$630,963	\$630,963	\$630,963	\$598,526	\$598,526	\$598,526	94.66	\$0	Obra	115	20.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$184,216	\$614,055	\$614,055	\$614,055	\$506,478	\$506,478	\$506,478	82.48	\$0	Obra	139	20.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$198,611	\$293,258	\$293,258	\$293,258	\$293,258	\$293,258	\$293,258	100.00	\$0	Obra	142	95.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$372,342	\$1,241,141	\$1,241,141	\$1,241,141	\$1,090,590	\$1,090,590	\$1,090,590	87.87	\$0	Aula	269	74.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$114,009	\$396,336	\$396,336	\$396,336	\$396,336	\$396,336	\$396,336	100.00	\$0	Aula	37	1.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 16,305.37 / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$577,170	\$1,923,900	\$1,923,900	\$1,923,900	\$577,170	\$577,170	\$577,170	30.00	\$0	Obra	244	11.00	99.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$307,561	\$1,025,172	\$1,025,172	\$1,025,172	\$1,009,688	\$1,009,688	\$1,009,688	98.39	\$0	Aula	50	30.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$146,860	\$489,600	\$489,600	\$489,600	\$468,114	\$468,114	\$468,114	95.20	\$0	Aula	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$255,029	\$763,209	\$763,209	\$763,209	\$763,209	\$763,209	\$763,209	100.00	\$0	Aula	100	20.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 65,737.41 / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$184,781	\$558,546	\$558,546	\$558,546	\$558,546	\$558,546	\$558,546	100.00	\$0	Aula	100	22.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 6,341.77 / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1688

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150520	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR13130400273010	Sec Luis Donato Colosio El Salto Pblo Nvo Dgo	138044	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400273842	T.V.Sec.#165 En Ricardo Flores Magon Canatlan Dgo	138143	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400273895	Prim.Gabriela Mastral En El Mil Diez Pblo Nvo Dgo	138001	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400273922	J.N.Jesus Veliz Fernandez Col.Gobernadores Dgo	138052	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400273952	Prim.Justicia Social Col.Justicia Social Durango	138035	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400274009	T.V.Sec.#20 En Independencia Y Libertad Durango Dgo	138124	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400274031	J.N.Miguel Hidalgo En El Nazareno Lerdo Dgo 138007		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400274240	J.N.Helen Keller Col.Nogales Gomez Palacio Dgo	138138	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400274253	Prim.Rosario Astorga En Fracc.San Jose Dgo 138006		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400274273	Prim.Miguel Hidalgo En La Rosa Morada Santiago Papasquiaro Dgo	138149	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400274300	J.N.Leona Vicario Fracc.Jardin Gomez Palacio Dgo	138135	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400274316	Prim.Emiliano Zapata En El Destierro Topia Dgo	138156	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400274339	J.N.Manuel M.Flores En Arnulfo R Gomez Canatlan Dgo	138097	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400274351	Prim.Rafael Ramirez San Juan Gpe. Durango 138054		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400274392	T.V.Sec.#387 En 28 De Mayo En Panuco De Coronado Dgo	138008	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400274417	Prim.Bertha Juarez Col.Pastor Rouas Gomez Palacio	138118	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400274434	T.V.Sec.#171 En Santiago Bayasora Durango Dgo	138037	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Fisico			Observaciones
				Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$8,588,270	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	\$163,008	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$739,491	\$1,001,733	\$1,001,733	\$1,001,733	\$1,001,733	\$1,001,733	\$1,001,733	100.00	\$0	Taller	268	65.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 43,813.50 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$187,948	\$291,821	\$291,821	\$291,821	\$290,897	\$290,897	\$290,897	89.40	\$0	Aula	50	65.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$218,840	\$729,465	\$729,465	\$729,465	\$449,439	\$449,439	\$449,439	61.61	\$0	Obra	68	45.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$84,488	\$258,129	\$258,129	\$258,129	\$258,129	\$258,129	\$258,129	100.00	\$0	Aula	50	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 23,498.91 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$281,957	\$287,005	\$287,005	\$287,005	\$281,957	\$281,957	\$281,957	98.22	\$0	Aula	50	99.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$342,518	\$1,141,727	\$1,141,727	\$1,141,727	\$736,084	\$736,084	\$736,084	64.47	\$0	Obra	50	40.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$194,707	\$534,821	\$534,821	\$534,821	\$510,735	\$510,735	\$510,735	95.50	\$0	Aula	80	28.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$81,078	\$270,259	\$270,259	\$270,259	\$262,933	\$262,933	\$262,933	97.29	\$0	Aula	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$79,260	\$229,953	\$229,953	\$229,953	\$229,953	\$229,953	\$229,953	100.00	\$0	Obra	46	70.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 34,284.75 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$66,578	\$288,594	\$288,594	\$288,594	\$141,716	\$141,716	\$141,716	49.11	\$0	Obra	35	2.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$165,739	\$311,197	\$311,197	\$311,197	\$311,197	\$311,197	\$311,197	100.00	\$0	Obra	120	71.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 28,053.77 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$128,248	\$427,493	\$427,493	\$427,493	\$196,468	\$196,468	\$196,468	45.96	\$0	Aula	39	17.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$155,822	\$519,406	\$519,406	\$519,406	\$340,646	\$340,646	\$340,646	65.58	\$0	Obra	89	76.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$102,018	\$355,402	\$355,402	\$355,402	\$355,402	\$355,402	\$355,402	100.00	\$0	Obra	120	84.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 15,347.28 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$87,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Obra	69	90.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA: Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$412,843	\$1,128,509	\$1,128,509	\$1,128,509	\$897,886	\$897,886	\$897,886	79.56	\$0	Aula	100	34.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$476,025	\$280,031	\$280,031	\$280,031	\$897,886	\$897,886	\$897,886	100.00	\$0	Obra	100	80.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 32,281.16 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1969

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso						
DUR00130200150020	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR13130400274600	Centro Educación Inicial Mecayotl Las Cruces Mezquital Dgo	138020	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274620	Prim.Nueva Viscaya Col.Rinconada Las Flores Dgo	138050	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274626	Prim.Héroes De Chapultepec Col.Niños Héroes Dgo	138056	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274637	J.N.Francisco J.Madero En El Compadre Gomez Palacio Dgo	138015	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274648	J.N.Pedro Calderón La Barca E.J.Brittingham Gomez Palacio Dgo	138110	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274662	Prim.Leona Vicario En Hacienda Del Refugio Gomez Palacio Dgo	138121	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274685	Prim.18 De Marzo Col.Lopez Portillo Durango Dgo	138056	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274701	Prim.Lorenzo Galindo En Mesa Del Palmío Mezquital Dgo	138113	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274710	Sec.Silvestre Revueltas Los Hornos Sigo Papasquiuro Dgo	138102	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274731	T.V.Sec.#583 En Bajo De Gavilanes Mezquital Dgo	138114	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274744	Prim.Solidaridad Col.Miguel De A Madrid Gomez Palacio Dgo	138116	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274752	J.N.Arquímides En El Nayar Durango	138095	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274771	Prim.Emiliano Zapata En Plan De Ayala Durango	138039	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274811	Prim.Jaime Torres Bodel Las Cruces Mezquital Dgo	138023	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274831	T.V.Sec.#641 En Caja De Cabelotas Mezquital Dgo	138002	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274849	Sec.Vale De Pomas En Villa Unión Dgo	138029	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	
DUR13130400274852	J.N.Luz Del Carmen Col.Luz Del Carmen Dgo	138033	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Fisico			Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$5,588,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$257,053	\$666,568	\$666,568	\$666,568	\$666,568	\$666,568	\$666,568	100.00	\$0	Aula	0	69.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 1,470.25 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$201,268	\$375,452	\$375,452	\$375,452	\$375,452	\$375,452	\$375,452	100.00	\$0	Aula	50	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 59,003.69 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$119,082	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	\$360,478	100.00	\$0	Aula	248	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 35,463.05 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$525,496	\$658,033	\$658,033	\$658,033	\$525,496	\$525,496	\$525,496	79.86	\$0	Aula	45	99.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$100,667	\$335,558	\$335,558	\$335,558	\$306,008	\$306,008	\$306,008	91.19	\$0	Obra	69	75.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$323,019	\$1,076,731	\$1,076,731	\$1,076,731	\$898,917	\$898,917	\$898,917	83.49	\$0	Obra	50	22.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$205,320	\$369,220	\$369,220	\$369,220	\$369,220	\$369,220	\$369,200	100.00	\$0	Aula	50	99.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 14,356.80 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$524,847	\$1,749,490	\$1,749,490	\$1,749,490	\$1,562,988	\$1,562,988	\$1,562,988	89.34	\$0	Obra	85	43.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$102,000	\$339,999	\$339,999	\$339,999	\$321,076	\$321,076	\$321,076	94.43	\$0	Obra	115	40.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$265,610	\$615,901	\$615,901	\$615,901	\$615,901	\$615,901	\$615,901	100.00	\$0	Aula	110	79.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 25,901.24 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$451,141	\$968,877	\$968,877	\$968,877	\$968,877	\$968,877	\$968,877	100.00	\$0	Obra	100	23.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 140,543.37 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$180,317	\$601,057	\$601,057	\$601,057	\$180,317	\$180,317	\$180,317	30.00	\$0	Obra	98	61.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$313,576	\$1,045,252	\$1,045,252	\$1,045,252	\$967,950	\$967,950	\$967,950	92.60	\$0	Obra	50	61.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$432,500	\$940,221	\$940,221	\$940,221	\$843,425	\$843,425	\$843,425	89.70	\$0	Obra	42	73.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$128,791	\$429,303	\$429,303	\$429,303	\$395,845	\$395,845	\$395,845	92.21	\$0	Obra	32	22.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$342,740	\$756,789	\$756,789	\$756,789	\$756,789	\$756,789	\$756,789	100.00	\$0	Taller	208	72.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 36,262.51 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$130,561	\$221,750	\$221,750	\$221,750	\$221,750	\$221,750	\$221,750	100.00	\$0	Obra	50	89.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 28,303.24 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1888

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio					
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR13130400274888	Sec Simon Bolívar Col Felipe Angeles Gomez Palacio	138139	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400274892	Prim Guadalupe Victoria Col Villas De Gpe Lerdo Dgo	138153	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400274908	T.V.Sec.#218 En San Francisco Del Manzanal Durango	138014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275891	T.V.Sec.#194 Ej La Luz En Lerdo Durango	138134	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275896	Prim Centenario De La Revolución Col Las Praderas Dgo	138103	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275901	J.N.Libertad En Col.Juan Lira Durango	138034	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275904	T.V.Sec.#25 En El Pilar De Zaragoza Durango Dgo	138038	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275910	J.N.Rafael Ramirez Col.Ejidal Vicente Guerrero Dgo	138032	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275914	T.V.Sec.#636 Laguna Del Chivo Mezquital Dgo	138070	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275922	Prim Cuauhtemoc Col Ignacio Zaragoza Durango	138010	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275937	Prim Jose Santos Valdez Fracc.San Alberto Gomez Palacio Dgo	138119	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275943	Sec.Tec.#64 En Los Charcos Mezquital Dgo	138161	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275958	Prim Rosario Astorga En Fracc.San Jose Dgo	138009	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275974	J.N.Felicidad Del Niño Fracc. Fco. Sarabia Dgo	138000	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275981	J.N.Sor Juana Ines De La Cruz Fracc. 1er Presidente Dgo	138094	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275985	J.N.Francisco Gomez Palacio La Campana Tlahualilo	138133	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	
DUR13130400275997	Prim Vidente Guerrero Col Las Playas Durango	138046	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministred)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,568,270	\$163,068	\$163,068	\$163,068	\$163,068	\$163,068	\$163,068	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: en observación
En Ejecución	2013	\$424,187	\$998,645	\$998,645	\$998,645	\$998,645	\$998,645	\$998,645	93.75	\$0	Taller	214	22.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$212,756	\$709,187	\$709,187	\$709,187	\$709,187	\$709,187	\$709,187	100.00	\$0	Obra	136	72.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$246,101	\$920,335	\$920,335	\$920,335	\$920,335	\$920,335	\$920,335	98.02	\$0	Obra	50	48.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$335,495	\$339,997	\$339,997	\$339,997	\$339,997	\$339,997	\$339,997	98.68	\$0	Obra	50	99.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$227,593	\$758,643	\$758,643	\$758,643	\$758,643	\$758,643	\$758,643	100.00	\$0	Aula	150	38.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$193,114	\$552,200	\$552,200	\$552,200	\$552,200	\$552,200	\$552,200	100.00	\$0	Obra	165	19.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR \$1,512.62 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$342,924	\$507,729	\$507,729	\$507,729	\$507,729	\$507,729	\$507,729	100.00	\$0	Obra	150	95.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 11,910.11 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$171,415	\$571,382	\$571,382	\$571,382	\$571,382	\$571,382	\$571,382	30.00	\$0	Obra	48	17.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$460,332	\$949,341	\$949,341	\$949,341	\$949,341	\$949,341	\$949,341	100.00	\$0	Obra	48	5.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 2,875.12 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$587,138	\$875,820	\$875,820	\$875,820	\$875,820	\$875,820	\$875,820	100.00	\$0	Aula	100	95.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 26,859.17 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$178,256	\$594,187	\$594,187	\$594,187	\$594,187	\$594,187	\$594,187	100.00	\$0	Obra	100	60.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$212,654	\$708,848	\$708,848	\$708,848	\$708,848	\$708,848	\$708,848	406.383	\$0	Obra	251	1.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$87,856	\$292,852	\$292,852	\$292,852	\$292,852	\$292,852	\$292,852	237.134	\$0	Aula	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$182,400	\$282,389	\$282,389	\$282,389	\$282,389	\$282,389	\$282,389	237.420	\$0	Obra	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$123,257	\$284,874	\$284,874	\$284,874	\$284,874	\$284,874	\$284,874	284.874	\$0	Obra	185	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 4,397.73 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$89,808	\$280,903	\$280,903	\$280,903	\$280,903	\$280,903	\$280,903	280.903	\$0	Obra	46	21.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$187,376	\$224,587	\$224,587	\$224,587	\$224,587	\$224,587	\$224,587	224.587	\$0	Obra	108	21.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1088

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Específico	Ítem	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR13130400276002	Canal Xiclasticque Laguna Del Chivo Mezquital Dgo	130009	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400276014	Prim Francisco Zarco En El Palmar Tamaulá Dgo	130043	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400276017	Prim Yaurichaa En San Pablo Pblo Nvo Dgo	130111	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400276025	T.V.Sec.#593 En Tierras Coloradas Mezquital Dgo	130025	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400276028	Prim Emilio Leyva En Nombre De Dios Durango	130027	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Salud
DUR13130400276034	J.N.Amado Nervo En Jose Ma.Pino Suarez Gpa Victoria Dgo	130084	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400276040	J.N.Venuelano Carranza En El Rayo Lerdo Dgo	130155	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400276049	Sec.Jesus Rivas Quiñones Col.Los Nogales Canatlan Dgo	130076	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400276055	Sec.Jose Vasconcelos Fracc.Torreolinos Gomez Palacio Dgo	130081	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400276060	Prim.Ramiro Arieta Fracc.Villas Del Gdn 1 Dgo	130006	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400276062	Sec.Felipe Pescador Col.La Magdalena Nvo Ideal Dgo	130074	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400276065	Centro Educacion Inicial Juventud Indigena Mezquital Dgo	130079	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400276067	Prim.Jose Vasconcelos Fracc.Camino Del Sol Dgo	130005	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400276071	Prim.Bruno Martinez En Cienega De Coronelas Canelas Dgo	130073	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400277110	Sec.Bicentenario De La Independencia Fracc.Campanario Gomez Palacio Dgo	130051	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400277117	Sec.Ricardo Flores Magon Col.Lucio Cabañas Durango	130142	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400277725	Reconstrucción De Camino A Las Iglesas Durango	UB-03	Durango	Tepichuazas	Las Iglesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIM Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
				Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,568,270	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$174,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$517,765	\$517,765	\$517,765	89.27	\$0	Obra	36	15.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$307,698	\$1,025,659	\$1,025,659	\$1,025,659	\$1,025,465	\$1,025,465	\$1,025,465	99.98	\$0	Obra	38	10.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$228,170	\$760,568	\$760,568	\$760,568	\$655,310	\$655,310	\$655,310	86.16	\$0	Obra	48	20.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$258,284	\$680,945	\$680,945	\$680,945	\$745,187	\$745,187	\$745,187	66.55	\$0	Aula	85	45.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$323,113	\$744,795	\$744,795	\$744,795	\$744,795	\$744,795	\$744,795	100.00	\$0	Obra	255	65.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE AMPLIACION POR 34,394.91 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$165,702	\$272,528	\$272,528	\$272,528	\$242,593	\$242,593	\$242,593	89.02	\$0	Obra	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$88,816	\$296,055	\$296,055	\$296,055	\$260,702	\$260,702	\$260,702	88.06	\$0	Obra	125	10.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$170,204	\$265,703	\$265,703	\$265,703	\$265,703	\$265,703	\$265,703	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 46,669.59 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$456,855	\$1,522,849	\$1,522,849	\$1,522,849	\$1,215,650	\$1,215,650	\$1,215,650	79.83	\$0	Obra	156	27.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$204,250	\$680,833	\$680,833	\$680,833	\$569,273	\$569,273	\$569,273	83.61	\$0	Obra	263	35.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$334,968	\$1,116,559	\$1,116,559	\$1,116,559	\$800,886	\$800,886	\$800,886	52.02	\$0	Obra	252	10.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$203,989	\$679,964	\$679,964	\$679,964	\$465,411	\$465,411	\$465,411	68.45	\$0	Obra	25	40.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$352,712	\$1,163,180	\$1,163,180	\$1,163,180	\$1,163,180	\$1,163,180	\$1,163,180	100.00	\$0	Aula	150	38.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 12,527.71 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$224,112	\$747,039	\$747,039	\$747,039	\$747,039	\$747,039	\$747,039	-30.00	\$0	Obra	35	5.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$288,817	\$995,392	\$995,392	\$995,392	\$831,771	\$831,771	\$831,771	83.56	\$0	Obra	260	10.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$212,990	\$709,965	\$709,965	\$709,965	\$569,309	\$569,309	\$569,309	80.20	\$0	Taller	250	24.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$300,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$108,707	\$108,707	\$108,707	98.82	\$0	Kilómetro	2.780	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CGRA 2013 NO SE DA POR TERMINADO EL PROYECTO, FALTA CERRAR AL 100% AVANCE FINANCIERO FIRM 2013 SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1969

Clave del Proyecto		Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
								Tipo de Recurso						
DUR00130200150020		Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR13130400276472		Rehabilitación De Calles Y Avenidas En La Ciudad De Gomez Palacio, Dgo.	R23 2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400276481		Rehabilitación De Calles Y Avenidas Del Mpio De Lerdo	R23 2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400276491		Rehabilitación De Calles Y Avenidas En La Ciudad De Durango	R23 2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400276496		Paquete De Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria	R23 2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400278511		Modernización De La Avenida 20 De Noviembre (Entre C. Miguel De Cervantes Saavedra Y C. Laureano Rosales), Durango, Dgo.	R23 2013	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR13130400278618		J.N. San Fernando Fracc San Fernando Dgo	138162	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400278621		Prim. Jose Vasconcelos Farco. Nvo Durango II Dgo	138167	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400278627		Sec. Revolucion Educativa Col. Juan Lira Dgo	138093	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13130400278630		T.V. Sec. No. 591 Vista Hermosa Cuernavaca Dgo	138159	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13140100294334		Prim. Ricardo Flores Magon Col. Sta. Maria Durango	138163	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13140100294510		Prim. Cuilahuatl Col. Azcapotzalco Durango	138164	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13140100294532		J.N. Benito Juárez En Cd. Juárez Lerdo Durango	138131	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13140100294558		Prim. Dolores Del Rio Col. Juan Salazar Durango	138011	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13140100294578		J.N. Leonar Vicario Col. Independencia Durango	138171	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13140100294596		Prim. Ignacio Zaragoza La Sociedad Canatlan Dgo	138168	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13140100294610		J.N. Margarita Maza De Juarez Est. Progreso Cuernavaca	138069	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación
DUR13140100294827		J.N. Vista Hermosa En Vista Hermosa Cuernavaca Dgo	138178	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEED	Educación

Estatus	Ciclo Fiscal	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$5,568,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2013	\$25,000,000	\$22,304,235	\$22,304,235	\$22,376,133	\$22,376,133	\$22,376,133	\$22,376,133	89.92	\$0	Obra	0	100.00	97.50	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2013	\$15,000,000	\$13,736,889	\$13,736,889	\$13,735,528	\$13,735,528	\$13,735,528	\$13,735,528	99.90	\$0	Obra	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2013	\$37,327,660	\$42,651,278	\$42,651,278	\$42,647,754	\$42,647,754	\$42,647,754	\$42,647,754	99.99	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2013	\$3,474,380	\$2,018,645	\$2,018,645	\$2,018,169	\$2,018,169	\$2,018,169	\$2,018,169	99.93	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2013	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2013	\$216,879	\$722,930	\$722,930	\$722,930	\$359,021	\$359,021	\$359,021	49.66	\$0	Aula	169	15.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$41,339	\$126,297	\$126,297	\$126,297	\$126,297	\$126,297	\$126,297	100.00	\$0	Obra	199	20.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 11,497.82 / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$181,457	\$504,856	\$504,856	\$504,856	\$520,054	\$520,054	\$520,054	85.98	\$0	Taller	210	7.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$14,643	\$48,811	\$48,811	\$48,811	\$48,811	\$48,811	\$48,811	100.00	\$0	Obra	102	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA ORDEN DE TRABAJO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$23,478	\$460,165	\$460,165	\$460,165	\$460,165	\$460,165	\$460,165	100.00	\$0	Aula	196	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$173,166	\$176,166	\$173,166	\$173,166	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	205	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$511,805	\$928,191	\$928,191	\$928,191	\$744,737	\$744,737	\$744,737	80.24	\$0	Aula	45	100.00	88.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$76,571	\$235,696	\$235,696	\$235,696	\$235,696	\$235,696	\$235,696	100.00	\$0	Aula	50	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 19,541.43 / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$253,142	\$832,114	\$832,114	\$832,114	\$832,114	\$832,114	\$832,114	100.00	\$0	Aula	100	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA CUENTA CON CONVENIO DE REDUCCION POR 7,364.54 / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$261,481	\$261,481	\$261,481	\$261,481	\$186,320	\$186,320	\$186,320	71.26	\$0	Obra	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$495,633	\$495,633	\$495,633	\$495,633	\$230,549	\$230,549	\$230,549	46.50	\$0	Aula	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$203,487	\$203,487	\$203,487	\$203,487	\$183,532	\$183,532	\$183,532	80.37	\$0	Obra	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1008

Información General del Proyecto														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Convenio	Programa Fondo	Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR13140100294050	Prim. 18 De Marzo Col. López Portillo Durango138176		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR13140100294671	J.N. Javier Mina En El Huastache Lendo Dgo	138146	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED	Educación
DUR13140100296096	(Paquete 1) Damos 1.-Cobach No 159, 2.- Esc. Primaria Federal J. Agustín Castro Ubicadas En R23-ED-003-14 El Mpio. De Gomez Palacio, Dgo.		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Educación
DUR13140100296898	(Paquete 2) Damos 1.- Escuela Secundaria Isaac Newton Y 2.- Escuela Jaime Torres Bodet En El Mpio. De Gomez Palacio, Dgo.	R23-ED-004-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Educación
DUR13140100299900	(Paquete 3) Damos 1.- Cobach 4 En Gregorio García En El Mpio. De Gomez Palacio, Dgo.	R23-ED-005-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Educación
DUR13140100299901	Construcción De Damos En El Municipio De Gomez Palacio, Dgo.	R23-ED-006-14	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECOPE	Educación
DUR13140100303562	Construcción De Pavimento En C. Rodolfo Flores Col. Revolución	5-6040-6010-0011	Durango	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento.- Dirección de Obras Públicas Municipales	Asistencia Social
DUR14130300205934	Glos Catast 13 / Tqcyia (Smng) Hg Gomez P	C-110	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular				12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130300207268	Glos Catast 13 / Cin Hg Gomez P	C-109	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular				12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130300207300	Glos Catast 13 / Hemofilia Hg Durango	C-108	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular				12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130300207330	Glos Catast 13 / Infarto Al Miocardio Hg Durango	C-107	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular				12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130300207373	Glos Catast 13 / Tqcyia (Smng) Hg Durango	C-105	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular				12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130300207407	Glos Catast 13 / Cin Hg Durango	C-104	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular				12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130300207432	Glos Catast 13 / Linfoma No Hodgkin Cecan	C-103	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular				12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130300207450	Glos Catast 13 / T.M Testículo Cecan	C-102	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular				12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130300207462	Glos Catast 13 / Cama Tnha Cecan	C-101	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular				12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud

Estatus	Ciclo Fiscal	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$5,508,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: en observación
En Ejecución	2013	\$97,811	\$97,811	\$97,811	\$97,811	\$97,811	\$97,811	\$97,811	100.00	\$0	Obra	210	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA ORDEN DE TRABAJO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel
En Ejecución	2013	\$489,149	\$921,800	\$821,900	\$821,900	\$815,186	\$815,186	\$815,186	99.17	\$0	Obra	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,546,553	\$1,546,553	\$1,546,553	\$1,546,553	\$1,546,553	\$1,546,553	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$1,380,000	\$1,317,717	\$1,317,717	\$1,317,717	\$1,317,717	\$1,317,717	\$1,317,717	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$690,000	\$688,855	\$688,855	\$688,855	\$688,855	\$688,855	\$688,855	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$11,570,000	\$11,446,876	\$11,446,876	\$11,361,963	\$11,361,963	\$11,361,963	\$11,361,963	99.26	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2013	\$93,108	\$93,108	\$93,108	\$93,108	\$93,108	\$93,108	\$93,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: POR ERROR DE CAPTURA SE CAPTUREO MAL EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE POR ESTA RAZÓN SE PONE EL REAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE QUE ES EL YA DEFINITIVO DE 268.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
En Ejecución	2014	\$350,000	\$156,728	\$156,728	\$156,728	\$156,728	\$156,728	\$156,728	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$5,200,000	\$7,024,758	\$7,024,758	\$5,666,392	\$5,409,627	\$4,086,690	\$2,512,936	58.18	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$4,250,000	\$2,758,213	\$2,758,213	\$2,758,213	\$2,758,213	\$2,758,213	64.90	\$0	Programa	0	100.00	64.89	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,643,358	\$2,790,760	\$2,631,197	\$1,836,195	\$1,619,138	52.52	\$0	Programa	0	100.00	28.87	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$21,921,000	\$21,921,000	\$19,446,789	\$19,446,789	\$19,372,024	\$18,607,122	\$11,642,177	84.88	\$0	Programa	0	100.00	70.23	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$3,659,906	\$3,659,906	\$1,226,542	\$225,466	\$225,466	\$152,737	6.16	\$0	Programa	0	100.00	66.18	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$855,000	\$698,413	\$698,413	\$709,697	\$204,469	\$204,469	\$132,153	22.76	\$0	Programa	0	100.00	78.99	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$2,342,879	\$2,342,879	\$1,363,518	\$925,719	\$925,719	\$692,071	39.51	\$0	Programa	0	100.00	59.05	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,570,769	\$1,570,774	\$1,430,797	\$1,430,797	\$1,223,089	81.93	\$0	Programa	0	100.00	60.10	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1866

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR14130300207539	Glos Catast 13 / Civ/Ta Cacan	C-99	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130300207587	Glos Catast 13 / Cama Cacan	C-98	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130300207692	Sm Siglo Xxi Intervenciones Cubiertas 2013	C-95	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130300207724	Sm Siglo Xxi Capta 2013	C-94	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130300207757	Caravanas 2013 - Gastos De Operación	C-93	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S200 Caravanas de la Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130300217395	Centro De Las Bellas Artes Ujed Primera Etapa	2012-10	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	Educación
DUR14130300217622	Núcleo Universitario, G.P. Electrificación Y Red Eléctrica Exterior	S2013-38	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFED-UJED	Educación
DUR14130400273590	Colepita 2013	C-111	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130400273619	Sicalidad 2013	C-112	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S202 Sistema Integral de Calidad en Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130400273848	Forosa 2012-Clinica Para La Prevención De La Diabetes Mellitus, Durango -Equip-	O-187	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130400273883	Forosa 2013 - Adquisición De Vehículos Adaptados Para Programas De Grupos Vulnerables	O-186	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130400274047	Fortalecer La Calidad De Los Sed - Cessa-Ce Carlos Leon-Ce Tlahualilo-Equip-	O-1003	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	Salud
DUR14130400278711	Pavimentación De La Calle Clara Cordova Entre Domingo Loera Y Antorcha Campesana	13-05503 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	na	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social
DUR14130400280295	Escuela De Música, Conjunto A En Tres Niveles Torre De Cubículo De Estudio, Cubículos De Estudios Sonoramente Equipados, Servicios Sanitarios, Escaleras, Almacén	2010-3	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	Educación
DUR14130400280322	Escuela De Pintura Conjunto A, Tres Niveles Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado Y Taller De Serigrafía	2010-4	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	Educación
DUR14130400280441	Escuela De Pintura Conjunto A En 3 Niveles Taller De Dibujo, Taller De Pintura De Desnudo, Aula De Grabado, Taller De Serigrafía Salón Para Fotografía, Estudio Fotográfico Y Cuarto Oscuro	2011-4	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO	Educación
DUR14140100288749	Servicios Personales	1000	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1009 FAIS Educación Tecnológica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO	Educación

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin observacion
En Ejecución	2014	\$6,400,000	\$6,400,000	\$2,856,916	\$5,687,011	\$4,030,199	\$4,030,199	\$2,856,916	62.97	\$0	Programa	0	100.00	14.22	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$22,300,000	\$23,072,521	\$23,072,521	\$22,475,343	\$21,403,282	\$21,403,282	\$16,242,394	92.77	\$0	Programa	0	100.00	27.93	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$27,002,996	\$27,002,996	\$24,698,368	\$22,492,323	\$15,623,659	\$15,067,246	\$13,278,494	55.80	\$0	Programa	0	100.00	53.51	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$3,089,004	\$3,089,004	\$1,858,500	\$1,548,203	\$1,034,328	\$1,034,328	\$1,034,328	33.48	\$0	Programa	0	100.00	33.48	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,420,000	\$797,204	\$797,204	\$797,226	\$751,461	\$751,461	\$740,851	94.26	\$0	Programa	0	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$4,925,709	\$4,925,709	\$4,925,709	\$4,355,230	\$1,037,828	\$1,037,828	\$1,037,828	21.07	\$0	Escuela	22,036	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$2,961,000	\$2,961,000	\$2,961,000	\$2,817,394	\$2,679,072	\$2,679,072	\$2,679,072	90.48	\$0	Escuela	2,074	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$6,258,080	\$6,258,080	\$6,258,080	\$6,258,080	\$6,258,080	\$6,258,080	\$6,003,402	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$824,613	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$12,616,496	\$12,616,496	\$12,616,496	\$12,398,520	\$12,398,520	\$12,398,520	\$12,398,520	98.27	\$0	Programa	0	100.00	98.27	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$6,600,000	\$6,600,000	\$1,409,771	\$1,941,626	\$1,598,891	\$1,409,771	\$1,409,771	21.36	\$0	Programa	0	100.00	22.08	Financiera: / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2013	\$251,115	\$287,600	\$287,600	\$287,600	\$287,600	\$287,600	\$287,600	100.00	\$0	Metro Cuadrado	124	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$11,200,000	\$11,200,000	\$11,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	137	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$5,256,307	\$5,256,307	\$5,256,307	\$53,164	\$53,164	\$53,164	\$53,164	1.01	\$0	Escuela	137	100.00	1.01	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$2,271,209	\$2,271,209	\$2,271,209	\$2,271,209	\$2,271,209	\$2,271,209	\$2,271,209	100.00	\$0	Escuela	137	100.00	100.00	Financiera: LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN ESTA OBRA SON DE \$ 630.00 LOS CUALES AUN NO SE APLICAN / Fisica: / Registro:
En Ejecución	2014	\$3,101,703	\$3,101,703	\$3,101,703	\$16,542,853	\$16,542,853	\$16,542,853	\$16,542,853	53.50	\$0	Programa	150	100.00	53.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1866

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio					
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR14140100292082	Conc Hidra Calle Jesús Ortiz De Domínguez	001	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	
DUR14140100292110	Conc Hidra Calle Aquiles Sardan	002	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	
DUR14140100292128	Banquetas Pascuales	0113	Durango	Santiago Papasquiaro	Los Pascuales	Rural	Aportaciones Federales	1001 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	
DUR14140100292134	Conat De Cancha De Usos Múltiples Primaria Jose Revueltas Proy Especial	003	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Educación	
DUR14140100292170	Guarniciones Y Banquetas 24 De Febrero	0213	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	
DUR14140100292172	Construcción De Cancha De Usos Múlt Esc Prim Bruno Martínez	004	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Educación	
DUR14140100292185	Guarniciones Y Banquetas Calle Jazmin	0313	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	
DUR14140100292194	Obra Complementaria En Boulevard Heroico Colegio Militar Salda A Tepeshuames	0413	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	
DUR14140100292203	Rehabilitación De Puente En Ejido 10 De Abril 0513		Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Asistencia Social	
DUR14140100292231	Pav De Camino Favelas San Miguel De Papasquiaro Proy Especial	007	Durango	Santiago Papasquiaro	San Miguel de Papasquiaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	
DUR14140100292255	Gastos Indirectos 2014	008	Durango	Santiago Papasquiaro	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292467	Adquisición De Bomba Para Pazo De Agua Potable -	MGV-SC-01-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292495	Construcción De Red De Agua Potable -	MGV-SC-03-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292503	Construcción Red De Agua Potable -	MGV-SC-04-14	Durango	Guadalupe Victoria	Antonio Amaro (Saucillo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292524	Construcción Red De Agua Potable -	MGV-SC-05-14	Durango	Guadalupe Victoria	Santa Catalina de Siena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292531	Construcción De Red Agua Potable -	MGV-SC-06-14	Durango	Guadalupe Victoria	General Calisto Contreras (Colorada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292584	Construcción Red De Agua Potable -	MGV-SC-07-14	Durango	Guadalupe Victoria	General Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292606	Construcción De Red De Agua Potable -	MGV-SC-08-14	Durango	Guadalupe Victoria	José María Pino Suárez (Providencia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292615	Construcción De Red De Agua Potable -	MGV-SC-09-14	Durango	Guadalupe Victoria	José Guadalupe Rodríguez (Paraisito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292631	Construcción Red De Agua Potable -	MGV-SC-10-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Ramírez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,585,270	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$241,956	\$233,135	\$233,135	\$233,135	\$233,135	\$233,135	\$233,135	100.00	\$0	Obra	145	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$211,465	\$185,940	\$185,940	\$185,940	\$185,940	\$185,940	\$185,940	100.00	\$0	Obra	150	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$31,251	\$31,251	\$31,251	\$31,251	\$31,251	\$31,251	\$31,251	100.00	\$0	Obra	45	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$226,000	\$177,904	\$177,904	\$177,904	\$177,904	\$177,904	\$177,904	100.00	\$0	Cancha	360	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$50,589	\$50,589	\$50,589	\$50,589	\$50,589	\$50,589	\$50,589	100.00	\$0	Obra	95	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$240,000	\$185,921	\$185,921	\$185,921	\$185,921	\$185,921	\$185,921	100.00	\$0	Cancha	30	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$206,304	\$206,304	\$206,304	\$206,304	\$206,304	\$206,304	\$206,304	100.00	\$0	Obra	180	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,019,056	\$1,019,056	\$1,019,056	\$1,019,056	\$1,019,056	\$1,019,056	\$1,019,056	100.00	\$0	Obra	21,000	1.00	100.00	Financiera: La obra se ejecutó con recurso rebendado del ejercicio 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$703,382	\$703,382	\$703,382	\$703,382	\$703,382	\$703,382	\$703,382	100.00	\$0	Obra	600	1.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENDADO DEL EJ 2013 TERMINADA EN 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$5,100,914	\$5,100,914	\$4,500,000	\$4,184,506	\$4,184,506	\$4,184,506	\$4,184,506	82.03	\$0	Kilómetro	300	2.00	82.03	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,692,627	\$1,692,627	\$831,314	\$831,314	\$85,840	\$85,840	\$85,840	3.95	\$0	Informe	21,000	1.00	3.95	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$68,490	\$68,490	\$68,490	\$68,490	\$68,490	\$68,490	\$68,490	100.00	\$0	Pozo	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO EN PRIMER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$450,784	\$450,784	\$450,784	\$450,784	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$450,784	\$450,784	\$450,784	\$450,784	\$315,549	\$315,549	\$315,249	70.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$541,260	\$541,260	\$541,260	\$541,260	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$300,523	\$300,523	\$300,523	\$300,523	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$150,261	\$150,261	\$150,261	\$150,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$150,261	\$150,261	\$150,261	\$150,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$300,523	\$300,523	\$300,523	\$300,523	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$450,784	\$450,784	\$0	\$450,784	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$499,732	\$499,732	\$499,732	\$499,732	\$499,732	\$499,732	\$499,732	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% al CUMPLIR TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1850

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa	Fondo				
DUR00130200150020	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR14140100292779	Construcción Red De Drenaje.-	MGV-SD-01-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292788	Construcción Red De Drenaje.-	MGV-SD-02-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292800	Construcción De Red De Drenaje.-	MGV-SD-03-14	Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292823	Construcción Red De Drenaje.-	MGV-SD-04-14	Durango	Guadalupe Victoria	Antonio Amaro (Saucillo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292838	Construcción Red De Drenaje.-	MGV-SD-05-14	Durango	Guadalupe Victoria	Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292845	Construcción Red De Drenaje.-	MGV-SD-06-14	Durango	Guadalupe Victoria	General Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292863	Construcción De Pavimento Hidráulico.-	MGV-SD-07-14	Durango	Guadalupe Victoria	José María Pino Suárez (Providencia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292871	Construcción Red De Drenaje.-	MGV-SD-08-14	Durango	Guadalupe Victoria	José Guadalupe Rodríguez (Pefustas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100292963	Red De Alcantarillado Y Construcción Del Colector Mina (Col. El Refugio) Con Tubería De 24 Pulg. De Diam. En Gómez Palacio, Dgo	SC14-7001	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPA	Agua y saneamiento	
DUR14140100293119	Proyecto De Infraestructura Economica, Planta Tratadora De Aguas Residuales, San Ramon	SC14-7002	Durango	Gómez Palacio	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPA	Agua y saneamiento	
DUR14140100293528	Nivelación De Calles Con Motoconformadora.-	MGV-SE-01-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100293533	Adquisición De Luminarias Y Arbolantes.-	MGV-SE-02-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100293537	Construcción Dome En Cancha Usos Múltiples, Jardín De Niños Francisco Zarco.-	MGV-SJ-01-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100293549	Gastos Indirectos.-	MGV-U9-01-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe (Granja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100293557	Desarrollo Institucional.-	MGV-U9-02-14	Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	
DUR14140100293737	Construcción De Pisos Firmes Para Vivienda.-	MGV-SH-01-14	Durango	Guadalupe Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Vivienda	
DUR14140100293744	Construcción De Losas Para Vivienda.-	MGV-SH-02-14	Durango	Guadalupe Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Vivienda	
DUR14140100293686	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Benigno Rosas Col. Revolución	5-6040-6010-0005	Durango	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	
DUR14140100293690	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Leonides Guerrero	5-6040-6010-0007	Durango	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,569,270	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$487,191	\$487,191	\$0	\$487,191	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$660,796	\$660,796	\$0	\$660,796	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$246,546	\$246,546	\$246,546	\$246,546	\$73,964	\$73,964	\$73,964	30.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$487,191	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$487,191	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$487,191	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$246,546	\$246,546	\$246,546	\$246,546	\$73,964	\$73,964	\$73,964	30.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$487,191	\$146,157	\$146,157	\$146,157	30.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	100.00	\$0	Red de Distribución	5,000	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 5% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	70.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	70.00	\$0	Cancha	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$163,058	\$163,058	\$163,058	\$163,058	\$141,300	\$141,300	\$141,300	86.66	\$0	Acción	100	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$304,622	\$304,622	\$0	\$304,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$34,528	\$34,528	\$0	\$34,528	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,663,100	\$1,663,100	\$0	\$1,663,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$158,776	\$158,776	\$157,057	\$157,057	\$157,057	\$157,057	\$157,057	99.92	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGAR RETENCIONES POR ADMINISTRACIÓN / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE SOLO FALTA HACER EL ENTERO SOLO FALTA PAGO DE RETENCIONES DE OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA CERRARLA FINANCIERAMENTE
En Ejecución	2014	\$91,600	\$95,000	\$92,057	\$95,000	\$92,057	\$92,057	\$92,057	97.86	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR RETENCIONES POR ADMINISTRACIÓN / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE SOLO FALTA HACER EL ENTERO DE LAS RETENCIONES PARA CERRARLA FINANCIERAMENTE

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1888

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio				
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos		
DUR14140100293901	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Prolongación Vicente Guerrero	5-6040-6010-0008	Durango	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización		
DUR14140100293903	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Rodolfo Flores 1a Etapa	5-6040-6010-0011	Durango	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización		
DUR14140100293908	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Emeterio Talavera	5-6040-6010-0012	Durango	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización		
DUR14140100293910	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Constitución Col. Revolución.	5-6040-6010-0013	Durango	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización		
DUR14140100293912	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Marcelino Rueda Col. Revolución.	5-6040-6010-0015	Durango	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización		
DUR14140100293914	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Francisco Villa Col. J. Gpe	5-6040-6010-0018	Durango	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización		
DUR14140100294869	Construcción Del Colector Tramo De Blvd. Rebofo Acosta (Entre 1a Etapa	SC14-7004	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPA	Agua y saneamiento		
DUR14140100294961	Programa De Mantenimiento Agua Y Saneamiento, Equipamiento E Implementación De Acciones Para La Eficiencia En Las Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable (I Etapa)	SC14-7005	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIDEAPA	Agua y saneamiento		
DUR14140100295134	Jardín De Niños Francisco Gabillondo Solar	SJ14-7001	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación		
DUR14140100295182	Jardín De Niños Lee De Forest	SJ14-7002	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación		
DUR14140100295258	Jardín De Niños Benito Juárez	SJ14-7003	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación		
DUR14140100295385	Jardín De Niños Mano Amiga	SJ14-7005	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación		
DUR14140100295425	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	022CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECESP	Otros Proyectos		
DUR14140100295427	Jardín De Niños Gabriela Mistral	SJ14-7006	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación		
DUR14140100295441	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Usca)	024CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECESP	Otros Proyectos		
DUR14140100295451	Jardín De Niños Pdr. Adolfo Lopez Mateos	SJ14-7007	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación		
DUR14140100295458	Huella Ballística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Iba/Elrace)	026CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Huella ballística y rastreo computarizado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECESP	Otros Proyectos		
DUR14140100295464	Jardín De Niños Rosano Vera Peñabaz	SJ14-7008	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación		
DUR14140100295468	Centro De Justicia Para Mujeres	027CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECESP	Otros Proyectos		

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$109,017	\$109,017	\$109,017	\$109,017	\$66,263	\$66,263	\$66,263	60.78	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y OPERANDO ADECUADAMENTE SOLO FALTA FINQUITAR FINANCIERAMENTE FALTA DE PAGO DE MATERIALES, ESTA OBRA SE EJECUTO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
En Ejecución	2014	\$314,101	\$328,050	\$328,050	\$328,050	\$328,050	\$328,050	\$328,050	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	100.00	Financiera: SOLO FALTA PAGO DE RETENCIONES / Física: TERMINADO FISCAMENTE Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE Y OPERANDO ADECUADAMENTE SOLO FALTA EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR ADMINISTRACIÓN PARA CERRARLA FINANCIERAMENTE
En Ejecución	2014	\$104,247	\$104,247	\$39,978	\$39,978	\$39,978	\$39,978	\$39,978	38.35	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FALTA EL PAGO DE MATERIALES / Física: OBRA EN PROCESO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL / Registro: OBRA EN PROCESO EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
En Ejecución	2014	\$2,032,381	\$2,032,381	\$274,216	\$274,216	\$274,216	\$274,216	\$274,216	13.49	\$0	M2, Concreto hidráulico	150	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL / Registro: OBRA EN PROCESO EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
En Ejecución	2014	\$100,000	\$158,776	\$36,162	\$158,776	\$36,162	\$36,162	\$36,162	22.78	\$0	M2, Concreto hidráulico	250	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
En Ejecución	2014	\$441,000	\$441,000	\$441,000	\$441,000	\$441,000	\$441,000	\$441,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	180	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERA ADECUADAMENTE
En Ejecución	2014	\$2,875,000	\$2,875,000	\$2,875,000	\$2,875,000	\$2,875,000	\$2,875,000	\$2,875,000	100.00	\$0	Red de Distribución	8,000	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE CON UN 15% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$3,092,053	\$3,092,053	\$3,092,053	\$3,092,053	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	15,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Aula	210	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Aula	160	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE CON UN 75% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Aula	182	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE CON UN 70% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Acción	150	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE CON UN 70% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro
En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Aula	133	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISCAMENTE CON UN 75% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,790,400	\$1,790,400	\$1,790,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	50.00	\$0	Aula	165	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISCAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,122,368	\$1,122,368	\$1,122,368	\$325,358	\$325,358	\$325,358	\$325,358	29.99	\$0	-1	0	100.00	29.99	Financiera: / Física: / Registro
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	50.00	\$0	Aula	122	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISCAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$6,590,378	\$6,590,378	\$6,590,378	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1889

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR14140100295472	Nuevo Sistema De Justicia Penal	028CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECESP	Otros Proyectos
DUR14140100295473	Jardín De Niños Pipila	SJ14-7009	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100295483	Jardín De Niños Juan Ruiz De Alarcón	SJ14-7010	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100295533	Jardín De Niños Ignacio López Rayón	SJ14-7011	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100295546	Jardín De Niños Jean Henry Durant	SJ14-7012	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100296108	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	029CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECESP	Otros Proyectos
DUR14140100296113	Red Nacional De Telecomunicaciones	030CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECESP	Otros Proyectos
DUR14140100296124	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	031CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECESP	Otros Proyectos
DUR14140100296136	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	033CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECESP	Otros Proyectos
DUR14140100296140	Genética Forense	034CESP	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECESP	Otros Proyectos
DUR14140100296200	Jardín De Niños Francisco Sarabia	SJ14-7013	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100296562	Escuela Primaria Juan Escutia	SJ14-7014	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100296613	Escuela Primaria Constitución De 1917 T.V.	SJ14-7015	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100296660	Escuela Primaria Doña Josefa Ortiz De Domínguez	SJ14-7016	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100296724	Escuela Primaria Felipe Angeles	SJ14-7017	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100296791	Escuela Primaria Manuel Chaires	SJ14-7018	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100296825	Escuela Primaria Solidaridad	SJ14-7019	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100296910	Escuela Primaria Martín Castillo Najera	SJ14-7020	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100296955	Escuela Primaria Andrés Bello Quintana Roo	SJ14-7021	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,568,270	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Flaca: SIN OBSERVACIÓN / Registro: en observación
En Ejecución	2014	\$56,283,419	\$56,283,419	\$56,283,419	\$40,200	\$40,200	\$40,200	\$40,200	0.07	\$0	-1	0	100.00	0.07	Financiera / Flaca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Aula	263	100.00	75.00	Financiera / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Aula	155	100.00	75.00	Financiera / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Aula	170	100.00	70.00	Financiera / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Servicio	92	100.00	75.00	Financiera / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$5,226,800	\$5,226,800	\$5,226,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera / Flaca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$12,985,957	\$12,985,957	\$12,985,957	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera / Flaca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$585,500	\$585,500	\$585,500	\$83,000	\$83,000	\$83,000	\$83,000	14.18	\$0	-1	0	100.00	14.18	Financiera / Flaca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Flaca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$996,653	\$996,653	\$996,653	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Flaca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Servicio	104	100.00	70.00	Financiera / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE.
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	50.00	\$0	Aula	292	100.00	50.00	Financiera / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	50.00	\$0	Servicio	130	100.00	50.00	Financiera / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Servicio	175	100.00	75.00	Financiera / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Aula	280	100.00	70.00	Financiera / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	100.00	\$0	Aula	243	100.00	70.00	Financiera / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Aula	190	100.00	78.00	Financiera / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 78% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$32,500	\$32,500	\$32,500	50.00	\$0	Servicio	185	100.00	50.00	Financiera / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE.
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Aula	312	100.00	80.00	Financiera / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1888

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Convenio	Convenio - Específico			
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR14140100280977	Ampliación De Red De Alcantarillado	001	Durango	Canelas	Canelas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de Obras Públicas Municipales	Agua y saneamiento
DUR14140100296950	Escuela Primaria Durango	SJ14-7022	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100297189	Escuela Primaria Mexico	SJ14-7023	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100297218	Escuela Primaria Jose Rebollo Acosta	SJ14-7024	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100297373	Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez T.M.	SJ14-7026	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100297453	Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	SJ14-7027	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100297519	Escuela Primaria Benito Juárez T.M.	SJ14-7028	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100297747	Escuela Primaria Niños Heroes T.V.	SJ14-7029	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100297793	Escuela Primaria Año De Francisco Villa	SJ14-7030	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100297826	Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta	SJ14-7031	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100297843	Escuela Primaria Guadalupe Victoria T.V.	SJ14-7032	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100297867	Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano T.M.	SJ14-7033	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100298187	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De Los Gatos	002	Durango	Tamazula	Los Gatos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de Obras Públicas	Urbanización
DUR14140100298236	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Rancho Escondido	004	Durango	Tamazula	Rancho Escondido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de Obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR14140100298252	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Rosita	005	Durango	Tamazula	La Rosita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR14140100298260	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En El Salto	006	Durango	Tamazula	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR14140100298275	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Ocos Bravos	007	Durango	Tamazula	Ocos Bravos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR14140100298286	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Primaria De El Carrizal	008	Durango	Tamazula	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento - Dirección de obras Públicas Municipales	Urbanización
DUR14140100298536	Aj1 Proyecto De Medicina Comunitaria	Aj1	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Distrito Federal	4 Gobernación		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD		Otros Proyectos

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Fisico		% Avance Acumulado	Observaciones
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Fisica: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$119,027	\$119,027	\$119,027	\$119,027	\$119,027	\$119,027	\$119,027	100.00	\$0	Metro Lineal	880	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: OBRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERA ADECUADAMENTE
En Ejecución	2014	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Aula	185	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Aula	190	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	50.00	\$0	Aula	172	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Aula	220	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	50.00	\$0	Aula	260	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$50,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	50.00	\$0	Mobiliario	350	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Aula	130	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Mobiliario	170	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Aula	200	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	50.00	\$0	Servicio	185	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	50.00	\$0	Aula	182	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$576,539	\$576,539	\$576,539	\$576,539	\$576,539	\$576,539	\$576,539	100.00	\$0	Poste	187	100.00	100.00	Financiera: terminada y operando / Fisica: terminada y operando / Registro: obra terminada y operando
En Ejecución	2014	\$214,458	\$214,458	\$214,458	\$214,458	\$214,458	\$214,458	\$214,458	100.00	\$0	Poste	154	100.00	100.00	Financiera: terminada y operando / Fisica: terminada y operando / Registro: obra terminada y operando
En Ejecución	2014	\$242,562	\$242,562	\$242,562	\$242,562	\$242,562	\$242,562	\$242,562	100.00	\$0	Poste	69	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada totalmente / Registro: Obra terminada solo falta conexión por CFE
En Ejecución	2014	\$744,761	\$744,761	\$744,761	\$744,761	\$744,761	\$744,761	\$744,761	100.00	\$0	Poste	56	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Obra terminada solo falta conexión por parte de CFE para ser puesta en operación
En Ejecución	2014	\$1,006,585	\$1,006,585	\$1,006,585	\$1,006,585	\$1,006,585	\$1,006,585	\$1,006,585	100.00	\$0	Poste	208	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: Obra terminada solo falta conexión por parte de CFE para ser puesta en operación
En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$123,830	\$123,830	\$123,830	77.48	\$0	Metro Cuadrado	25	100.00	77.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso ejecutada por administración municipal / Registro: obra en proceso
En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Fisica: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Total: 1866

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR14140100298546	AJ2 Proyecto De Cultura De Legalidad	AJ2	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	Otros Proyectos	
DUR14140100298554	AJ3 Programa Apoyo Preventivo A Mujeres	AJ3	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	Otros Proyectos	
DUR14140100298556	AJ4 Proyectos Productivos	AJ4	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	
DUR14140100298586	BJ1 Evaluacion De Control Y Confianza	BJ1	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	Otros Proyectos	
DUR14140100298594	CJP1 Evaluacion Del Desempeño	CJP1	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	Otros Proyectos	
DUR14140100298604	CJP2 Evaluacion De Habilidades Y Destrezas	CJP2	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	Otros Proyectos	
DUR14140100298611	CJP3 Formacion Inicial	CJP3	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	Otros Proyectos	
DUR14140100298618	CJP4 Difusion Externa Del Servicio Profesional De Carrera	CJP4	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	Otros Proyectos	
DUR14140100298628	CJP5 Difusion Interna Del Servicio Profesional De Carrera	CJP5	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	Otros Proyectos	
DUR14140100298639	CJE1 Uniformes	CJE1	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	Otros Proyectos	
DUR14140100298646	CJI1 Comandancia De Seguridad Publica Municipal	CJI1	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	Otros Proyectos	
DUR14140100298660	DJ1 Equipo De Computo	DJ1	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	Otros Proyectos	
DUR14140100298457	Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	SJ14-7034	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100298463	Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	SJ14-7035	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100298472	Escuela Primaria Jose Santos Valdez	SJ14-7036	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100298477	Escuela Primaria Independencia T.V.	SJ14-7037	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100298484	Escuela Secundaria Venustiano Carranza	SJ14-7038	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100298489	Escuela Secundaria Tecnica No. 60	SJ14-7039	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100298503	Escuela Secundaria Jose Venustiano	SJ14-7040	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero				% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual			
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	100.00	\$0	Pago	0	3.00		100.00	Financiera SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00		0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Física: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00		0.00	Financiera / Física: / Registro: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00		0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO PROYECTO / Física: NO SE HA INICIADO PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00		0.00	Financiera: CONTRATO / Física: CONTRATO / Registro: CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$37,500	\$37,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00		0.00	Financiera: CONTRATO / Física: / Registro: CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$187,500	\$187,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00		0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO PROYECTO / Física: NO SE HA INICIADO PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,505,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00		0.00	Financiera: CONTRATO / Física: CONTRATO / Registro: CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00		0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Física: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00		0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Física: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00		0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO. SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$3782.50 / Física: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO. SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$3782.50 / Registro: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$3782.50
En Ejecución	2014	\$2,015,000	\$2,015,000	\$2,015,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00		0.00	Financiera: CONTRATO / Física: CONTRATO / Registro: CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00		0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Física: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO / Registro: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	50.00	\$0	Aula	148	100.00		50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	50.00	\$0	Aula	450	100.00		50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Aula	205	100.00		80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	50.00	\$0	Aula	260	100.00		50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Aula	450	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y 75% DE AVANCE FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Aula	480	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y AL 75% DE AVANCE FÍSICO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Aula	230	100.00		50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANITO FINANCIERAMENTE COMO FÍSICAMENTE AL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1989

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio					
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR14140100289574	Escuela Secundaria Técnica No. 20	SJ14-7041	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100289583	Escuela Secundaria Santiago Lavín Cuadra	SJ14-7042	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100289589	Escuela Secundaria General Heroes Anónimos	SJ14-7043	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100289596	Escuela Secundaria Gral. Centenario De La Rev. Mexicana	SJ14-7044	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100289610	Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero	SJ14-7046	Durango	Gómez Palacio	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100289652	Jardín De Niños Mariano Azuela	SJ14-7047	Durango	Gómez Palacio	Buendía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100289661	Jardín De Niños Jacobo Gálvez	SJ14-7048	Durango	Gómez Palacio	Numancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100289671	Proyectos De Inversión Y Prestación De Servicios Tramo: Amado Nervo - La Villa De San Atanogenes; 28 Kms	PIPS 2014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOPE	Transportes y vialidades	
DUR14140100289679	Jardín De Niños Benito Juárez	SJ14-7049	Durango	Gómez Palacio	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100289683	Proyectos De Inversión Y Prestación De Servicios Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms	PIPS 2014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOPE	Transportes y vialidades	
DUR14140100289690	Jardín De Niños Horacio Rentería Rocha	SJ14-7050	Durango	Gómez Palacio	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100289697	Jardín De Niños Jacobo Gálvez	SJ14-7051	Durango	Gómez Palacio	Eureka de Media Luna (Eureka)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100289702	Proyectos De Inversión Y Prestación De Servicios Tramo: San Juan Del Río - Francisco I Madero; 50.9 Kms	PIPS 2014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOPE	Transportes y vialidades	
DUR14140100289705	Proyectos De Inversión Y Prestación De Servicios Tramo: Vicente Guerrero - Suchil Limite De Estado; 16 Kms	PIPS 2014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOPE	Transportes y vialidades	
DUR14140100289716	Proyectos De Inversión Y Prestación De Servicios Tramo: Vergeal - Chimal Bithringham; 26 Kms	PIPS 2014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOPE	Transportes y vialidades	
DUR14140100289718	Jardín De Niños Emiliano Zapata	SJ14-7052	Durango	Gómez Palacio	Villa Gregorio García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100289723	Proyectos De Inversión Y Prestación De Servicios Tramo: 21 De Marzo - San Jacinto - Juan E. García; 9 Kms	PIPS 2014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOPE	Transportes y vialidades	
DUR14140100289726	Proyectos De Inversión Y Prestación De Servicios Tramo: Ferreira - Pilar De Zaragoza; 9.5 Kms	PIPS 2014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOPE	Transportes y vialidades	
DUR14140100289729	Proyectos De Inversión Y Prestación De Servicios Tramo: Santa María Del Oro - Chínega De Escobar; 67.2 Kms	PIPS 2014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOPE	Transportes y vialidades	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera / SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$17,500	\$17,500	\$17,500	50.00	\$0	Aula	1,521	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$12,500	\$12,500	\$12,500	50.00	\$0	Aula	290	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$97,000	\$97,000	\$97,000	\$97,000	\$48,500	\$48,500	\$48,500	50.00	\$0	Sistema	700	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE.
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	50.00	\$0	Aula	100	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Servicio	100	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 70% DE AVANCE FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Aula	40	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 75% DE AVANCE FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	50.00	\$0	Aula	20	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$21,395,522	\$21,395,522	\$21,395,522	\$21,395,522	\$7,036,087	\$7,036,087	\$7,036,087	32.89	\$0	Supervisión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$7,500	\$7,500	\$7,500	50.00	\$0	Aula	35	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$47,375,798	\$47,375,798	\$47,375,798	\$47,375,798	\$15,579,908	\$15,579,908	\$15,579,908	32.89	\$0	Supervisión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Aula	60	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 75% DE AVANCE FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	50.00	\$0	Aula	15	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$43,478,757	\$43,478,757	\$43,478,757	\$43,478,757	\$14,298,335	\$14,298,335	\$14,298,335	32.89	\$0	Supervisión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$12,226,012	\$12,226,012	\$12,226,012	\$12,226,012	\$4,020,621	\$4,020,621	\$4,020,621	32.89	\$0	Supervisión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$19,867,270	\$19,867,270	\$19,867,270	\$19,867,270	\$6,533,510	\$6,533,510	\$6,533,510	32.89	\$0	Supervisión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	50.00	\$0	Aula	80	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$6,877,132	\$6,877,132	\$6,877,132	\$6,877,132	\$2,261,600	\$2,261,600	\$2,261,600	32.89	\$0	Supervisión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$7,335,697	\$7,335,697	\$7,335,697	\$7,335,697	\$2,412,373	\$2,412,373	\$2,412,373	32.89	\$0	Supervisión	7,335,697	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
En Ejecución	2014	\$21,340,252	\$21,340,252	\$21,340,252	\$21,340,252	\$12,888,010	\$12,888,010	\$12,888,010	32.89	\$0	Supervisión	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1000

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-8120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR14140100289731	Proyectos De Inversión Y Prestación De Servicios Tramo: Villa Unión - La Joya - Vicente Guerrero, 31 Kms	PIPS 2014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR14140100289735	Proyectos De Inversión Y Prestación De Servicios Tramo: Villa Unión - La Joya - Vicente Guerrero, 31 Kms	PIPS 2014	Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECOPE	Transportes y vialidades
DUR14140100289943	Jardín De Niños Ma. Enriqueta	SJ14-7053	Durango	Gómez Palacio	San Felipe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100289952	Jardín De Niños Francisco I. Madero	SJ14-7054	Durango	Gómez Palacio	El Compiás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100289966	Jardín De Niños Ricardo Flores Magón	SJ14-7055	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100289978	Jardín De Niños Lazaro Cardenas	SJ14-7056	Durango	Gómez Palacio	Manda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100289987	Jardín De Niños Alfonso Cravioto	SJ14-7057	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100289992	Jardín De Niños Armando García Nuñez	SJ14-7058	Durango	Gómez Palacio	Glorieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100300004	Jardín De Niños Juan De La Barrera	SJ14-7059	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100300105	Jardín De Niños 16 De Septiembre	SJ14-7060	Durango	Gómez Palacio	Pastor Rouak	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100300109	Jardín De Niños Adela Ayala	SJ14-7061	Durango	Gómez Palacio	El Carito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100300118	Jardín De Niños María Curie	SJ14-7062	Durango	Gómez Palacio	Poanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100300122	Jardín De Niños Dante Alighieri	SJ14-7063	Durango	Gómez Palacio	San José de Vifredo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100300130	Jardín De Niños Bernardo De Balbuena	SJ14-7064	Durango	Gómez Palacio	Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100300135	Jardín De Niños Pedro Calderon De La Barca	SJ14-7065	Durango	Gómez Palacio	Brittingham	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100300147	Jardín De Niños Durango	SJ14-7066	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100300159	Escuela Primaria 1 De Mayo	SJ14-7067	Durango	Gómez Palacio	Arcinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100300782	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Loma Bonita Y Las Maravillas	20141	Durango	Poanas	San Atencio Genes (La Villa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS	Agua y saneamiento
DUR14140100300792	Escuela Primaria Lazaro Cardenas T M	SJ14-7068	Durango	Gómez Palacio	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación

Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$16,046,641	\$16,046,641	\$16,046,641	\$16,046,641	\$5,277,065	\$5,277,065	\$5,277,065	32.89	\$0	Supervisión	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$23,687,899	\$23,687,899	\$23,687,899	\$23,687,899	\$7,789,954	\$7,789,954	\$7,789,954	32.89	\$0	Supervisión	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	50.00	\$0	Aula	112	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	50.00	\$0	Aula	60	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	50.00	\$0	Aula	25	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Aula	20	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 70% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Servicio	60	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 75% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$12,500	\$12,500	\$12,500	50.00	\$0	Servicio	45	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	100.00	\$0	Servicio	80	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 80% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$12,500	\$12,500	\$12,500	50.00	\$0	Aula	148	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	50.00	\$0	Aula	70	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE.
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Aula	20	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 70% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	50.00	\$0	Servicio	90	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	50.00	\$0	Aula	25	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Aula	80	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 60% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	50.00	\$0	Aula	85	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Aula	165	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$171,798	\$171,798	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Aula	170	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1998

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR14140100300825	Escuela Primaria Francisco I. Madero	SJ14-7069	Durango	Gómez Palacio	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100300828	Ampliación De Red Eléctrica A Un Costado De La Odega De La Conasaup	20142	Durango	Poanas	Villa Unión	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS	Urbanización
DUR14140100300849	Escuela Primaria Alma Campesina	SJ14-7070	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100300883	Escuela Primaria America	SJ14-7071	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100300884	Ampliación De Red Eléctrica Colonia El Refugio	20143	Durango	Poanas	Villa Unión	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE POANAS	Urbanización
DUR14140100301049	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Clara Cordova Entre Calle Domingo Loera Y Antorcha Campesina	13/05505 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento
DUR14140100301093	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle 20 De Noviembre Entre Arroyo Seco Y Luis Donaldo Colosio	13/05512 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento
DUR14140100301253	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Calle 20 De Noviembre Entre Calle Domingo Loera Y Antorcha Campesina	13/05513 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento
DUR14140100301268	Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio	SJ14-7073	Durango	Gómez Palacio	Nuevo Barro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100301349	Escuela Primaria 6 De Noviembre	SJ14-7074	Durango	Gómez Palacio	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100301382	Escuela Primaria Benito Juarez	SJ14-7075	Durango	Gómez Palacio	San Roque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100301396	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Calle Durango Nuevo	13/05515 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
DUR14140100301445	Suministro Y Colocación De Luminarias En La Calle Valentin Hernández No. 528 Entre Calle Dorados De Villa Y Ave. División Del Norte	13/05516 CP	Durango	Durango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social
DUR14140100301452	Escuela Primaria Gral. Lazaro Cardenas Del Rio	SJ14-7076	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100301486	Escuela Primaria Miguel Hidalgo	SJ14-7077	Durango	Gómez Palacio	Glosta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100301502	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarte De 4x4 En La Col. El Refugio De Gomez Palacio Dgo	SH14-013	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100301553	Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	SJ14-7078	Durango	Gómez Palacio	Escuela de Medea Luna (Eureka)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100301568	Mejoramiento De Vivienda En La Col. Miguel De La Madrid De Gomez Palacio, Dgo	SH14-011	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100301587	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Escaleras Col. Altavizaje En El Salto	se1	Durango	Pueblo Nuevo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Parqueamiento	Asistencia Social

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado							Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096		\$163,096	\$163,096	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000		\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Aula	155	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$33,365	\$33,365	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000		\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Aula	80	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000		\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Aula	95	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$50,643	\$50,643	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$5,644	\$2,818	\$2,818	\$2,818	\$2,818		\$2,818	\$2,818	100.00	\$0	Tomas Domiciliarias	100	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2013	\$123,408	\$123,408	\$123,408	\$123,408	\$37,018		\$37,018	\$37,018	30.00	\$0	Tomas Domiciliarias	290	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2013	\$556,967	\$556,967	\$556,967	\$556,967	\$166,740		\$166,740	\$166,740	29.94	\$0	Obra	100	100.00	97.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000		\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Aula	42	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000		\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Aula	42	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 65% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$20,000		\$20,000	\$20,000	50.00	\$0	Servicio	151	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2013	\$52,079	\$50,917	\$50,917	\$50,917	\$50,917		\$50,917	\$50,917	100.00	\$0	Luminaria	441	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 - LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2013	\$11,143	\$10,881	\$10,881	\$10,881	\$10,881		\$10,881	\$10,881	100.00	\$0	Luminaria	94	100.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$12,500		\$12,500	\$12,500	50.00	\$0	Aula	142	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500		\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Servicio	95	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000		\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Aula	163	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0		\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$224,337		\$224,337	\$224,337	80.12	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,500	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1988

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto				
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR14140100301616	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Centro De Gomez Palacio, Dgo	SH14-005	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
DUR14140100301664	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Santa Rosa	SH14-018	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
DUR14140100301667	Escuela Primaria Benito Juarez	SJ14-7079	Durango	Gómez Palacio	Pastor Rouaix	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100301728	Escuela Primaria Leona Vicario	SJ14-7080	Durango	Gómez Palacio	Huítón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100301750	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional 4x4 En La Col. Miguel Hidalgo De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-012	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
DUR14140100301816	Construcción De Escaleras Y Banquetas Calle Revolución En Col. Plutarco Elias Calles En Elsalto		Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Asistencia Social	
DUR14140100301828	Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	SJ14-7081	Durango	Gómez Palacio	Eureka de Media Luna (Eureka)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100301853	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Nuevo Refugio De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-015	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
DUR14140100301871	Escuela Primaria 7 De Junio	SJ14-7082	Durango	Gómez Palacio	Brittingham	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100301918	Alumbrado Público Cobertura Municipal	se5	Durango	Pueblo Nuevo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Asistencia Social	
DUR14140100301945	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional Cuarto De 4x4 En El Poblado San Felipe De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-022	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
DUR14140100302003	Escuela Primaria 5 De Febrero	SJ14-7083	Durango	Gómez Palacio	El Retoño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100302051	Constr. De Pavimento En Col. Centro En La Ciudad	se8	Durango	Pueblo Nuevo	La Ciudad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Asistencia Social	
DUR14140100302063	Escuela Primaria Conquista Proletaria	SJ14-7084	Durango	Gómez Palacio	Poanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100302077	Construcción De Pavimento En Col. Jardines En El Salto	se9	Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Asistencia Social	
DUR14140100302104	Construcción De Pavimento En Arroyo El Salto	se10	Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Asistencia Social	
DUR14140100302106	Escuela Primaria Futuro	SJ14-7085	Durango	Gómez Palacio	Cuadro de Diciembre (Segundo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100302123	Construcción De Pavimento Calle La Corregidora En La Col. Insurgentes	se11	Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Asistencia Social	
DUR14140100302150	Construcción De Pavimento En Calle Principal En El Mil Diez	se12	Durango	Pueblo Nuevo	El Mil Diez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Asistencia Social	
DUR14140100302186	Escuela Primaria Miguel Hidalgo	SJ14-7086	Durango	Gómez Palacio	Las Macías	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100302194	Ampliación De Línea Eléctrica En Coyotes	se13	Durango	Pueblo Nuevo	Estación Coyotes (José María Morales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Asistencia Social	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$70,400	\$73,100	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	15	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,100	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$17,500	\$17,500	\$17,500	50.00	\$0	Aula	155	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	50.00	\$0	Aula	122	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,100	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$321,631	\$321,631	\$321,631	\$321,631	\$321,631	\$321,631	\$321,631	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	50.00	\$0	Aula	104	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,100	\$70,400	\$70,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	50.00	\$0	Aula	80	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$369,572	\$369,572	\$369,572	95.99	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	21,793	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	30	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	50.00	\$0	Aula	72	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,560	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Aula	70	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	500	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro
En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro
En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Aula	66	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 85% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro
En Ejecución	2014	\$2,391,360	\$2,391,360	\$2,391,360	\$2,391,360	\$2,369,682	\$2,369,682	\$2,369,682	99.09	\$0	M2, Concreto hidráulico	728	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Aula	80	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FÍSICAMENTE CON UN 80% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$280,000	\$190,207	\$190,207	\$190,207	\$190,207	\$190,207	\$190,207	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	593	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1800

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto	Entidad Federativa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR14140100302220	Ampliación De Línea Eléctrica En Las Adjuntas	eg2	Durango	Pueblo Nuevo	Las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Asistencia Social	
DUR14140100302294	Mejoramiento De Vivienda Cobertura Municipal	h1	Durango	Pueblo Nuevo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Asistencia Social	
DUR14140100302318	Aportación Al Programa De Desarrollo Institucional A La Contraloría	u9-1	Durango	Pueblo Nuevo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Asistencia Social	
DUR14140100302345	Gastos Indirectos Al Municipio	u9-2	Durango	Pueblo Nuevo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Asistencia Social	
DUR14140100302372	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Estación Noé En El Mpio De Gómez Palacio	SH14-024	Durango	Gómez Palacio	Estación Noé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
DUR14140100302444	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De San José De Viedo De Gómez Palacio, Dgo.	SH14-025	Durango	Gómez Palacio	San José de Viedo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
DUR14140100302448	Escuela Primaria Miguel Hidalgo	SJ14-7087	Durango	Gómez Palacio	Buendía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100302467	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Santa Cruz Luján De Gómez Palacio, Dgo.	SH14-023	Durango	Gómez Palacio	Santa Cruz Luján	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
DUR14140100302490	Escuela Primaria Gral. Gregorio A. García	SJ14-7088	Durango	Gómez Palacio	Villa Gregorio García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100302540	Escuela Primaria Plan De Ayala	SJ14-7089	Durango	Gómez Palacio	La Plata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100302598	Escuela Primaria 18 De Marzo	SJ14-7090	Durango	Gómez Palacio	Veneza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100302632	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Veneza De Gómez Palacio, Dgo.	SH14-026	Durango	Gómez Palacio	Veneza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
DUR14140100302635	Escuela Primaria Redencion	SJ14-7091	Durango	Gómez Palacio	Noé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100302654	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De Birmingham De Gómez Palacio, Dgo.	SH14-027	Durango	Gómez Palacio	Birmingham	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
DUR14140100302688	Escuela Primaria Redencion	SJ14-7092	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100302745	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado De El Quemado De Gómez Palacio, Dgo.	SH14-025	Durango	Gómez Palacio	El Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
DUR14140100302770	Escuela Primaria 17 De Junio	SJ14-7093	Durango	Gómez Palacio	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100302807	Escuela Primaria Sentimientos De La Nación	SJ14-7094	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100302828	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Ejido Esmeralda De Gómez Palacio, Dgo.	SH14-029	Durango	Gómez Palacio	Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
DUR14140100302830	Escuela Primaria Libertad Y Progreso	SJ14-7095	Durango	Gómez Palacio	Fladella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	
DUR14140100302847	Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional De 4x4 En El Poblado La Tehuca De Gómez Palacio, Dgo.	SH14-030	Durango	Gómez Palacio	La Tehuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	

Estado	Ciclo Presupuesto	Presupuesto	Modificado	Resumen (proyectado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Restingro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
En Ejecución	2014	\$8,589,270	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088	\$163,088	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Flaca: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$200,000	\$289,783	\$289,783	\$289,783	\$289,783	\$289,783	\$289,783	100.00	\$0	ML Cable (línea de conexión)	264	100.00	100.00	Financiera: / Flaca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,430,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$799,993	\$799,993	\$799,993	\$799,993	80.00	\$0	Vivienda	2,000	100.00	80.00	Financiera: / Flaca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$918,241	\$918,241	\$918,241	\$32,917	\$32,917	\$32,917	\$32,917	3.58	\$0	Proyecto	20	100.00	4.00	Financiera: / Flaca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$1,377,362	\$1,377,362	\$1,377,362	\$620,905	\$620,905	\$620,905	\$620,905	45.08	\$0	Proyecto	20	100.00	45.00	Financiera: / Flaca: / Registro:
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Flaca: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$146,200	\$146,200	\$146,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	20	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Flaca: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Aula	115	100.00	75.00	Financiera: / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$109,650	\$109,650	\$109,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	15	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Flaca: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	50.00	\$0	Servicio	115	100.00	50.00	Financiera: / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$7,500	\$7,500	\$7,500	50.00	\$0	Aula	70	100.00	75.00	Financiera: / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 75% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Mobiliario	152	100.00	70.00	Financiera: / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% Y FISICAMENTE CON UN 70% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,100	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Flaca: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	50.00	\$0	Servicio	95	100.00	50.00	Financiera: / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Flaca: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	50.00	\$0	Servicio	64	100.00	50.00	Financiera: / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$694,450	\$694,450	\$694,450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	95	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Flaca: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	50.00	\$0	Servicio	55	100.00	50.00	Financiera: / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	50.00	\$0	Servicio	60	100.00	50.00	Financiera: / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$109,650	\$109,650	\$109,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	15	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Flaca: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	50.00	\$0	Aula	50	100.00	80.00	Financiera: / Flaca: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FISICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$38,650	\$38,650	\$38,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Flaca: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1888

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR100130200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR14140100302886	Escuela Primaria Ricardo Flores Magón	5J14-7086	Durango	Gómez Palacio	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100302900	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional De 4x4 En El Poblado De Reforma De Gomez SH14-032 Palacio, Dgo.		Durango	Gómez Palacio	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INMUVI	Vivienda
DUR14140100302917	Escuela Primaria Pedro Sandoval	5J14-7097	Durango	Gómez Palacio	Arturo Martínez Adams	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100302933	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional De 4x4 En El Poblado De La Flor De Gomez Palacio, Dgo.		Durango	Gómez Palacio	La Flor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INMUVI	Vivienda
DUR14140100302947	Escuela Primaria 29 De Octubre	5J14-7088	Durango	Gómez Palacio	El Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100303002	Gastos Indirectos	001 2014	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos
DUR14140100303031	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional De 4x4 En El Poblado Puente La Tormenta De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-034	Durango	Gómez Palacio	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INMUVI	Vivienda
DUR14140100303039	Desarrollo Institucional	002	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos
DUR14140100303045	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional De 4x4 En El Poblado De Los Angeles De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-035	Durango	Gómez Palacio	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INMUVI	Vivienda
DUR14140100303088	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional De 4x4 En El Poblado De Nio De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-037	Durango	Gómez Palacio	Noé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INMUVI	Vivienda
DUR14140100303128	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional De 4x4 En El Poblado De Las Playas De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-040	Durango	Gómez Palacio	Las Playas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INMUVI	Vivienda
DUR14140100303156	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional De 4x4 En El Poblado 13 De Marzo De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-039	Durango	Gómez Palacio	Trece de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INMUVI	Vivienda
DUR14140100303235	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional De 4x4 En El Poblado De La Luz De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-047	Durango	Gómez Palacio	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INMUVI	Vivienda
DUR14140100303424	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional De 4x4 En El Poblado De Jimenez De Gomez SH14-050 Palacio, Dgo.		Durango	Gómez Palacio	Jiménez (Jiménez Uno)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INMUVI	Vivienda
DUR14140100303448	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional De 4x4 En El Poblado De Villa Gregorio García De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-038	Durango	Gómez Palacio	Villa Gregorio García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INMUVI	Vivienda
DUR14140100303482	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional De 4x4 En El Poblado De Las Lechuzas De Gomez Palacio, Dgo.	SH36-2014	Durango	Gómez Palacio	Las Lechuzas (Las Brujas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INMUVI	Vivienda
DUR14140100303486	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional De 4x4 En El Poblado De Santa Clara De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-041	Durango	Gómez Palacio	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INMUVI	Vivienda
DUR14140100303518	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional De 4x4 En El Poblado De El Triunfo De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-048	Durango	Gómez Palacio	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INMUVI	Vivienda
DUR14140100304855	Escuela Telesecundaria No. 314	5J14-7089	Durango	Gómez Palacio	Noé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100304887	Escuela Telesecundaria No. 251	5J14-7100	Durango	Gómez Palacio	Buendía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100304872	Escuela Secundaria Gral. Francisco Zarco	5J14-7101	Durango	Gómez Palacio	Arturo Martínez Adams	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación

Segundo Trimestre, 2014

Estados	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Avance Financiero			Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,585,270	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$12,500	\$12,500	\$12,500	50.00	\$0	Aula	80	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,100	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$11,500	\$11,500	\$11,500	50.00	\$0	Aula	123	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	50.00	\$0	Aula	128	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y FÍSICAMENTE CON UN 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,400,113	\$1,400,113	\$1,400,113	\$1,400,113	\$8,142	\$8,142	\$8,142	0.58	\$0	Acción	0	100.00	0.58	Financiera: / Física: / Registro: GASTOS INDIRECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$109,650	\$109,650	\$109,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	15	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$933,409	\$933,409	\$933,409	\$933,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$109,650	\$109,650	\$109,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	15	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$109,650	\$109,650	\$109,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	15	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,100	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$148,200	\$148,200	\$148,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	20	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$39,140	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$365,500	\$365,500	\$365,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	50	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,100	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Servicio	90	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 75% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Aula	80	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y CON EL 70% DE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	50.00	\$0	Aula	280	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

del 1998

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo	Convenio	Programa Fondo		
								Convenio - Específico				
DUR00130200150820	Supervisión Y Control..	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR14140100304883	Escuela Secundaria Técnica No. 49	SE14-7102	Durango	Gómez Palacio	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Educación
DUR14140100304897	Dispensario Medico	001	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	Salud
DUR14140100304955	Pavimentación De Calles Epitio, Libano E Islañda, Col. Leticia Herrera	SE14-7015	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR14140100304989	Pavimentación De Calles India, Naciones Unidas, Col. Leticia Herrera	SE14-7016	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR14140100305181	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto 20 M2 En La Col. 5 De Mayo	SH14-071	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100305191	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En Ela Col. Ampl. Lazaro Cardenas	SH14-072	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100305222	Pavimentación De Calles Finlandia, Islañda Y España, Col. Leticia Herrera	SE14-7009	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR14140100305235	Pavimentación De Calles Finlandia, Naciones Unidas Y España, Col. Leticia Herrera	SE14-7003	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR14140100305244	Pavimentación De Calles Israel, Naciones Unidas Y Arabia, Col. Leticia Herrera	SE14-7004	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR14140100305261	Pavimentación De Calles Liza, Verano E Invierno, Col. Miguel De La Madrid.	SE14-7007	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR14140100305285	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En Ela Col. El Foca	SH14-009	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100305290	Pavimentación De Calles San Luis Acceso Y Limite, Col. San Angel	SE14-7005	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR14140100305297	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Emiliano Zapata	SH14-012	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100305332	Pavimentación De Calles San Fernando Acceso Y Limite, Col. San Angel	SE14-7006	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR14140100305334	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Escaleras Col. Insurgentes	se2	Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento	Asistencia Social
DUR14140100305341	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20 M2 En La Col. Miguel De La Madrid	SH14021	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100305356	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20 M2 En La Col. Nicolas Fernandez	SH14-022	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100305357	Pavimentación De Calles San Martín Acceso Y Limite, Col. San Angel	SE14-7001	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR14140100305371	Pavimentación De Calles San Francisco Acceso Y Limite, Col. San Angel	SE14-7002	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR14140100305389	Pavimentación De Calles 15 De Febrero Carlos Siles, Col. Ernesto Herrera	SE14-7012	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR14140100305407	Pavimentación De Calles Octavio Paz Garcia Marquez, Col. Octaviano Rendon	SE14-7010	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Administrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro	Unidad de Medida	Avance Físico		% Avance Acumulado	Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual		
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$183,086	\$183,086	\$183,086	\$183,086	\$183,086	\$183,086	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	50.00	\$0	Aula	350	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON EL 50% DE AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$460,955	\$460,754	\$460,754	\$460,754	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$451,385	\$451,172	\$451,172	\$451,172	\$135,351	\$135,351	\$135,351	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	6	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$907,285	\$906,695	\$906,695	\$906,695	\$561,427	\$561,427	\$561,427	61.92	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y 62% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$451,385	\$448,260	\$448,260	\$448,260	\$134,478	\$134,478	\$134,478	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO.
En Ejecución	2014	\$521,565	\$521,128	\$521,128	\$521,128	\$156,338	\$156,338	\$156,338	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$343,070	\$342,780	\$342,780	\$342,780	\$102,834	\$102,834	\$102,834	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 41% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$658,648	\$658,132	\$658,132	\$658,132	\$197,440	\$197,440	\$197,440	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 60% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$658,445	\$657,918	\$657,918	\$657,918	\$197,378	\$197,378	\$197,378	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 60% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro
En Ejecución	2014	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$658,648	\$648,955	\$648,955	\$648,955	\$194,897	\$194,897	\$194,897	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$658,648	\$648,955	\$648,955	\$648,955	\$194,897	\$194,897	\$194,897	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$268,555	\$265,390	\$265,390	\$265,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$544,215	\$544,837	\$544,837	\$544,837	\$183,451	\$183,451	\$183,451	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 30% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

del 2008

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico			
UR00130200150820	Supervisión Y Control	5-8120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
UR14140100305426	Pavimentación De Calles Novo, Pablo Neruda Y Limón, Col. Octaviano Rendón.	SE14-7011	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	
UR14140100305457	Pavimentación De Calles Luis Borges, Octavio Paz Y Limón Col. Octaviano Rendón	SE14-7013	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	
UR14140100305483	Pavimentación De Calles García Márquez Entre 21 Demazo Y Limón.	SE14-7014	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	
UR14140100305548	Electrificación Y Alumbrado Público, Convenio Con Cle	0001	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	
UR14140100305561	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Otis Montaña	SH14-010	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
UR14140100305615	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Solidaridad	SH14-027	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
UR14140100305680	Electrificación Y Alumbrado Público Col. Rubén Jaramillo	SG14-01	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	
UR14140100305689	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. San Ángel	SH14-021	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
UR14140100305913	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto 4x4 En La Col. Cuba	SH14-006	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
UR14140100305918	Electrificación Y Alumbrado Público Av. Azaúza Juan Escutia, Col. El Foco - Santa Rosa	SG14-02	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	
UR14140100305928	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Ampli. Tierra Blanca	SH14-020	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
UR14140100305945	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. El Amigo	SH14-007	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Asistencia Social	
UR14140100305976	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. El Consuelo	SH14-009	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
UR14140100305994	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Rubén Jaramillo	SH14-016	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
UR14140100306004	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Cuba	SH14-01	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
UR14140100306021	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Ampli. Otis Montaña	SH14-066	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
UR14140100306061	Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina En La Col. Nuevo Gómez	SH14-014	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
UR14140100306074	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Independencia	SH14-069	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
UR14140100306091	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Nuevo Refugio	SH14-015	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
UR14140100306139	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. 21 De Marzo	SH14-064	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	
UR14140100306155	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Sta. Rosa	SH14-065	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda	

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$452,980	\$452,177	\$452,177	\$452,177	\$135,651	\$135,651	\$135,651	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 30% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$167,040	\$164,256	\$164,256	\$164,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$368,456	\$387,559	\$387,559	\$387,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AÚN INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,336,909	\$1,065,775	\$1,065,775	\$1,065,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$70,400	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$681,476	\$615,701	\$615,701	\$615,701	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	700	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AÚN NO INICIA LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$35,200	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,100	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$256,850	\$256,850	\$256,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	35	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$41,800	\$41,800	\$41,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,100	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$20,800	\$20,800	\$20,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1988

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150920	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR14140100306168	Mejoramiento De Vivienda Lote De Concreto De 20x2 En La Col. Felipe Carrillo Puerto	SH14-082	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100306191	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Cinco De Mayo	SH14-008	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100306211	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Solidaridad	SH14-019	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100306291	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. Las Huertas	SH14-010	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100306340	Pavimento De Calles Fresnos, Roble Y Virano, Col. Miguel De La Madrid	SE14-7008	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización
DUR14140100307003	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En La Col. San Ignacio	SH14-017	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100307352	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido La Americas Del Municipio De Gomez Palacio	SH14-042	Durango	Gómez Palacio	América Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA INMUVI	Vivienda
DUR14140100307427	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido San Sebastian Mpio De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-052	Durango	Gómez Palacio	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100307491	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido Rinconada Del Mpio De Gomez Palacio	SH14-036	Durango	Gómez Palacio	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100307524	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido Chihuahuita Nuevo De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-046	Durango	Gómez Palacio	Chihuahuita (Chihuahuita Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100307570	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido El Junco Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-055	Durango	Gómez Palacio	El Junco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100307857	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido Bella Unión Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-053	Durango	Gómez Palacio	Bella Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100308004	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido Aquiles Serdan Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-043	Durango	Gómez Palacio	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100308022	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido El Cerro Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-045	Durango	Gómez Palacio	El Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100308034	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido Bucareli Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-054	Durango	Gómez Palacio	Bucareli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Asistencia Social
DUR14140100308047	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido Rincon De Sta. Cruz Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-051	Durango	Gómez Palacio	Rincon de Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100308118	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido Jerusalem Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-028	Durango	Gómez Palacio	Jerusalem	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
DUR14140100308134	Mejoramiento De Vivienda Recámara Adicional Cuarto De 4x4 En El Ejido La Aurora Del Mpio De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-056	Durango	Gómez Palacio	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Asistencia Social
DUR14140100311424	Sueldos Al Personal	F2014-001	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	Otros Proyectos
DUR14140100311440	Alumbrado Público	F2014-002	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	Urbanización
DUR14140100311448	Servicios De Protección Y Seguridad	F2014-003	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	Otros Proyectos

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Fisico				Observaciones	
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
En Ejecución	2014	\$6,568,270	\$163,066	\$163,066	\$163,066	\$163,066	\$163,066	\$163,066	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Fisica: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$35,200	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,100	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,100	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$578,213	\$572,764	\$572,764	\$572,764	\$171,829	\$171,829	\$171,829	30.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	49.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 49% Y 30% CON AVANCE FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,100	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$70,400	\$70,400	\$70,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$108,650	\$108,650	\$108,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	15	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$70,400	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$70,400	\$70,400	\$70,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$35,200	\$35,200	\$35,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$73,100	\$73,100	\$73,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	10	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$108,650	\$108,650	\$108,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	15	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$35,200	\$35,200	\$35,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$35,200	\$35,200	\$35,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$182,750	\$182,750	\$182,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	25	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$70,400	\$70,400	\$70,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Fisica: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$19,492,140	\$19,492,140	\$17,011,748	\$17,011,748	\$17,011,748	\$17,011,748	\$17,011,748	87.27	\$0	Servicio	327,095	11.43	87.27	Financiera: / Fisica: / Registro: SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA ACUMULADO DE ENERO A JUNIO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$43,786,805	\$43,786,805	\$20,107,637	\$20,107,637	\$20,107,637	\$20,107,637	\$20,107,637	45.92	\$0	Servicio	327,095	25.67	45.92	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$64,208,388	\$64,208,388	\$26,753,911	\$26,753,911	\$26,753,911	\$26,753,911	\$26,753,911	41.67	\$0	Servicio	327,095	37.65	41.67	Financiera: / Fisica: / Registro: CONVENIO ESTABLECIDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PROPORCIONAR ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA POR FALTA DE ESTOS EN LA MISMA, SUELDO Y PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DEL ESTADO ASIGNADOS PARA LA PROTECCION DE GONZALEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

88

Información General del Proyecto												
del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
30200150620	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
140100311456	Amortización E Intereses Credito Banobras No 6156	F2014-004	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	Otros Proyectos
140100311472	Amortización E Intereses Credito Banobras Credito No. 8761	F2014-005	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	Otros Proyectos
140100311544	Servicios Personales -Prima Vacacional - Aguinaldo-	F2014-006	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	Otros Proyectos
140100311548	Servicios Personales -Horas Extras-	F2014-007	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	Otros Proyectos
140100311557	Servicios Personales -Isato-	F2014-008	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	Otros Proyectos
140100311568	Servicios Personales -Fondo De Ahorro-	F2014-009	Durango	Gómez Palacio	Glorieta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	Otros Proyectos
140100311573	Indemnizaciones Por Despido	F2014-010	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	Otros Proyectos
140100311578	Prestaciones Contractuales	F2014-011	Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	Otros Proyectos
140100311652	Equipamiento De Escuelas		Durango	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAEB		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Durango	Educación
140100311731	Mejoramiento De Vivienda Losa De Concreto De 20m2 En La Col. Ampl. Tierra Blanca	SH14-063	Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
140100311745	Mejoramiento De Vivienda Recamara Diconal Cuarto De 4x4 En El Ejdo El Vergel Mpio. De Gomez Palacio, Dgo.	SH14-044	Durango	Gómez Palacio	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INMUVI	Vivienda
140100312249	Construcción De Techos De Lámina	SH01-2014	Durango	Tepihuenses	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social
140100312312	Construcción De 4200m2 De Piso Firme Varias Localidades	SH02-2014	Durango	Tepihuenses	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social
140100312342	Seguridad Publica	FORTA-2014	Durango	Tepihuenses	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos
140100315873	Pavimentación Del Camino De Acceso De La Comunidad De Colón Al Entronque Con La Carretera Francisco Zarco.		Durango	Canatlán	Francisco Zarco (Las Delicias)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización
140100315875	Repavimentación De 3,510.00m2 Calle Topa Entre Piedras Negras Y Primera, Col. Campillo Sanz.		Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización
140100315877	Alumbrado Público Del Blvd. Francisco Villa		Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deportes
140100318080	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Galindo Higuera De La Colonia Santa María		Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades
140100318061	Construcción De Un Domo En La Cancha Pública. En La Comunidad De Santa Bárbara		Durango	Rodeo	Santa Bárbara	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades
140100318278	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Telesecundaria. De La Comunidad De Ignacio Valencia		Durango	Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones	
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	\$163,096	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$6,373,135	\$6,373,135	\$2,602,596	\$2,602,596	\$2,602,596	\$2,602,596	\$2,602,596	40.84	\$0	Pesos	327,965	3.73	40.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$20,841,332	\$20,941,332	\$8,504,286	\$8,504,286	\$8,504,286	\$8,504,286	\$8,504,286	40.61	\$0	Pesos	327,965	12.27	40.61	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$2,710,041	\$2,710,041	\$1,923	\$1,923	\$1,923	\$1,923	\$1,923	0.07	\$0	Servicio	327,965	1.59	0.07	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$600,344	\$600,344	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	327,965	0.35	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,365,379	\$1,305,379	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	327,965	0.80	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,798,410	\$1,796,410	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	327,965	1.05	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,554,704	\$1,554,704	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	327,965	0.91	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$851,406	\$851,406	\$311,961	\$311,961	\$311,961	\$311,961	\$311,961	36.64	\$0	Servicio	327,965	0.50	36.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$6,952,326	\$6,952,326	\$3,476,160	\$749,101	\$495,278	\$495,278	\$495,278	7.12	\$0	Escuela	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$36,550	\$36,550	\$36,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	5	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$264,606	\$264,606	\$264,606	\$264,606	\$264,148	\$264,148	\$264,148	99.83	\$0	Beneficiario	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$1,226,400	\$1,226,400	\$1,226,400	\$1,226,400	\$484,482	\$484,482	\$484,482	39.50	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DE LA OBRA CAMBIO DE \$1,226,494.29 A \$1,226,400.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$4,564,849	\$3,641,078	\$3,641,078	\$3,641,078	\$1,399,495	\$1,399,495	\$1,399,495	38.44	\$0	RECURSO	4,200	100.00	38.44	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 1,399,494.91 SUELDOS Y SALARIOS 21.5% FONDO DE AHORRO 0.65% COMUNICACION (PUBLICIDAD Y TELEFONOS) 2.97% PAPELERIA, UTILES DE OFICINA 0.07% VIATICOS, ALIMENTOS Y ATENCION A VISITANTES 1.69% LUZ 23,585 COMBUSTIBLES 47.34% GASTO CORRIENTE PARA MANTO DE CABECERA MUNICIPAL 2.05% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
En Ejecución	2014	\$648,420	\$648,420						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
En Ejecución	2014	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014.
En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad.
En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$399,600	\$400,000	\$397,571	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Septiembre 1998

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-8120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIB Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	
DUR14140100316467	Construcción De Cancha Deportiva En La Escuela Telesecundaria Del Ejido Dolores Hidalgo En La Cabecera Municipal.		Durango	Nazas	Dolores Hidalgo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	
DUR14140100316468	Repavimentación De 1,400.00m2. Calle Sexta Entre Quinta Y Lendo De Tejada, Col. Camello Saluz.		Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	
DUR14140100316469	Repavimentación De 1,400m2. Calle Quinta Entre Tamasula Y Topile, Col. Camello Saluz.		Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales.	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	
DUR14140100316470	Construcción Casa De La Cultura. Primera Etapa		Durango	San Juan de Guadalupe	San Juan de Guadalupe	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	
DUR14140100316685	Construcción De Un Domo En La Escuela Primaria Amado Nervo De La Cabecera Municipal.		Durango	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	
DUR14140100316687	Pavimentación Asf. Calle Belisario Entre C. Aldama Y C.4 De Julio.		Durango	Lerdo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	
DUR14140100316688	Pavimentación Asf. C. Bravo Entre Belisario Dominguez Y C. Escobedo.		Durango	Lerdo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	
DUR14140100316689	Construcción Casa De La Cultura. Primera Etapa		Durango	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	
DUR14140100316695	Pavimentación Asf. C. Agustín Melgar Entre C. Zarco Y C.4 De Julio.		Durango	Lerdo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	
DUR14140100316871	Alumbrado, Entre Blvd. Domingo Arieta, Varías Colonias		Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	
DUR14140100316874	Construcción De Una Cancha En La Comunidad De Sombrenillo Del Alto.		Durango	General Simón Bolívar	Sombrenillo del Alto	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades	
DUR14140100316875	Pavimentación Asf. C. Escobedo Entre Aldama Y C.4 De Julio.		Durango	Lerdo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	
DUR14140100316885	Pavimentación Asf. Calle Juárez Entre Límite De Escuela Y C. Guerrero.		Durango	Lerdo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	
DUR14140100317086	Construcción De Alberque Cultural En Durango, Durango		Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	
DUR14140100317256	Techumbre En Escuela Primaria Foo. Villa, De La Colonia Nogales.		Durango	Gómez Palacio	Los Nogales (Granja)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación	
DUR14140100317258	Repavimentación De 2,530.00m2. Calle Primera Entre Tamasula Y Topile, Col. Camello Saluz		Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
				Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado							Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,068	\$163,068	\$163,068	\$163,068		\$163,068	\$163,068	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACION / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$270,129	\$270,129							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$258,028	\$258,028							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$938,000	\$938,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$276,120	\$276,120							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$964,080	\$964,080							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,872,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA LICITACION Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$968,800	\$968,800							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$1,035,000	\$1,035,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$19,084,000	\$19,084,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$641,039	\$641,039							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$468,100	\$468,100							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1956

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso						
DUR00130200150820	Supervisión Y Control	5-6120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR14140100317259	Construcción De Aula Para Biblioteca- San Marcos		Durango	Santa Clara	San Marcos (24 de Febrero)	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social
DUR14140100317435	Techumbre En Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz, Del Fracc. Parque Hundido.		Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación
DUR14140100317437	Repavimentación De 2,270.00m2. Calle Segunda Entre Tamaulau Y Topia, Col. Campillo Salaz.		Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización
DUR14140100317613	Repavimentación De 1,150m2. Calle Cuarta Entre Tamaulau Y Topia, Col. Campillo Salaz.		Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización
DUR14140100317615	Construcción Casa De La Cultura. Primera Etapa		Durango	Cuencamé	Cuencamé de Centenarios	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social
DUR14140100317613	Construcción De Un Domo En La Cancha Pública, En El Poblado Leandro Valle		Durango	Rodeo	Leandro Valle Rural	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades
DUR14140100317614	Rehabilitación De Pavimentos Calle Valles De Los Andes, Entre Calle Prof. Nazas A Calle Catalpa, Fracc. Valle Del Mezquital II		Durango	Durango	Victoria de Durango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización
DUR14140100317615	Repavimentación De 2,590.00m2 Calle Tepahuanes Entre Tamaulau Y Topia, Col. Campillo Salaz.		Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización
DUR14140100317617	Construcción De Un Domo En La Escuela Cuauhtémoc, De La Cabeza Municipal		Durango	Santa Clara	Santa Clara	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación
DUR14140100317624	Alumbrado En Carr. San Fernando Entre Chihuahua Y Nuevo León.		Durango	Lerdo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte
DUR14140100317625	Construcción De Domo En La Escuela José María Iglesias En La Cabeza Municipal		Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación
DUR14140100318000	Construcción De Domo En El Centro De Atención Múltiple De La Cabeza Municipal.		Durango	San Juan del Río	San Juan del Río del Centenario del Norte	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación
DUR14140100318001	Construcción De Una Cancha De Basquetbol En La Plaza De La Comunidad El Naranjo.		Durango	Santa Clara	El Naranjo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Transportes y vialidades
DUR14140100318195	Pavimentación De La Calle "Prof. Ramón Martínez González" (Calle Principal) De La Comunidad De Toledo.		Durango	San Juan del Río	Toledo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización
DUR14140100318197	Techumbre En La Escuela Guadalupe Victoria En Calle Escobedo Equino Con De La Rosa, Col. Santa Rosa.		Durango	Gómez Palacio	Santa Rosa	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Educación

Estado	Ciclo Presupuesto	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Miles de pesos)	Comprometido	Covergado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
En Ejecución	2014	\$8,589,270	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	\$163,000	100.00	\$0	Paga	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Falso: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Falso: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$641,039	\$641,039						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Falso: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$419,965	\$419,965						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Falso: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$218,323	\$218,323						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Falso: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,248,790	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Falso: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Falso: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$383,527	\$383,527	\$383,527	\$383,527	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Falso: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
En Ejecución	2014	\$479,201	\$479,201						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Falso: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$164,470	\$164,470	29.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: CANTIDADES REGISTRADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE / Falso: OBRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES REPORTADAS SON AL CORTE DE SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DE AÑO 2014. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000						0.00		Luminaria	0	0.00		Financiera: / Falso: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Falso: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Falso: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: CANTIDADES REPORTADAS AL CORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014 / Falso: OBRA EN PROCESO / Registro: CANTIDADES PRESENTADAS AL CORTE DE SEGUNDO TRIMESTRE CON FECHA DEL 30 DE JUNIO DEL 2014. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2014	\$700,000	\$698,950	\$698,950	\$698,950	\$210,000	\$210,000	\$210,000	30.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Falso: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
En Ejecución	2014	\$641,039	\$641,039						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Falso: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1888

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	
DUR00130200150620	Supervisión Y Control	5-0120-2020-0000	Durango	Nazas	Nazas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos
DUR14140100318369	Pavimentación De La Cella Ferrocarril De La Comunidad De Bermejillo.		Durango	Mapimi	Bermejillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización
DUR14140100318574	Pavimentación Asf.C. Juan Escudá Entre Degollado Y C. Zarco		Durango	Lerdo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización
DUR14140100318770	Electrificación En San Dimas, Durango		Durango	San Dimas	Yamoriba	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte
DUR14140100318771	Repavimentación De 1,690.00m2. Calle Tercera Entre Tamasula Y Tojale, Col. Campillo Salaz.		Durango	Gómez Palacio	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización

Segundo Trimestre 2014

Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Comprometido	Devengado						Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
En Ejecución	2014	\$6,588,270	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	\$163,098	100.00	\$0	Pago	0	3.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIÓN / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: sin observación
En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$468,000	\$468,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
En Ejecución	2014	\$312,683	\$312,683						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad

PRELIMINAR

**INFORMES TRIMESTRALES.-
CORRESPONDIENTE A LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES REPORTADOS A LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO AL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.**

NIVEL FINANCIERO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

ERODDO: Segundo Trimestre 2014											
Descripción de Programas Presupuestarios											
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora	
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2009	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INFEED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2009	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INFEED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2009	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INFEED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2010	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INFEED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2010	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INFEED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2010	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INFEED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2010	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INFEEDUJED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2010	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INFEEDUJED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2010	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INFEEDUJED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INFEED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INFEED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INFEED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INFEEDUJED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INFEEDUJED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INFEEDUJED.	
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-298MDP	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-298MDP	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-298MDP	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-298MDP	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-298MDP	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-298MDP	
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INFEED	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INFEED	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INFEED	
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INFEED	
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INFEED	

Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Resaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
\$731,609			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$99,733,600	\$100,263,668	\$99,733,600	\$100,263,026	\$100,263,026	\$100,263,026	\$100,263,026	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,522,976	\$12,986,000	\$12,522,976	\$12,985,358	\$12,985,358	\$12,985,358	\$12,985,358	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$87,210,624	\$87,277,668	\$87,210,624	\$87,277,668	\$87,277,668	\$87,277,668	\$87,277,668	
\$1,811,267			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$98,937,855	\$99,813,264	\$98,937,855	\$97,891,061	\$97,891,034	\$97,891,034	\$97,891,034	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,601,243	\$14,601,243	\$14,601,243	\$12,479,040	\$12,479,040	\$12,479,040	\$12,479,040	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$84,336,612	\$85,212,021	\$84,336,612	\$85,212,021	\$85,211,994	\$85,211,994	\$85,211,994	
\$2,846,712			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$117,706,307	\$117,706,307	\$117,706,307	\$96,580,448	\$96,580,448	\$96,580,448	\$96,580,448	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,500,000	\$38,751,937	\$38,751,937	\$38,751,937	\$38,751,937	\$38,751,937	\$38,751,937	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$81,206,307	\$77,954,370	\$77,954,370	\$56,828,511	\$56,828,511	\$56,828,511	\$56,828,511	
\$2,127,282			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$103,156,319	\$104,562,823	\$103,156,319	\$104,562,823	\$104,202,450	\$104,202,450	\$104,202,450	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,362,894	\$11,362,896	\$11,362,894	\$11,362,896	\$11,362,896	\$11,362,896	\$11,362,896	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$91,793,425	\$93,199,927	\$91,793,425	\$93,199,927	\$92,839,554	\$92,839,554	\$92,839,554	
\$3,517,180			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$115,446,209	\$117,113,695	\$111,164,380	\$117,113,695	\$117,113,695	\$117,113,695	\$117,113,695	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,100,000	\$14,818,171	\$14,818,171	\$14,818,171	\$14,818,171	\$14,818,171	\$14,818,171	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$96,346,209	\$102,295,524	\$96,346,209	\$102,295,524	\$102,295,524	\$102,295,524	\$102,295,524	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	583 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$2,806,077			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$107,891,113	\$107,891,113	\$107,891,113	\$106,624,588	\$104,925,059	\$104,925,059	\$104,925,059	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,273,075	\$13,273,075	\$13,273,075	\$12,407,412	\$12,407,412	\$12,407,412	\$12,407,412	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$94,618,038	\$94,618,038	\$94,618,038	\$94,217,176	\$92,517,647	\$92,517,647	\$92,517,647	
\$10,348			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$1,094,823	\$2,014,386	\$1,094,823	\$2,005,078	\$2,005,078	\$2,005,078	\$2,005,078	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,094,823	\$2,014,386	\$1,094,823	\$2,005,078	\$2,005,078	\$2,005,078	\$2,005,078	EN PROCESO DE FROQUITAR

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

PARTIDA				AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
\$3,780,073			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$121,893,614	\$121,893,614	\$121,893,614	\$107,928,611	\$102,100,954	\$102,100,954	\$102,100,954	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$9,861,544	\$9,576,996	\$9,576,996	\$9,576,996	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$109,493,614	\$109,493,614	\$109,493,614	\$98,068,067	\$92,523,958	\$92,523,958	\$92,523,958	EXISTEN ANTICIPOS A CONTRATISTAS LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO QUE SE EMITE EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010
\$4,880,600	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$173,795,616	\$173,795,616	\$173,795,616	\$164,818,899	\$164,818,899	\$164,818,899	\$164,818,899	
		1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$8,050	\$14,403	\$14,403	\$14,403	\$14,403	\$14,403	\$14,403	
		1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$306,179	\$305,088	\$305,088	\$5,088	\$5,088	\$5,088	\$5,088	
		1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0	\$306,706	\$306,706	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$30,421	\$12,330	\$12,330	\$12,330	\$12,330	\$12,330	\$12,330	
		1 - GASTO CORRIENTE	237 - PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$168,000	\$167,794	\$167,794	\$167,794	\$167,794	\$167,794	\$167,794	
		1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0	\$61,880	\$61,880	\$30,940	\$30,940	\$30,940	\$30,940	
		1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$204,268	\$209,431	\$209,431	\$179,431	\$179,431	\$179,431	\$179,431	
		1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$95,338	\$91,001	\$91,001	\$91,001	\$91,001	\$91,001	\$91,001	
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$6,008,425	\$9,306,327	\$9,306,327	\$7,300,841	\$7,300,841	\$7,300,841	\$7,300,841	
		1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0	\$83,170	\$83,170	\$34,862	\$34,862	\$34,862	\$34,862	
		1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$82,640	\$122,970	\$122,970	\$122,970	\$122,970	\$122,970	\$122,970	
		1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	\$2,840,429	\$3,723,584	\$3,723,584	\$3,027,567	\$3,027,567	\$3,027,567	\$3,027,567	
		1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	\$119,017	\$2,996	\$2,996	\$2,996	\$2,996	\$2,996	\$2,996	
		1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$293,500	\$287,459	\$287,459	\$287,459	\$287,459	\$287,459	\$287,459	
		1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	
		1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0	\$247,630	\$247,630	\$247,630	\$247,630	\$247,630	\$247,630	
		1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,988,000	\$4,988,000	\$4,988,000	\$4,988,000	

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

[illegible]

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Desagregación de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP 2012	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2012
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP 2012	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2012
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP 2012	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2012
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP 2012	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2012
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP 2012	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2012
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	S232	PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	S232	PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	S232	PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	S232	PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	S240	PROGRAMA DE ACCIONES EN CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE INVERSIÓN, SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	S240	PROGRAMA DE ACCIONES EN CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE INVERSIÓN, SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (COEJERCICIO SNIDRUS)	U017	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (COEJERCICIO SNIDRUS)	U017	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (COEJERCICIO SNIDRUS)	U017	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (COEJERCICIO SNIDRUS)	U017	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	K031	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-SCT133MDP-
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	K031	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-SCT133MDP-
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	K031	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-SCT249MDP-
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	K031	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-SCT249MDP-
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	K031	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-SCT249MDP-

Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	PARTIDA	Aprobado	Modificado	AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES	
			Partida			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	500 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$420,132	\$698,772	\$698,772	\$343,713	\$343,713	\$343,713	\$343,713	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	509 - OTROS EQUIPOS	\$2,353,570	\$3,136,487	\$3,136,487	\$2,438,701	\$2,438,701	\$2,438,701	\$2,438,701	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	501 - SOFTWARE	\$4,103,400	\$1,802,694	\$1,802,694	\$490,956	\$490,956	\$490,956	\$490,956	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$36,071,591	\$29,760,204	\$29,760,204	\$29,747,395	\$29,747,395	\$29,747,395	\$29,747,395	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$6,250,000	\$13,278,090	\$13,278,090	\$12,383,475	\$12,383,475	\$12,383,475	\$12,383,475	
\$470,128	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$44,300,000	\$44,300,000	\$43,890,560	\$43,890,560	\$43,890,560	\$43,890,560	\$43,890,560	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$44,300,000	\$44,300,000	\$43,890,560	\$43,890,560	\$43,890,560	\$43,890,560	\$43,890,560	N/A
\$470,128	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$44,300,000	\$44,300,000	\$43,890,560	\$43,890,560	\$43,890,560	\$43,890,560	\$43,890,560	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$44,300,000	\$44,300,000	\$43,890,560	\$43,890,560	\$43,890,560	\$43,890,560	\$43,890,560	N/A
\$2,003,851	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$140,400,000	\$140,400,000	\$139,978,620	\$139,978,620	\$139,978,620	\$130,418,400	\$130,418,400	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$140,400,000	\$140,400,000	\$139,978,620	\$139,978,620	\$139,978,620	\$130,418,400	\$130,418,400	N/A
\$64,801	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	N/A
\$64,801	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	N/A
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$132,349,561	\$132,349,561	\$132,349,561	\$132,349,561	\$132,349,561	\$132,349,561	\$132,328,847	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$132,349,561	\$132,349,561	\$132,349,561	\$132,349,561	\$132,349,561	\$132,349,561	\$132,328,847	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$249,000,000	\$249,000,000	\$249,000,000	\$249,000,000	\$248,740,341	\$248,740,341	\$247,858,252	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$149,016,880	\$149,016,880	\$149,016,880	\$149,016,880	\$149,016,870	\$149,016,870	\$148,759,867	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$99,983,120	\$99,983,120	\$99,983,120	\$99,983,120	\$99,723,671	\$99,723,671	\$99,098,585	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Desarrollo de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	K031	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-SCT48MDP-
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	K031	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-SCT48MDP-
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	K037	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-SCT 200 MDP
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS	K037	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-SCT 200 MDP
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U008	SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO SALUD 150 MDP
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U008	SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO SALUD 150 MDP
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO FONDO DE CALIDAD
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO FONDO DE CALIDAD
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO FONDO DE CALIDAD
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074	SIN IDENTIFICAR	CAED-APAZU-2014
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	S074	SIN IDENTIFICAR	CAED-APAZU-2014
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO	S079	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGOS	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO	S079	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGOS	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO	S079	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGOS	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO	S079	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGOS	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	S217	MODERNIZACION Y TENIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	S217	MODERNIZACION Y TENIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	S217	MODERNIZACION Y TENIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	S217	MODERNIZACION Y TENIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO

Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA	Aprobado	Modificado	AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES	
			Partida			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
\$0	\$355,299		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$48,000,000	\$48,000,000	\$48,000,000	\$47,644,701	\$47,644,701	\$47,644,701	\$47,644,701	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$48,000,000	\$48,000,000	\$48,000,000	\$47,644,701	\$47,644,701	\$47,644,701	\$47,644,701	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$94,201,576	\$11,754,001	\$11,754,001	\$8,717,901	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$94,201,576	\$11,754,001	\$11,754,001	\$8,717,901	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$149,416,302	\$121,993,628	\$121,993,628	\$121,531,889	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$149,416,302	\$121,993,628	\$121,993,628	\$121,531,889	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$85,783,403	\$85,783,403	\$85,783,403	\$79,385,936	\$31,736,934	\$31,736,934	\$28,738,326	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$81,626,817	\$81,626,817	\$81,626,817	\$75,242,040	\$28,377,438	\$28,377,438	\$26,378,829	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$4,156,586	\$4,156,586	\$4,156,586	\$4,143,896	\$2,359,497	\$2,359,497	\$2,359,497	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$172,948,356	\$172,948,356	\$172,948,356	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$172,948,356	\$172,948,356	\$172,948,356	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$1,875,392	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$89,800,000	\$91,293,874	\$91,293,874	\$91,293,874	\$91,293,874	\$76,925,071	\$76,925,071	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$89,800,000	\$91,293,874	\$91,293,874	\$91,293,874	\$91,293,874	\$76,925,071	\$76,925,071	N/A
\$1,875,392	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$89,800,000	\$91,293,874	\$91,293,874	\$91,293,874	\$91,293,874	\$76,925,071	\$76,925,071	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$89,800,000	\$91,293,874	\$91,293,874	\$91,293,874	\$91,293,874	\$76,925,071	\$76,925,071	N/A
\$2,961,379	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$105,441,400	\$105,441,400	\$104,341,952	\$104,341,952	\$104,341,952	\$71,043,708	\$71,043,708	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$105,441,400	\$105,441,400	\$104,341,952	\$104,341,952	\$104,341,952	\$71,043,708	\$71,043,708	N/A
\$2,961,379	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$105,441,400	\$105,441,400	\$104,341,952	\$104,341,952	\$104,341,952	\$71,043,708	\$71,043,708	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$105,441,400	\$105,441,400	\$104,341,952	\$104,341,952	\$104,341,952	\$71,043,708	\$71,043,708	N/A

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Ciclo Recurso	Descripción Programa	Ciclo Programa	Programa Fondo Contable - Descripción	Expendido (Miles de Pesos)
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-110 MDP.
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-110 MDP.
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-DÓMOS 15 MDP.
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE-DÓMOS 15 MDP.
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDOS METROPOLITANOS	U057	SIN IDENTIFICAR	CAED
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDOS METROPOLITANOS	U057	SIN IDENTIFICAR	CAED
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDOS METROPOLITANOS	U057	SIN IDENTIFICAR	SECOPE FIFOME 2012
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDOS METROPOLITANOS	U057	SIN IDENTIFICAR	SECOPE FIFOME 2012
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDOS METROPOLITANOS	U057	SIN IDENTIFICAR	SECOPE FIFOME 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDOS METROPOLITANOS	U057	SIN IDENTIFICAR	SECOPE FIFOME 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON- SEDESOC
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON- SEDESOC
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON- SEDESOC
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON- SEDESOC
Durango	Durango	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Durango	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Durango	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Durango	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Durango	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$110,802,049	\$110,802,049	\$110,802,049	\$110,777,604	\$110,777,604	\$110,777,604	\$110,777,604	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$110,802,049	\$110,802,049	\$110,802,049	\$110,777,604	\$110,777,604	\$110,777,604	\$110,777,604	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,915,087	\$14,915,087	\$14,915,087	\$14,915,087	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,915,087	\$14,915,087	\$14,915,087	\$14,915,087	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$40,549,440	\$40,549,440	\$40,549,440	\$40,549,440	\$40,549,440	\$35,621,560	\$35,621,560	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$40,549,440	\$40,549,440	\$40,549,440	\$40,549,440	\$40,549,440	\$35,621,560	\$35,621,560	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$146,181,561	\$146,181,561	\$146,181,561	\$142,328,065	\$138,019,482	\$137,724,123	\$137,724,123	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$146,181,561	\$146,181,561	\$146,181,561	\$142,328,065	\$138,019,482	\$137,724,123	\$137,724,123	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$166,770,000	\$166,770,000	\$166,770,000	\$161,767,304	\$126,710,391	\$126,710,391	\$126,710,391	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$166,770,000	\$166,770,000	\$166,770,000	\$161,767,304	\$126,710,391	\$126,710,391	\$126,710,391	
\$755,208	\$334,864		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$93,767,764	\$93,767,764	\$93,767,764	\$93,767,764	\$93,767,764	\$93,767,764	\$93,767,764	
		1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$3,906,990	\$3,906,990	\$3,906,990	\$3,906,990	\$3,906,990	\$3,906,990	\$3,906,990	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$61,287,875	\$61,287,875	\$61,287,875	\$61,287,875	\$61,287,875	\$61,287,875	\$61,287,875	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$28,572,899	\$28,572,899	\$28,572,899	\$28,572,899	\$28,572,899	\$28,572,899	\$28,572,899	
\$84,054			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$112,166,853	\$112,166,853	\$112,166,853	\$112,166,853	\$111,611,491	\$111,611,491	\$111,611,491	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$771,139	\$771,139	\$771,139	\$771,139	\$771,139	\$771,139	\$771,139	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$32,127,174	\$32,127,174	\$32,127,174	\$32,127,174	\$32,127,174	\$32,127,174	\$32,127,174	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$39,835,274	\$39,835,274	\$39,835,274	\$39,835,274	\$39,358,656	\$39,358,656	\$39,358,656	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$9,988,876	\$9,988,876	\$9,988,876	\$9,988,876	\$9,988,876	\$9,988,876	\$9,988,876	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$23,168,998	\$23,168,998	\$23,168,998	\$23,168,998	\$23,168,998	\$23,168,998	\$23,168,998	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora
Durango	Durango	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Santiago Papasquiaro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014
Durango	Santiago Papasquiaro	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014
Durango	Santiago Papasquiaro	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014
Durango	Santiago Papasquiaro	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INIFEED
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INIFEED
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INIFEED
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INIFEED/UJED
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INIFEED/UJED
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INIFEED/UJED
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	UJED
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	UJED
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013

Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	632 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	\$6,275,392	\$6,275,392	\$6,275,392	\$6,275,392	\$6,196,648	\$6,196,648	\$6,196,648	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$2,148,964	\$2,148,964	\$2,148,964	\$2,148,964	\$2,148,964	\$2,148,964	\$2,148,964	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,307,201	\$1,307,201	\$1,307,201	\$1,307,201	\$1,307,201	\$1,307,201	\$1,307,201	Presenta partida diferente (anterior 624) ya que el municipio se encuentra en proceso de reclassificación y armonización contable de acuerdo a la nueva LGCG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$703,382	\$703,382	\$703,382	\$703,382	\$703,382	\$703,382	\$703,382	Presenta partida diferente (anterior 625) ya que el municipio se encuentra en proceso de reclassificación y armonización contable de acuerdo a la nueva LGCG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	631 - ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	\$138,382	\$138,382	\$138,382	\$138,382	\$138,382	\$138,382	\$138,382	
\$1,471,539			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$119,766,374	\$120,122,285	\$119,766,374	\$115,627,055	\$101,980,897	\$101,980,897	\$101,980,897	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,218,276	\$14,575,167	\$14,218,276	\$14,575,167	\$14,575,167	\$14,575,167	\$14,575,167	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$105,547,098	\$105,547,098	\$105,547,098	\$101,051,888	\$87,405,730	\$87,405,730	\$87,405,730	
\$1,571,605			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$137,020,907	\$137,020,907	\$137,020,907	\$103,393,429	\$47,701,072	\$46,922,675	\$46,922,674	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$113,020,907	\$113,020,907	\$113,020,907	\$103,393,429	\$47,701,072	\$46,922,675	\$46,922,674	EXISTEN ANTICIPOS A CONTRATACIONES LOS CUALES NO SE REFLEJAN EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO QUE FUESE EMITE EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010
\$27,543			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$4,470,337	\$4,470,337	\$4,470,337	\$3,399,504	\$3,063,321	\$3,063,321	\$3,063,321	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,470,337	\$4,470,337	\$4,470,337	\$3,399,504	\$3,063,321	\$3,063,321	\$3,063,321	
\$3,101,541	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$179,624,214	\$179,624,214	\$179,624,214	\$158,332,480	\$158,332,480	\$158,332,480	\$158,332,480	
		1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$26,000	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$7,600	
		1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$229,496	\$229,496	\$229,496	\$229,496	
		1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0	\$24,400	\$24,400	\$24,400	\$24,400	\$24,400	\$24,400	
		1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0	\$2,360	\$2,360	\$2,360	\$2,360	\$2,360	\$2,360	
		1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$3,200	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	
		1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$150,440	\$186,140	\$186,140	\$142,578	\$142,578	\$142,578	\$142,578	

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 2013
Durango	Leído	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Leído	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Gómez Palacio	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION 2014	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VALUAD
Durango	Gómez Palacio	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION 2014	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VALUAD

Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,465,158	\$1,319,437	\$1,319,437	\$1,255,399	\$1,255,399	\$1,255,399	\$1,255,399	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0	\$32,238	\$32,238	\$32,227	\$32,227	\$32,227	\$32,227	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$16,638,659	\$14,021,667	\$14,021,667	\$11,140,822	\$11,140,822	\$11,140,822	\$11,140,822	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$504,400	\$258,000	\$258,000	\$130,405	\$130,405	\$130,405	\$130,405	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$34,987,183	\$38,812,428	\$38,812,428	\$38,761,024	\$38,761,024	\$38,761,024	\$38,761,024	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,849,752	\$3,849,752	\$3,849,752	\$968,646	\$968,646	\$968,646	\$968,646	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$12,000	\$182,470	\$182,470	\$168,200	\$168,200	\$168,200	\$168,200	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$4,545,667	\$7,629,793	\$7,629,793	\$3,367,386	\$3,367,386	\$3,367,386	\$3,367,386	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	568 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$7,600	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	\$434,900	\$689,424	\$689,424	\$252,146	\$252,146	\$252,146	\$252,146	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	581 - SOFTWARE	\$1,700,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$42,488,711	\$42,577,394	\$42,577,394	\$41,807,253	\$41,807,253	\$41,807,253	\$41,807,253	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$320,000	\$800,000	\$320,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$320,000	
		1 - GASTO CORRIENTE	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$320,000	\$800,000	\$320,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$320,000	
\$3,783			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$8,015,000	\$8,015,000	\$4,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora
Durango	Gómez Palacio	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION 2014	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
Durango	Gómez Palacio	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION 2014	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	S240	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	S240	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL	S258	PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL	S258	PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA	S259	PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA	S259	PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO	S260	PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO	S260	PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	S263	PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	S263	PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (COEJERCICIO SNIDRUS)	U017	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (COEJERCICIO SNIDRUS)	U017	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,585,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,015,000	\$2,015,000	\$2,015,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$1,178,585	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$118,700,000	\$118,700,000	\$118,700,000	\$118,700,000	\$118,700,000	\$1,691,475	\$1,215,450	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$118,700,000	\$118,700,000	\$118,700,000	\$118,700,000	\$118,700,000	\$1,691,475	\$1,215,450	N/A
\$904,144	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$148,600,000	\$148,600,000	\$138,742,000	\$138,742,000	\$138,742,000	\$303,795	\$303,795	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$148,600,000	\$148,600,000	\$138,742,000	\$138,742,000	\$138,742,000	\$303,795	\$303,795	N/A
\$718	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$694,767	\$694,767	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$694,767	\$694,767	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N/A
\$313	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$305,233	\$305,233	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$305,233	\$305,233	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N/A
\$138,561	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$55,800,000	\$55,800,000	\$54,441,270	\$54,441,270	\$54,441,270	\$45,832,476	\$45,832,476	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$55,800,000	\$55,800,000	\$54,441,270	\$54,441,270	\$54,441,270	\$45,832,476	\$45,832,476	N/A
\$15,348	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$1,215,450	\$1,215,450	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$1,215,450	\$1,215,450	N/A
\$68,343	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$315,409,230	\$302,881,586	\$135,259,571	\$284,285,031	\$134,929,318	\$134,929,318	\$131,896,445	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$135,409,651	\$130,060,581	\$58,081,893	\$130,060,581	\$57,656,395	\$57,656,395	\$56,553,836	
		1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$50,137,105	\$48,156,545	\$21,505,542	\$48,156,545	\$21,347,985	\$21,347,985	\$20,939,760	
		1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$36,286,523	\$34,853,101	\$15,564,547	\$34,853,101	\$15,450,516	\$15,450,516	\$15,155,065	

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$28,630,418	\$27,499,434	\$12,280,579	\$27,499,434	\$12,190,607	\$12,190,607	\$11,957,493	
		1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$8,088,428	\$7,768,912	\$3,469,407	\$7,768,912	\$3,443,989	\$3,443,989	\$3,378,132	
		1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$3,429,655	\$3,294,174	\$1,471,098	\$3,294,174	\$1,460,320	\$1,460,320	\$1,492,395	
		1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	\$2,517,492	\$2,418,044	\$1,079,840	\$2,418,044	\$1,071,928	\$1,071,928	\$1,051,431	
		1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$19,295,090	\$18,532,879	\$8,276,333	\$18,532,879	\$8,215,898	\$8,215,898	\$8,058,594	
		1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$800,000	\$768,398	\$343,148	\$768,398	\$340,634	\$340,634	\$334,120	
		1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTIMULOS	\$13,431,125	\$12,900,557	\$5,791,075	\$12,900,557	\$5,718,867	\$5,718,867	\$5,809,509	
		1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,230,086	\$890,288	\$443,250	\$516,451	\$516,451	\$516,451	\$443,250	
		1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$50,000	\$45,851	\$23,898	\$27,870	\$27,870	\$27,870	\$23,898	
		1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,671,141	\$1,176,048	\$614,104	\$715,784	\$715,784	\$715,784	\$614,104	
		1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,088,400	\$952,676	\$496,536	\$579,072	\$579,072	\$579,072	\$496,536	
		1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$694,548	\$1,242,721	\$304,272	\$354,849	\$354,849	\$354,849	\$304,272	
		1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$670,000	\$305,8	\$311,741	\$355,691	\$355,691	\$355,691	\$311,741	
		1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$27,093	\$36,885	\$12,200	\$14,174	\$14,174	\$14,174	\$12,200	
		1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$291,842	\$231,154	\$120,695	\$140,882	\$140,882	\$140,882	\$120,695	
		1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$327,652	\$300,467	\$156,604	\$182,635	\$182,635	\$182,635	\$156,604	
		1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$332,965	\$305,338	\$159,143	\$185,596	\$185,596	\$185,596	\$159,143	
		1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$200,000	\$183,406	\$95,591	\$111,481	\$111,481	\$111,481	\$95,591	
		1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$2,842	\$2,606	\$1,358	\$1,584	\$1,584	\$1,584	\$1,358	
		1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$15,253	\$13,987	\$7,290	\$8,502	\$8,502	\$8,502	\$7,290	
		1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$125,353	\$114,953	\$59,913	\$69,872	\$69,872	\$69,872	\$59,913	
		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,517,088	\$1,287,022	\$572,313	\$665,499	\$665,499	\$665,499	\$572,313	

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$300,000	\$243,019	\$126,853	\$147,873	\$147,873	\$147,873	\$126,853	
		1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$6,849	\$6,281	\$3,274	\$3,818	\$3,818	\$3,818	\$3,274	
		1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$60,000	\$55,022	\$28,677	\$33,444	\$33,444	\$33,444	\$28,677	
		1 - GASTO CORRIENTE	281 - HERRAMIENTAS MENORES	\$208,168	\$170,968	\$89,114	\$103,925	\$103,925	\$103,925	\$89,114	
		1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$180,411	\$165,441	\$86,229	\$100,562	\$100,562	\$100,562	\$86,229	
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$2,284,621	\$2,235,924	\$1,293,382	\$1,293,383	\$1,293,383	\$1,293,383	\$1,293,382	
		1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	\$107,712	\$105,416	\$60,979	\$60,979	\$60,979	\$60,979	\$60,979	
		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	\$266,993	\$261,302	\$151,152	\$151,152	\$151,152	\$151,152	\$151,152	
		1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	\$20,000	\$19,574	\$11,323	\$11,323	\$11,323	\$11,323	\$11,323	
		1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$179,538	\$175,711	\$101,641	\$101,641	\$101,641	\$101,641	\$101,641	
		1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$20,000	\$19,574	\$11,323	\$11,323	\$11,323	\$11,323	\$11,323	
		1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$45,000	\$44,041	\$25,476	\$25,476	\$25,476	\$25,476	\$25,476	
		1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	\$220,000	\$226,787	\$132,963	\$132,963	\$132,963	\$132,963	\$132,963	
		1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$2,500,000	\$2,509,873	\$409,732	\$409,732	\$409,732	\$409,732	\$409,732	
		1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$822,332	\$809,522	\$340,242	\$340,242	\$340,242	\$340,242	\$340,242	
		1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$5,375	\$5,260	\$3,043	\$3,043	\$3,043	\$3,043	\$3,043	
		1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$25,000	\$24,467	\$14,153	\$14,153	\$14,153	\$14,153	\$14,153	
		1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$85,000	\$83,188	\$48,121	\$48,121	\$48,121	\$48,121	\$48,121	
		1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$197,962	\$193,743	\$112,072	\$112,072	\$112,072	\$112,072	\$112,072	
		1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$100,000	\$97,968	\$56,613	\$56,613	\$56,613	\$56,613	\$56,613	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO.
Durango	Guadalupe Victoria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.

Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$80,000	\$58,721	\$33,968	\$33,968	\$33,968	\$33,968	\$33,968	
		1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$70,000	\$68,508	\$39,629	\$39,629	\$39,629	\$39,629	\$39,629	
		1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$22,219	\$21,746	\$12,579	\$12,579	\$12,579	\$12,579	\$12,579	
		1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	\$735,000	\$720,175	\$411,340	\$411,340	\$411,340	\$411,340	\$411,340	
		1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$150,000	\$147,560	\$85,676	\$85,676	\$85,676	\$85,676	\$85,676	
		1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	\$310,000	\$310,526	\$182,633	\$182,633	\$182,633	\$182,633	\$182,633	
		1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0	\$19,567	\$19,567	\$19,567	\$19,567	\$19,567	\$19,567	
		1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	
		1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,452	\$5,452	\$5,452	\$5,452	\$5,452	\$5,452	\$5,452	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$12,933,241	\$12,933,241	\$4,803,350	\$11,174,855	\$4,803,350	\$4,803,350	\$4,803,350	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,998,995	\$5,998,995	\$2,745,895	\$5,998,995	\$2,745,895	\$2,745,895	\$2,745,895	
		1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$80,000	\$80,000	\$38,374	\$80,000	\$38,374	\$38,374	\$38,374	
		1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$399,933	\$399,933	\$4,968	\$399,933	\$4,968	\$4,968	\$4,968	
		1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	\$217,500	\$217,500	\$0	\$217,500	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	\$164,331	\$164,331	\$49,235	\$164,331	\$49,235	\$49,235	\$49,235	
		1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$929,935	\$929,935	\$364,518	\$929,935	\$364,518	\$364,518	\$364,518	
		1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$350,259	\$350,259	\$137,295	\$350,259	\$137,295	\$137,295	\$137,295	
		1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$140,104	\$140,104	\$54,918	\$140,104	\$54,918	\$54,918	\$54,918	
		1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$162,330	\$162,330	\$0	\$162,330	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	\$666,555	\$666,555	\$0	\$666,555	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$10,615	\$10,615	\$3,678	\$10,615	\$3,678	\$3,678	\$3,678	
		1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$350,566	\$350,566	\$62,460	\$350,566	\$62,460	\$62,460	\$62,460	

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$479,322	\$479,322	\$384,539	\$479,322	\$384,539	\$384,539	\$384,539	
		1 - GASTO CORRIENTE	156 - NO EXISTE EN CATÁLOGO	\$94,071	\$94,071	\$43,738	\$94,071	\$43,738	\$43,738	\$43,738	
		1 - GASTO CORRIENTE	157 - NO EXISTE EN CATÁLOGO	\$51,250	\$51,250	\$13,841	\$51,250	\$13,841	\$13,841	\$13,841	
		1 - GASTO CORRIENTE	158 - NO EXISTE EN CATÁLOGO	\$76,498	\$76,498	\$44,917	\$76,498	\$44,917	\$44,917	\$44,917	
		1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,000	\$6,000	\$3,200	\$6,000	\$3,200	\$3,200	\$3,200	
		1 - GASTO CORRIENTE	160 - NO EXISTE EN CATÁLOGO	\$162,330	\$162,330	\$23,314	\$162,330	\$23,314	\$23,314	\$23,314	
		1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$88,484	\$88,484	\$20,709	\$20,709	\$20,709	\$20,709	\$20,709	
		1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$131,789	\$131,789	\$8,013	\$8,013	\$8,013	\$8,013	\$8,013	
		1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	\$39,117	\$39,117	\$6,564	\$6,564	\$6,564	\$6,564	\$6,564	
		1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$189,839	\$189,839	\$2,147	\$2,147	\$2,147	\$2,147	\$2,147	
		1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$122,529	\$122,529	\$15,386	\$15,386	\$15,386	\$15,386	\$15,386	
		1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$7,740	\$7,740	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$36,827	\$36,827	\$23,003	\$23,003	\$23,003	\$23,003	\$23,003	
		1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$78,121	\$78,121	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	\$44,585	
		1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$15,804	\$15,804	\$5,510	\$5,510	\$5,510	\$5,510	\$5,510	
		1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$268	\$268	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$6,580	\$6,580	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$2,025	\$2,025	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$253,212	\$253,212	\$92,554	\$92,554	\$92,554	\$92,554	\$92,554	
		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$146,485	\$146,485	\$28,296	\$28,296	\$28,296	\$28,296	\$28,296	
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$87,013	\$87,013	\$14,753	\$14,753	\$14,753	\$14,753	\$14,753	
		1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTICULOS DEPORTIVOS	\$22,448	\$22,448	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	

[illegible]

			PARTIDA	AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	\$77,560	\$77,560	\$7,863	\$7,863	\$7,863	\$7,863	\$7,863	
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$176,699	\$176,699	\$127,538	\$127,538	\$127,538	\$127,538	\$127,538	
		1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	\$37,371	\$37,371	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	\$46,428	\$46,428	\$34,576	\$34,576	\$34,576	\$34,576	\$34,576	
		1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	\$2,061	\$2,061	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$13,250	\$13,250	\$5,254	\$5,254	\$5,254	\$5,254	\$5,254	
		1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$1,590	\$1,590	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$81,069	\$81,069	\$49,461	\$49,461	\$49,461	\$49,461	\$49,461	
		1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$137,896	\$137,896	\$48,766	\$48,766	\$48,766	\$48,766	\$48,766	
		1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$9,184	\$9,184	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$35,996	\$35,996	\$34,453	\$34,453	\$34,453	\$34,453	\$34,453	
		1 - GASTO CORRIENTE	342 - SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	\$100,653	\$100,653	\$67,564	\$67,564	\$67,564	\$67,564	\$67,564	
		1 - GASTO CORRIENTE	343 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$21,315	\$21,315	\$5,483	\$5,483	\$5,483	\$5,483	\$5,483	
		1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$73,539	\$73,539	\$25,999	\$25,999	\$25,999	\$25,999	\$25,999	
		1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$32,684	\$32,684	\$18,946	\$18,946	\$18,946	\$18,946	\$18,946	
		1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000	\$10,000	\$5,638	\$5,638	\$5,638	\$5,638	\$5,638	
		1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$6,011	\$6,011	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,854	\$50,854	\$18,806	\$18,806	\$18,806	\$18,806	\$18,806	
		1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$11,706	\$11,706	\$1,780	\$1,780	\$1,780	\$1,780	\$1,780	
		1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$3,617	\$3,617	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios		Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
					Descripción Ramo	Clave Ramo			
Durango	Guadalupe Victoria	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006 SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006 SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006 SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006 SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006 SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006 SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006 SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006 SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006 SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Guadalupe Victoria	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006 SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS.
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO

Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$26,541	\$26,541	\$11,958	\$11,958	\$11,958	\$11,958	\$11,958	
		1 - GASTO CORRIENTE	363 - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$3,646	\$3,646	\$250	\$250	\$250	\$250	\$250	
		1 - GASTO CORRIENTE	366 - SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$25,069	\$25,069	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	\$130,184	\$130,184	\$51,199	\$51,199	\$51,199	\$51,199	\$51,199	
		1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	\$57,813	\$57,813	\$20,726	\$20,726	\$20,726	\$20,726	\$20,726	
		1 - GASTO CORRIENTE	374 - AUTOTRANSPORTE	\$103,334	\$103,334	\$14,184	\$14,184	\$14,184	\$14,184	\$14,184	
		1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	\$68,569	\$68,569	\$16,298	\$16,298	\$16,298	\$16,298	\$16,298	
		1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,581	\$3,581	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,072	\$6,072	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,110	\$2,110	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	396 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$774	\$774	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$87,333	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,897,107	\$15,825,463	\$15,825,463	\$15,825,463	
		1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$6,819	\$6,819	\$6,819	\$6,802	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$39,835	\$39,835	\$39,835	\$39,732	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	\$14,207	\$14,207	\$14,207	\$14,171	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$22,493,478	\$22,493,478	\$22,493,478	\$22,435,617	\$9,739,581	\$9,739,581	\$9,739,581	
		1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$2,571,710	\$2,571,710	\$2,571,710	\$2,565,095	\$475,088	\$475,088	\$475,088	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$150,996	\$150,996	\$150,996	\$150,807	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,821,462	\$5,821,462	\$5,821,462	\$5,806,487	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$283,349	\$283,349	\$283,349	\$282,920	\$0	\$0	\$0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios		Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
					Descripción Ramo	Clave Ramo			
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS	U003 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO	S079 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGOS	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO	S079 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGOS	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	S217 MODERNIZACION Y TENIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	S217 MODERNIZACION Y TENIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	TURISMO	21	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	K027 SIN IDENTIFICAR	SECOPE
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	TURISMO	21	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	K027 SIN IDENTIFICAR	SECOPE
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	TURISMO	21	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	K027 SIN IDENTIFICAR	SECOPE
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	TURISMO	21	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	K027 SIN IDENTIFICAR	SECOPE
Durango	Pánuco de Coronado	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	N001 FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO
Durango	Pánuco de Coronado	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	N001 FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	R032 SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON- SEDESOE
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	R032 SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON- SEDESOE
Durango	San Juan del Río	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2014	H AYUNTAMINETO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO
Durango	San Juan del Río	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2014	H AYUNTAMINETO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO
Durango	San Juan del Río	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2014	H AYUNTAMINETO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO
Durango	Durango	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Durango	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117 SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117 SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS
Durango	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022 SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON- SEDESOE

Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	585 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,151,522	\$1,151,522	\$1,151,522	\$1,148,560	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	\$7,421,882	\$7,421,882	\$7,421,882	\$7,402,791	\$5,601,668	\$5,601,668	\$5,601,668	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$44,740	\$44,740	\$44,740	\$44,624	\$8,925	\$8,925	\$8,925	
\$89,898	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$83,161,500	\$83,161,500	\$11,183,450	\$11,183,450	\$11,183,450	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$63,161,500	\$63,161,500	\$11,183,450	\$11,183,450	\$11,183,450	\$0	\$0	N/A
\$405,385	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$98,901,200	\$98,901,200	\$52,108,000	\$52,108,000	\$52,108,000	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	461 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	\$98,901,200	\$98,901,200	\$52,108,000	\$52,108,000	\$52,108,000	\$0	\$0	N/A
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$65,000,000	\$65,000,000	\$65,000,000	\$59,094,089	\$17,689,227	\$17,689,227	\$15,518,137	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$49,500,000	\$49,500,000	\$49,500,000	\$45,011,665	\$13,503,499	\$13,503,499	\$12,825,501	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$5,833,297	\$1,749,989	\$1,749,989	\$1,749,989	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,249,127	\$2,435,739	\$2,435,739	\$942,646	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$4,799,387	\$4,799,387	\$4,799,387	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	791 - CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	\$4,799,387	\$4,799,387	\$4,799,387	\$0	\$0	\$0	\$0	FONDEN (CONTINGENCIAS 2014)
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	831 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	NO SE ENCONTRÓ CLAVE Y PROGRAMA PARA ESTE RECURSO EN EL CATÁLOGO PROPUESTO, POR LO QUE SE CAPTURÓ CON OTRA CLAVE. EL PROGRAMA CORRESPONDE A RAMO 33 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMAS REGIONALES FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2014
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$2,600,000	\$2,600,000	\$1,560,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,500,000	\$1,500,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,100,000	\$1,100,000	\$660,000	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$22,000,000	\$22,000,000	\$13,200,000	\$13,200,000	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$22,000,000	\$22,000,000	\$13,200,000	\$13,200,000	\$0	\$0	\$0	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
\$838	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$55,448,978	\$55,448,978	\$33,269,387	\$33,269,387	\$33,269,387	\$33,269,387	\$33,269,387	
		1 - GASTO CORRIENTE	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	\$55,448,978	\$55,448,978	\$33,269,387	\$33,269,387	\$33,269,387	\$33,269,387	\$33,269,387	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$248,000,000	\$248,000,000	\$148,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERÍODO: Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO 350 MDP
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO 350 MDP
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO 350 MDP
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO 350 MDP
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO 97 MDP
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO 97 MDP
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO 97 MDP
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO 97 MDP
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDOS METROPOLITANOS	U057	SIN IDENTIFICAR	CAED
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDOS METROPOLITANOS	U057	SIN IDENTIFICAR	CAED
Durango	Durango	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	FOPEDEP	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Durango	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	FOPEDEP	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Durango	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	FOPEDEP	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Santa Clara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	FOPEDEP	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA
Durango	Santa Clara	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	FOPEDEP	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA
Durango	San Juan del Río	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SDS/12/MPIO-FOPEDEP/2014	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO
Durango	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SDS/12/MPIO-FOPEDEP/2014	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO
Durango	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SDS/12/MPIO-FOPEDEP/2014	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO

PARTIDA				AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	583 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$18,000,000	\$18,000,000	\$10,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$85,000,000	\$85,000,000	\$51,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$100,000,000	\$100,000,000	\$60,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$45,000,000	\$45,000,000	\$27,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$97,094,000	\$97,094,000	\$76,775,200	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$49,094,000	\$49,094,000	\$39,275,200	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$45,000,000	\$45,000,000	\$36,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$75,000,000	\$75,000,000	\$75,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$75,000,000	\$75,000,000	\$75,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$30,849			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$29,969,992	\$29,969,992	\$29,969,992	\$29,969,992	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$29,939,992	\$29,939,992	\$29,939,992	\$29,939,992	\$0	\$0	\$0	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
\$5			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$850,000	\$850,000	\$425,000	\$425,000	\$254,470	\$254,470	\$254,470	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$850,000	\$850,000	\$425,000	\$425,000	\$254,470	\$254,470	\$254,470	LA INFORMACIÓN REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$210,000	\$210,000	\$210,000	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$698,950	\$698,950	\$698,950	\$698,950	\$210,000	\$210,000	\$210,000	SIN OBSERVACIONES
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
Durango	Coneto de Comonfort	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Durango	Coneto de Comonfort	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS
Durango	Lerdo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE FINANZAS
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES	U058	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE FINANZAS
Durango	Durango	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Durango	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Durango	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	San Juan del Río	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	CONADE	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO
Durango	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	CONADE	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO
Durango	Peñón Blanco	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	CONADE-
Durango	Peñón Blanco	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	CONADE-
Durango	Gómez Palacio	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Durango	Coneto de Comonfort	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Durango	Coneto de Comonfort	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios		Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
					Descripción Ramo	Clave Ramo			
Durango	Gómez Palacio	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Durango	Guanaceví	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Durango	Guanaceví	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Durango	Pánuco de Coronado	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MPALES.
Durango	Pánuco de Coronado	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MPALES.
Durango	Ocampo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.
Durango	Ocampo	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.
Durango	Ocampo	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.
Durango	Ocampo	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.
Durango	Ocampo	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.
Durango	Ocampo	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO.
Durango	Vicente Guerrero	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Durango	Vicente Guerrero	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO - DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS
Durango	Lerdo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2 - PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088 SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Gómez Palacio	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091 SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Durango	Gómez Palacio	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091 SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Durango	Pánuco de Coronado	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MPALES
Durango	Pánuco de Coronado	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091 SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MPALES
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091 SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091 SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIOS
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091 SIN IDENTIFICAR	SECOPE CONVENIO 58 MOP

Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	833 - APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	OBRAS EN PROCESO DE LICITACION
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$10,300,000	\$5,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$10,300,000	\$5,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,698,001	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,998,001	\$0	\$0	\$0	\$0	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$11,088,900	\$11,088,900	\$11,088,900	\$11,088,900	\$1,892,584	\$1,892,584	\$1,892,584	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,859,428	\$2,859,428	\$2,859,428	\$2,859,428	\$600,000	\$600,000	\$600,000	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,998,400	\$4,998,400	\$4,998,400	\$4,998,400	\$400,000	\$400,000	\$400,000	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,511,852	\$2,511,852	\$2,511,852	\$2,511,852	\$776,814	\$776,814	\$776,814	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$719,220	\$719,220	\$719,220	\$719,220	\$215,770	\$215,770	\$215,770	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$2,500,000	\$2,423,649	\$1,249,750	\$2,423,649	\$727,095	\$727,095	\$727,095	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$2,500,000	\$2,423,649	\$1,249,750	\$2,423,649	\$727,095	\$727,095	\$727,095	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$124,505,371	\$124,505,371	\$62,252,686	\$62,252,686	\$62,252,686	\$62,252,686	\$62,252,686	
		1 - GASTO CORRIENTE	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	\$124,505,371	\$124,505,371	\$62,252,686	\$62,252,686	\$62,252,686	\$62,252,686	\$62,252,686	
\$7,496			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$0	\$14,192,992	\$7,089,400	\$14,190,823	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0	\$14,192,992	\$7,089,400	\$14,190,823	\$0	\$0	\$0	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	833 - APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	OBRAS EN PROCESO DE LICITACION
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,850,937	\$1,850,937	\$1,850,937	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	513 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,850,937	\$1,850,937	\$1,850,937	
\$146,631	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$58,161,780	\$58,161,780	\$29,080,890	\$29,080,890	\$29,080,890	\$29,080,890	\$29,080,890	
		1 - GASTO CORRIENTE	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	\$58,161,780	\$58,161,780	\$29,080,890	\$29,080,890	\$29,080,890	\$29,080,890	\$29,080,890	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$37,500,000	\$37,500,000	\$37,500,000	\$1,926,481	\$0	\$0	\$0	

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$37,500,000	\$37,500,000	\$37,500,000	\$1,926,481	\$0	\$0	\$0	
\$775,842	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$1,624,039,385	\$1,609,814,084	\$842,840,427	\$702,640,423	\$631,618,818	\$594,782,034	\$580,154,030	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$405,073,883	\$405,073,883	\$201,692,439	\$193,509,974	\$193,509,974	\$193,509,974	\$193,509,974	
		1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,850,851	\$34,248,472	\$34,248,472	\$32,734,613	\$32,734,613	\$32,734,613	\$32,734,613	
		1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,019,300	\$5,019,300	\$3,354,154	\$3,354,154	\$3,354,154	\$3,354,154	\$3,354,154	
		1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$70,906,191	\$70,906,191	\$32,347,302	\$32,347,302	\$32,347,302	\$32,347,302	\$32,347,302	
		1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	\$214,427,274	\$214,427,274	\$107,213,637	\$97,439,323	\$97,439,323	\$97,439,323	\$97,439,323	
		1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$69,756,849	\$69,756,849	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$23,271,252	\$23,271,252	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$11,568,006	\$11,568,006	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	\$8,467,889	\$8,467,889	\$4,233,944	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$72,522,707	\$72,522,707	\$41,983,845	\$30,433,367	\$30,433,367	\$30,433,367	\$30,433,367	
		1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$226,399,698	\$226,399,698	\$98,708,197	\$98,028,763	\$98,028,763	\$98,028,763	\$98,028,763	
		1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	\$49,753,547	\$49,753,547	\$33,097,913	\$2,004,879	\$2,004,879	\$2,004,879	\$2,004,879	
		1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$3,653,662	\$3,653,662	\$1,981,082	\$1,238,008	\$1,083,640	\$886,706	\$875,440	
		1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,717,773	\$1,717,773	\$859,743	\$37,617	\$37,617	\$20,614	\$20,614	
		1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$3,486,843	\$3,486,843	\$1,877,762	\$906,762	\$826,234	\$638,520	\$635,838	
		1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$73,176	\$73,176	\$40,200	\$18,862	\$18,862	\$11,584	\$11,584	
		1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,209,712	\$3,209,712	\$1,624,807	\$1,746,325	\$1,531,209	\$916,441	\$874,461	
		1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$6,186,226	\$6,186,226	\$3,190,536	\$4,220,151	\$3,532,806	\$2,952,236	\$2,550,662	
		1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$420,252	\$420,252	\$210,120	\$49,058	\$46,656	\$31,711	\$31,711	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios			Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa			
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.

OBSERVACIONES										
PARTIDA				AVANCE FINANCIERO						
Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
		1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$444,684	\$444,684	\$222,342	\$7,394	\$7,394	\$7,349	\$7,349
		1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$312	\$63,872	\$312	\$4,114	\$4,114	\$682	\$682
		1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$3,120	\$3,120	\$1,020	\$349	\$349	\$140	\$140
		1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0	\$51,523	\$540	\$540	\$540	\$430	\$430
		1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0	\$474,539	\$388,499	\$7,633	\$7,633	\$7,633	\$7,633
		1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$791,796	\$590,673	\$388,499	\$86,707	\$86,564	\$68,479	\$68,416
		1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$525,024	\$525,024	\$262,512	\$36,508	\$34,616	\$9,790	\$9,790
		1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$641,484	\$641,484	\$320,742	\$4,924	\$4,924	\$1,551	\$1,551
		1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$633,693	\$633,693	\$317,313	\$30,873	\$30,873	\$11,183	\$11,183
		1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$27,737,309	\$27,348,810	\$23,604,317	\$18,916,636	\$11,725,399	\$8,607,534	\$2,313,500
		1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$2,067,696	\$2,067,696	\$1,033,848	\$372	\$372	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$71,334,933	\$61,116,158	\$61,116,158	\$46,693,654	\$30,897,699	\$18,954,667	\$15,886,092
		1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$50,658,180	\$46,475,138	\$38,495,445	\$16,460,286	\$13,137,067	\$11,588,541	\$11,580,733
		1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$34,395,010	\$34,395,010	\$30,771,442	\$3,633,272	\$3,077,061	\$2,111,802	\$2,111,802
		1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$2,689,878	\$2,689,878	\$2,677,422	\$16,790	\$16,790	\$18,653	\$18,653
		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,092,928	\$14,092,928	\$7,302,920	\$9,344,291	\$7,481,753	\$4,745,215	\$4,515,892
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$8,036,497	\$8,036,497	\$7,653,994	\$991,490	\$124,710	\$44,720	\$37,198
		1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$268,338	\$268,338	\$147,948	\$53,994	\$694	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$54,591	\$54,591	\$51,039	\$0	\$0	\$0	\$0

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						GASTOS REALES
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Resultado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
		1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$1,014,540	\$1,014,540	\$507,270	\$185,839	\$185,839	\$173,827	\$173,827
		1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	\$657,876	\$657,876	\$328,938	\$20,425	\$19,468	\$16,467	\$16,467
		1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$136,947	\$136,947	\$70,809	\$36,294	\$36,294	\$30,139	\$24,919
		1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,372	\$78,777	\$1,686	\$3,928	\$3,928	\$2,855	\$2,855
		1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$583,932	\$508,527	\$200,484	\$87,154	\$86,986	\$22,370	\$22,370
		1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,324,512	\$1,324,512	\$662,256	\$11,682	\$1,683	\$1,634	\$1,634
		1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$517,356	\$517,356	\$258,678	\$37,365	\$37,365	\$37,180	\$37,180
		1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$4,980	\$4,980	\$2,490	\$405	\$405	\$405	\$405
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$9,758,086	\$9,662,792	\$4,405,512	\$9,662,792	\$7,032,160	\$4,379,967	\$4,358,210
		1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	\$1,631,736	\$1,631,736	\$815,888	\$172,947	\$172,947	\$94,906	\$94,909
		1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	\$1,992,066	\$1,992,066	\$1,004,580	\$1,796,802	\$1,134,532	\$837,070	\$833,159
		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	\$4,575,261	\$3,555,619	\$1,979,711	\$1,428,627	\$549,930	\$459,054	\$456,408
		1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	\$41,412	\$116,348	\$29,580	\$98,600	\$38,984	\$31,217	\$31,217
		1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$596,680	\$596,680	\$293,340	\$281,151	\$119,019	\$66,450	\$66,050
		1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$263,448	\$263,448	\$131,724	\$257,298	\$89,513	\$54,609	\$54,609
		1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$40,000	\$26,309	\$26,309	\$26,309	\$26,309	\$26,309
		1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,008,032	\$2,136,482	\$1,113,006	\$2,136,482	\$1,175,719	\$947,046	\$936,386
		1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$797,628	\$524,181	\$375,619	\$175,040	\$175,040	\$163,361	\$163,361

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$349,103	\$494,100	\$195,792	\$494,100	\$357,000	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,436	\$9,842	\$8,718	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$18,312	\$0	\$18,312	\$14,716	\$14,716	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$364,484	\$355,746	\$182,232	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	
		1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$67,512	\$67,512	\$33,756	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$263,431	\$263,431	\$222,949	\$43,736	\$37,694	\$13,954	\$13,954	
		1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$6,912,113	\$3,906,936	\$3,881,948	\$3,656,936	\$1,897,999	\$1,513,742	\$1,474,335	
		1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$5,719,107	\$9,850,255	\$2,938,923	\$9,850,255	\$3,055,395	\$1,770,084	\$1,770,084	
		1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$3,805,350	\$2,929,379	\$1,901,760	\$1,200,096	\$1,150,378	\$681,455	\$681,455	
		1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$311,400	\$311,400	\$155,700	\$33,219	\$33,219	\$2,049	\$2,049	
		1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,271,856	\$1,669,261	\$1,150,910	\$77,273	\$77,273	\$77,273	\$77,273	
		1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	\$46,968	\$14,448,785	\$14,448,785	\$14,448,785	\$4,826,334	\$4,818,968	\$4,817,962	
		1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,187,766	\$4,947,766	\$2,007,842	\$714,201	\$714,201	\$153,598	\$153,598	
		1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,684,268	\$1,461,709	\$1,342,134	\$147,210	\$141,015	\$71,120	\$71,120	
		1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$2,392,152	\$2,392,152	\$1,202,538	\$39,585	\$39,585	\$22,504	\$21,924	
		1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,319,524	\$3,319,524	\$1,059,762	\$1,306,294	\$1,306,294	\$968,602	\$968,602	
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,020,469	\$6,825,994	\$2,607,267	\$6,625,994	\$3,463,650	\$2,153,785	\$2,143,885	
		1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,657,504	\$4,374,538	\$1,820,752	\$4,374,538	\$2,106,140	\$983,237	\$983,237	
		1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$13,700,037	\$14,302,732	\$6,661,579	\$14,302,732	\$6,103,974	\$6,139,286	\$1,266,360	

PERÍODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Presupuesto	Programa	Subprograma	Partido	Presupuesto	Modificado	Revisado (Iniciativa)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado
1 - GASTO CORRIENTE	350 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			\$159,444	\$159,444	\$79,722	\$20,554	\$20,554	\$18,554	\$14,554
1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			\$19,095	\$19,095	\$15,447	\$15,128	\$15,128	\$9,280	\$9,280
1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS			\$4,033,233	\$4,033,233	\$2,328,291	\$1,199,530	\$977,310	\$800,028	\$800,028
1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES			\$1,802,542	\$1,802,542	\$1,038,709	\$770,294	\$481,927	\$202,750	\$177,424
1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS			\$12,218,507	\$12,218,507	\$9,456,302	\$5,521,311	\$4,080,854	\$1,703,844	\$1,343,959
1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			\$1,893,638	\$1,893,638	\$1,184,708	\$788,905	\$788,905	\$571,242	\$571,242
1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES			\$211,011	\$211,011	\$111,111	\$54,772	\$54,772	\$36,490	\$36,490
1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS			\$13,950	\$781,303	\$8,844	\$781,303	\$781,303	\$422,375	\$422,375
1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			\$3,027,440	\$2,280,087	\$1,487,044	\$1,062,275	\$576,500	\$310,000	\$107,500
1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$38,000	\$38,000	\$17,928	\$0	\$0	\$0	\$0
1 - GASTO CORRIENTE	631 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS			\$111,819,751	\$64,496,829	\$25,783,677	\$22,998,885	\$22,998,885	\$22,998,885	\$22,998,885
2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			\$1,307,880	\$1,307,880	\$853,940	\$20,839	\$20,839	\$16,929	\$16,929
2 - GASTO DE INVERSIÓN	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			\$1,385,432	\$1,385,432	\$682,716	\$55,072	\$19,228	\$13,757	\$13,757
2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			\$1,038,004	\$1,038,004	\$519,004	\$20,614	\$20,614	\$0	\$0
2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			\$116,340	\$204,379	\$58,170	\$204,379	\$204,379	\$204,379	\$204,379
2 - GASTO DE INVERSIÓN	522 - APARATOS DEPORTIVOS			\$116,340	\$58,301	\$58,170	\$0	\$0	\$0	\$0
2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			\$116,340	\$86,340	\$58,170	\$0	\$0	\$0	\$0
2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$1,557,000	\$1,557,000	\$778,500	\$93,448	\$0	\$0	\$0
2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$1,557,000	\$1,557,000	\$778,500	\$407,164	\$403,184	\$403,184	\$403,184
2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			\$1,121,040	\$1,121,040	\$660,520	\$0	\$0	\$0	\$0
2 - GASTO DE INVERSIÓN	585 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			\$116,340	\$116,340	\$58,170	\$1,713	\$1,713	\$1,713	\$1,713
2 - GASTO DE INVERSIÓN	588 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			\$480,020	\$480,020	\$248,010	\$136,120	\$136,120	\$11,011	\$11,011

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Ciclo Ramo	Descripción Programa	Ciclo Programa	Programa Fondo Convenir - Especifico	Dependencia Ejecutora
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	1002	FASSA	SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON- SEDESOE
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON- SEDESOE
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON- SEDESOE
Durango	San Juan del Rio	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO
Durango	San Juan del Rio	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO
Durango	Durango	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO
Durango	Nombre de Dios	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Durango	Nombre de Dios	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Durango	Nombre de Dios	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Durango	Nombre de Dios	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Durango	Nombre de Dios	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Durango	Nombre de Dios	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Durango	Nombre de Dios	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL

Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							Observaciones
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	507 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$110,340	\$110,340	\$58,170	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	501 - SOFTWARE	\$110,340	\$110,340	\$58,170	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,802,800	\$2,802,800	\$1,401,300	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	620 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$2,927,172	\$2,927,172	\$1,483,588	\$150,628	\$129,748	\$117,218	\$117,218	
\$248,288	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$101,776,107	\$101,776,107	\$61,065,888	\$100,079,839	\$18,750,915	\$18,208,512	\$18,208,512	
		1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$4,240,671	\$4,240,671	\$2,544,403	\$2,544,403	\$2,544,403	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$97,535,436	\$97,535,436	\$58,521,283	\$97,535,436	\$16,208,512	\$16,208,512	\$16,208,512	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$9,455,150	\$9,358,617	\$4,727,575	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$9,455,150	\$9,358,617	\$4,727,575	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
\$40,178			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$74,682,713	\$74,682,713	\$44,809,826	\$44,809,826	\$1,330,507	\$1,330,507	\$1,330,507	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$28,850,171	\$28,850,171	\$28,850,171	\$28,850,171	\$1,198,394	\$1,198,394	\$1,198,394	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$11,202,407	\$11,202,407	\$11,202,407	\$11,202,407	\$0	\$0	\$0	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$32,330,135	\$32,330,135	\$2,457,048	\$2,457,048	\$132,113	\$132,113	\$132,113	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
\$4,005,785			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$8,827,459	\$4,003,517	\$4,003,517	\$4,003,517	\$4,003,517	\$3,633,892	\$3,633,892	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,397,561	\$1,887,725	\$1,887,725	\$1,887,725	\$1,887,725	\$1,887,725	\$1,887,725	
		1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$388,306	\$3,413	\$3,413	\$3,413	\$3,413	\$3,413	\$3,413	
		1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	\$89,800	\$42,719	\$42,719	\$42,719	\$42,719	\$42,719	\$42,719	
		1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$148,000	\$99,780	\$99,780	\$99,780	\$99,780	\$95,940	\$95,940	
		1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$833,275	\$319,300	\$319,300	\$319,300	\$319,300	\$254,300	\$254,300	
		1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$84,084	\$170,023	\$170,023	\$170,023	\$170,023	\$167,833	\$167,833	

ENTRY AD: Distribution

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA	AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
			Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$75,691	\$86,275	\$86,275	\$86,275	\$86,275	\$86,275	\$86,275	
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,702,818	\$1,005,881	\$1,005,881	\$1,005,881	\$1,005,881	\$709,791	\$709,791	
		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	\$33,718	\$13,909	\$13,909	\$13,909	\$13,909	\$11,403	\$11,403	
		1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,139	\$310	\$310	\$310	\$310	\$310	\$310	
		1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$80,000	\$3,762	\$3,762	\$3,762	\$3,762	\$3,762	\$3,762	
		1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,257	\$57,673	\$57,673	\$57,673	\$57,673	\$57,673	\$57,673	
		1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0	\$2,138	\$2,138	\$2,138	\$2,138	\$2,138	\$2,138	
		1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0	\$297,441	\$297,441	\$297,441	\$297,441	\$297,441	\$297,441	
		1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$10,918	\$10,918	\$10,918	\$10,918	\$10,918	\$10,918	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$55,420,910	\$55,420,910	\$27,710,455	\$5,881,181	\$5,881,181	\$5,881,181	\$5,881,181	
		1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$150,000	\$150,000	\$74,818	\$0	\$0	\$0	\$0	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
		1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$300,000	\$300,000	\$149,836	\$0	\$0	\$0	\$0	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
		1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$79,442	\$79,442	\$38,750	\$0	\$0	\$0	\$0	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$212,627	\$212,627	\$108,071	\$0	\$0	\$0	\$0	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$300,000	\$300,000	\$149,836	\$13,456	\$13,456	\$13,456	\$13,456	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$381,768	\$381,768	\$188,431	\$0	\$0	\$0	\$0	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,000	\$250,000	\$124,697	\$52,384	\$52,384	\$52,384	\$52,384	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$347,206	\$347,206	\$177,347	\$0	\$0	\$0	\$0	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$350,000	\$350,000	\$174,578	\$0	\$0	\$0	\$0	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$27,824,887	\$27,824,887	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$408,000	\$408,000	\$408,000	\$393,628	\$393,628	\$393,628	\$393,628	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Clave Recurso	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora
Durango	Santiago Papasquiaro	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014
Durango	Santiago Papasquiaro	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014
Durango	Santiago Papasquiaro	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014
Durango	Santiago Papasquiaro	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL 2014
Durango	Mazquital	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Durango	Mazquital	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Durango	Santa Clara	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA
Durango	Santa Clara	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA
Durango	Santa Clara	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA
Durango	Santa Clara	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA
Durango	Santa Clara	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Durango	General Simón Bolívar	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Durango	General Simón Bolívar	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Durango	General Simón Bolívar	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Durango	General Simón Bolívar	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Durango	Guanacavi	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DESARROLLO SOCIAL
Durango	Guanacavi	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DESARROLLO SOCIAL
Durango	Guanacavi	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DESARROLLO SOCIAL
Durango	Guanacavi	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DESARROLLO SOCIAL
Durango	Guanacavi	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DESARROLLO SOCIAL

		PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$17,419,886	\$17,419,886	\$17,419,886	\$0	\$0	\$0	\$0	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,596,047	\$1,596,047	\$1,596,047	\$905,515	\$905,515	\$905,515	\$905,515	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$5,343,044	\$5,343,044	\$5,343,044	\$4,546,000	\$4,546,000	\$4,546,000	\$4,546,000	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	629 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$400,000	\$400,000	\$199,515	\$0	\$0	\$0	\$0	Las partidas genericas que se presentan estan de acuerdo a la nueva clasificacion de acuerdo la nueva LGCG
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$72,827,594	\$72,827,594	\$72,827,594	\$72,827,594	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$72,827,594	\$72,827,594	\$72,827,594	\$72,827,594	\$0	\$0	\$0	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$7,108,408	\$7,108,408	\$4,265,045	\$4,265,045	\$595,636	\$595,636	\$595,636	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$5,471,727	\$5,471,727	\$2,628,364	\$2,628,364	\$64,541	\$64,541	\$64,541	LA INFORMACIÓN REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,066,262	\$1,066,262	\$1,066,262	\$1,066,262	\$487,285	\$487,285	\$487,285	LA INFORMACIÓN REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$43,810	\$43,810	\$43,810	LA INFORMACIÓN REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	631 - ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	\$355,419	\$355,419	\$355,419	\$355,419	\$0	\$0	\$0	LA INFORMACIÓN REPORTADA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$737,860,178	\$737,860,178	\$442,716,108	\$442,716,108	\$442,716,108	\$442,716,108	\$442,716,108	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	\$737,860,178	\$737,860,178	\$442,716,108	\$442,716,108	\$442,716,108	\$442,716,108	\$442,716,108	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$6,528,833	\$6,528,833	\$2,162,140	\$6,528,833	\$2,162,140	\$2,162,140	\$2,162,140	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,990,500	\$1,990,500	\$1,056,677	\$1,990,500	\$1,056,677	\$1,056,677	\$1,056,677	OBRAS EN PROCESO
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	313 - AGUA	\$4,233,486	\$4,233,486	\$972,846	\$4,233,486	\$972,846	\$972,846	\$972,846	OBRAS EN PROCESO DE LICITACION
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$304,847	\$304,847	\$132,617	\$304,847	\$132,617	\$132,617	\$132,617	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$11,397,232	\$11,397,232	\$5,697,245	\$3,692,267	\$3,692,267	\$3,692,267	\$3,692,267	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$341,835	\$341,835	\$220,925	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$227,900	\$227,900	\$227,900	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,870,265	\$2,870,265	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$2,366,666	\$2,366,666	\$970,666	\$591,127	\$591,127	\$591,127	\$591,127	SIN OBSERVACIONES

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Presupuesto Planteado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Comprobado	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Pagado	Observaciones	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,654,299	\$2,654,299	\$1,357,785	\$940,173	\$940,173	SIN OBSERVACIONES
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$2,935,987	\$2,935,987	\$2,910,987	\$2,160,987	\$2,160,987	SIN OBSERVACIONES
\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$6,573,948	\$6,573,948	\$3,516,327	\$2,771,367	\$2,719,817	
	1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$190,102	\$190,102	\$0	\$0	\$0	
	1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$285,153	\$285,153	\$0	\$0	\$0	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$21,088	\$21,088	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$1,929,881	\$1,929,881	\$779,210	\$680,585	\$612,987	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,282,791	\$1,282,791	\$471,096	\$471,096	\$471,096	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$2,861,021	\$2,861,021	\$2,241,021	\$1,614,886	\$1,614,886	
\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$6,672,078	\$6,672,078	\$3,336,040	\$3,250,171	\$3,250,171	
\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$2,931,140	\$2,931,140	\$1,236,216	\$603,594	\$603,594	
	1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$200,162	\$200,162	\$72,034	\$72,034	\$72,034	SIN OBSERVACIONES
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$1,995,347	\$1,995,347	\$300,423	\$0	\$0	
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$638,450	\$638,450	\$635,578	\$635,578	\$635,578	SIN OBSERVACIONES
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,347,830	\$1,347,830	\$748,466	\$748,466	\$748,466	SIN OBSERVACIONES
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$2,015,055	\$2,015,055	\$1,350,213	\$1,284,344	\$1,284,344	SIN OBSERVACIONES
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,470,581	\$2,470,581	\$529,749	\$529,749	\$529,749	SIN OBSERVACIONES
	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$935,793	\$935,793	\$935,793	\$803,594	\$803,594	
\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$7,145,427	\$7,145,427	\$3,572,715	\$786,224	\$786,224	
\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$19,531,637	\$19,481,637	\$9,702,299	\$1,701,999	\$1,028,906	
\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$11,390,399	\$11,390,399	\$5,696,200	\$4,167,607	\$4,167,607	
	1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$585,737	\$585,737	\$585,737	\$222,466	\$222,466	SIN OBSERVACIONES
	1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$214,363	\$214,363	\$87,826	\$87,826	\$87,826	SIN OBSERVACIONES

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
		1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$390,491	\$390,491	\$390,491	\$309,491	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$569,520	\$569,520	\$257,947	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	
		1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,893,823	\$2,893,823	\$1,627,181	\$134,050	\$134,050	\$134,050	\$134,050	SIN OBSERVACIONES
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$142,909	\$142,909	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,410,977	\$2,410,977	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$564,343	\$564,343	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$3,573,693	\$3,523,693	\$1,058,555	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$55,940	SIN OBSERVACIONES
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$3,329,989	\$3,329,989	\$1,877,709	\$594,349	\$594,349	\$594,349	\$594,349	SIN OBSERVACIONES
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$4,885,887	\$4,885,887	\$2,714,212	\$1,982,006	\$1,982,006	\$1,982,006	\$1,982,006	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$12,130,739	\$12,130,739	\$7,337,516	\$538,441	\$538,441	\$538,441	\$538,441	SIN OBSERVACIONES
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$880,201	\$880,201	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,897,850	\$2,897,850	\$547,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$440,000	\$440,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	SIN OBSERVACIONES
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$2,357,141	\$2,357,141	\$2,176,041	\$1,888,041	\$1,888,041	\$1,888,041	\$1,888,041	
\$3,056			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$9,567,585	\$9,567,585	\$3,486,975	\$867,476	\$867,476	\$867,476	\$867,476	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$35,132,233	\$35,132,233	\$17,566,115	\$3,141,194	\$3,141,194	\$3,141,194	\$3,141,194	
		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,053,967	\$1,053,967	\$114,255	\$114,255	\$114,255	\$114,255	\$114,255	GASTOS INDIRECTOS
		1 - GASTO CORRIENTE	563 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$128,000	\$128,000	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	GASTOS INDIRECTOS
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$74,031	\$74,031	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	SALUD
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$20,546,998	\$20,546,998	\$8,373,101	\$273,180	\$273,180	\$273,180	\$273,180	AGUA Y SANEAMIENTO
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$5,175,832	\$5,175,832	\$1,236,975	\$268,110	\$268,110	\$268,110	\$268,110	AGUA Y SANEAMIENTO

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Desagregación de Programas Presupuestarios

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora
Durango	San Dimas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES.
Durango	San Dimas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES.
Durango	San Dimas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES.
Durango	Pánuco de Coronado	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES.
Durango	San Dimas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES.
Durango	Pánuco de Coronado	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES.
Durango	San Dimas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES.
Durango	Pánuco de Coronado	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MPALES.
Durango	Canelas	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Durango	Canelas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Durango	Canelas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Durango	Canelas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Durango	Canelas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Durango	Canelas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Durango	Peñón Blanco	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO-FEDERAL
Durango	Peñón Blanco	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO-FEDERAL
Durango	Peñón Blanco	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	GOBIERNO-FEDERAL
Durango	Mapimi	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO
Durango	Tepehuanes	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO
Durango	Mapimi	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO
Durango	Tepehuanes	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO
Durango	San Bernardo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Durango	San Bernardo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Durango	San Bernardo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Rendimiento Financiero	Reingreso	Tipo de Gasto	PARTIDA	AVANCE FINANCIERO							Observaciones
			Partida	Aprobado	Modificado	Recetificado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,321,908	\$2,321,908	\$1,911,011	\$1,911,011	\$1,911,011	\$1,911,011	\$1,911,011	URBANIZACIÓN
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$275,000	\$275,000	\$197,200	\$197,200	\$197,200	\$197,200	\$197,200	DEPORTE
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$8,355,178	\$8,355,178	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	VIVIENDA
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$888,217	\$888,217	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	SALUD
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$53,671	\$53,671	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	PRODER
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,771,999	\$2,771,999	\$1,300,000	\$348,295	\$348,295	\$348,295	\$348,295	URBANIZACIÓN (CAMINOS RURALES, ELECTRIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$1,925,513	\$1,925,513	\$645,548	\$645,548	\$645,548	\$645,548	\$645,548	EDUCACIÓN
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$529,506	\$529,506	\$300,000	\$173,071	\$173,071	\$173,071	\$173,071	EDUCACIÓN
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$12,438,056	\$12,438,056	\$8,218,030	\$723,065	\$723,065	\$723,065	\$723,065	
		1 - GASTO CORRIENTE	528 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$373,082	\$373,082	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	GASTOS INDIRECTOS
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$8,747,527	\$8,747,527	\$3,818,030	\$119,027	\$119,027	\$119,027	\$119,027	AGUA Y SANEAMIENTO
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$4,714,774	\$4,714,774	\$2,000,000	\$604,039	\$604,039	\$604,039	\$604,039	URBANIZACIÓN (URBANIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y CAMINOS RURALES)
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$600,674	\$600,674	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	VIVIENDA
\$100			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$4,438,507	\$4,438,507	\$4,438,507	\$4,438,507	\$4,438,507	\$4,438,507	\$4,438,507	
		1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$742,507	\$742,507	\$742,507	\$742,507	\$742,507	\$742,507	\$742,507	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	SIN OBSERVACIONES
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$15,716,073	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$3,923,257	\$3,923,257	\$3,923,257	\$3,923,257	\$3,509,448	\$3,509,448	\$3,509,448	
		1 - GASTO CORRIENTE	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$15,716,073	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	NO SE HA EJERCIDO EL PRESUPUESTO PARA 2014
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$3,923,257	\$3,923,257	\$3,923,257	\$3,923,257	\$3,509,448	\$3,509,448	\$3,509,448	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$5,232,287	\$5,232,287	\$2,618,135	\$810,735	\$810,735	\$810,735	\$810,735	
		1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$156,967	\$156,967	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	Gastos indirectos
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	561 - SOFTWARE	\$104,845	\$104,845	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	PRODIM

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reintegrado	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$916,444	\$916,444	\$498,135	\$154,488	\$154,488	\$154,488	\$154,488	Agua y Saneamiento
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,580,841	\$1,580,841	\$1,000,000	\$528,828	\$528,828	\$528,828	\$528,828	Urbanización
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	621 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,369,370	\$2,369,370	\$1,000,000	\$110,922	\$110,922	\$110,922	\$110,922	Vivienda
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$79,000	\$79,000	\$30,000	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	Salud
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$25,000	\$25,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	Educación
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$12,428,855	\$12,428,855	\$6,214,930	\$2,161,943	\$2,161,943	\$2,161,943	\$2,161,943	
		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$372,898	\$372,898	\$10,000	\$1,810	\$1,810	\$1,810	\$1,810	GASTOS INDIRECTOS
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	582 - VIVIENDAS	\$2,221,213	\$2,221,213	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	VIVIENDA
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$3,939,290	\$3,939,290	\$2,204,930	\$0	\$0	\$0	\$0	AGUA Y SANEAMIENTO
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$4,853,957	\$4,853,957	\$2,500,000	\$2,180,133	\$2,180,133	\$2,180,133	\$2,180,133	URBANIZACION
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,042,500	\$1,042,500	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	EDUCACIÓN
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$13,732,132	\$13,732,132	\$6,866,083	\$2,730,517	\$2,730,517	\$2,730,517	\$2,730,517	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	582 - VIVIENDAS	\$4,196,018	\$4,196,018	\$2,098,008	\$462,665	\$462,665	\$462,665	\$462,665	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$1,940,367	\$1,940,367	\$970,183	\$580,364	\$580,364	\$580,364	\$580,364	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$2,835,044	\$2,835,044	\$1,317,521	\$84,008	\$84,008	\$84,008	\$84,008	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,428,800	\$1,428,800	\$889,300	\$861,377	\$861,377	\$861,377	\$861,377	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	626 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$3,182,103	\$3,182,103	\$1,591,051	\$742,103	\$742,103	\$742,103	\$742,103	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$4,497,722	\$4,497,722	\$4,497,722	\$4,497,722	\$2,904,517	\$2,904,517	\$2,904,517	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$400,593	\$400,593	\$400,593	\$400,593	\$217,035	\$217,035	\$217,035	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$1,115,223	\$1,115,223	\$1,115,223	\$1,115,223	\$1,007,504	\$1,007,504	\$1,007,504	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Desagregación de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convierte - Específico	Dependencia Ejecutora
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO OCAMPO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO OCAMPO
Durango	Nuevo Ideal	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS
Durango	Nuevo Ideal	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS
Durango	Nuevo Ideal	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS
Durango	Nuevo Ideal	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS
Durango	Nuevo Ideal	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS
Durango	Tamazula	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS MPALES
Durango	Tamazula	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS MPALES
Durango	Tamazula	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS MPALES
Durango	Tamazula	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS MPALES
Durango	Tamazula	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS MPALES
Durango	Tamazula	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS MPALES
Durango	Tamazula	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS MPALES
Durango	Lerdo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LERDO
Durango	Peñón Blanco	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL

\$100

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					Dependencia Ejecutora
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Conyento - Especifico	
Durango	Peñón Blanco	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA-MUNICIPAL
Durango	Santiago Papasquiaro	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ADMMON MUNICIPAL 2014
Durango	Santiago Papasquiaro	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ADMMON MUNICIPAL 2014
Durango	Santiago Papasquiaro	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ADMMON MUNICIPAL 2014
Durango	Durango	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Durango	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO.
Durango	Mezquital	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Durango	Mezquital	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Durango	Ocampo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO

		PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	SIN OBSERVACIONES
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$23,382,504	\$23,382,504	\$9,742,710	\$9,742,710	\$9,742,710	\$9,742,710	\$9,742,710	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,029,502	\$14,029,502	\$4,817,565	\$4,817,565	\$4,817,565	\$4,817,565	\$4,817,565	
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$9,353,002	\$9,353,002	\$4,925,145	\$4,925,145	\$4,925,145	\$4,925,145	\$4,925,145	
\$197,763			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$302,781,204	\$302,781,204	\$151,390,602	\$151,390,602	\$122,253,328	\$122,253,328	\$122,253,328	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$170,000,000	\$170,000,000	\$82,390,602	\$82,390,602	\$72,940,217	\$72,940,217	\$72,940,217	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2014
		1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$254,327	\$254,327	\$254,327	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2014
		1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	\$12,000,000	\$12,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$4,368,218	\$4,368,218	\$4,368,218	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2014
		1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	\$26,781,204	\$26,781,204	\$13,000,000	\$13,000,000	\$10,406,972	\$10,406,972	\$10,406,972	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2014
		1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$22,000,000	\$22,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$10,547,973	\$10,547,973	\$10,547,973	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2014
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000,000	\$50,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$19,977,617	\$19,977,617	\$19,977,617	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2014
		1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,131,023	\$3,131,023	\$3,131,023	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2014
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000,000	\$7,000,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$143,608	\$143,608	\$143,608	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2014
		1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$7,000,000	\$7,000,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$483,373	\$483,373	\$483,373	LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2014
\$11	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$8,669,161	\$8,669,161	\$8,669,161	\$8,669,161	\$8,669,161	\$8,669,161	\$8,669,161	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,669,161	\$8,669,161	\$8,669,161	\$8,669,161	\$8,669,161	\$8,669,161	\$8,669,161	TERMINADO
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$4,068,336	\$4,118,336	\$1,110,499	\$1,110,499	\$1,110,499	\$1,110,499	\$1,110,499	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,400,000	\$2,400,000	\$339,000	\$339,000	\$339,000	\$339,000	\$339,000	
		1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	
		1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,080	\$4,080	\$4,080	\$4,080	\$4,080	\$4,080	\$4,080	
		1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$15,649	\$15,649	\$11,772	\$11,772	\$11,772	\$11,772	\$11,772	
		1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$600,000	\$650,000	\$48,388	\$48,388	\$48,388	\$48,388	\$48,388	
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$30,000	\$30,000	\$15,857	\$15,857	\$15,857	\$15,857	\$15,857	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	Ocampo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO
Durango	General Simón Bolívar	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR
Durango	General Simón Bolívar	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR
Durango	General Simón Bolívar	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR
Durango	General Simón Bolívar	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR
Durango	General Simón Bolívar	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR
Durango	General Simón Bolívar	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR
Durango	General Simón Bolívar	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR
Durango	General Simón Bolívar	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR
Durango	General Simón Bolívar	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR
Durango	General Simón Bolívar	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR
Durango	General Simón Bolívar	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	NO	MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Resultado Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							Observaciones
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	298 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$33,044	\$33,044	\$33,044	\$33,044	\$33,044	\$33,044	\$33,044	
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$800,000	\$800,000	\$541,763	\$541,763	\$541,763	\$541,763	\$541,763	
		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	\$35,000	\$35,000	\$15,977	\$15,977	\$15,977	\$15,977	\$15,977	
		1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2,500	\$2,500	\$528	\$528	\$528	\$528	\$528	
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,000	\$100,000	\$61,703	\$61,703	\$61,703	\$61,703	\$61,703	
		1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$20,000	\$20,000	\$10,324	\$10,324	\$10,324	\$10,324	\$10,324	
		1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,336	\$5,336	\$5,336	\$5,336	\$5,336	\$5,336	\$5,336	
		1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$6,728	\$6,728	\$6,728	\$6,728	\$6,728	\$6,728	\$6,728	
\$180			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$4,083,250	\$5,289,809	\$1,136,606	\$1,136,606	\$1,136,606	\$1,136,606	\$1,136,606	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,050,000	\$4,250,000	\$684,918	\$684,918	\$684,918	\$684,918	\$684,918	
		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800,000	\$800,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$40,000	\$40,000	\$8,613	\$8,613	\$8,613	\$8,613	\$8,613	
		1 - GASTO CORRIENTE	296 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000	\$20,000	\$15,129	\$15,129	\$15,129	\$15,129	\$15,129	
		1 - GASTO CORRIENTE	298 - REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0	\$15,162	\$15,162	\$15,162	\$15,162	\$15,162	\$15,162	
		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0	\$1,850	\$1,850	\$1,850	\$1,850	\$1,850	\$1,850	
		1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$3,250	\$3,250	\$1,387	\$1,387	\$1,387	\$1,387	\$1,387	
		1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	
		1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	
		1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$60,000	\$66,484	\$66,484	\$66,484	\$66,484	\$66,484	\$66,484	
		1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000	\$38,063	\$38,063	\$38,063	\$38,063	\$38,063	\$38,063	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$640,132,316	\$640,132,316	\$424,566,156	\$424,566,156	\$424,566,156	\$424,566,156	\$424,566,156	
		1 - GASTO CORRIENTE	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	\$424,566,156	\$424,566,156	\$212,283,076	\$212,283,076	\$212,283,076	\$212,283,076	\$212,283,076	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios			Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa			
Durango	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	ADMINISTRACION MUNICIPAL
Durango	Canatán	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES
Durango	Canatán	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES
Durango	Canatán	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES
Durango	Canatán	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES
Durango	Canatán	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES
Durango	Canatán	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES
Durango	Canatán	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES
Durango	Canatán	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES
Durango	Canatán	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES
Durango	Mapimi	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO
Durango	Mapimi	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO
Durango	Mapimi	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO
Durango	Hidalgo	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, DGO.
Durango	Hidalgo	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, DGO.
Durango	Hidalgo	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, DGO.
Durango	Hidalgo	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, DGO.
Durango	Hidalgo	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, DGO.
Durango	Hidalgo	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, DGO.
Durango	Hidalgo	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, DGO.
Durango	Hidalgo	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, DGO.
Durango	Hidalgo	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, DGO.
Durango	San Bernardo	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO - TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Bernardo	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO - TESORERIA MUNICIPAL

Rendimiento Financiero	Rendimiento	Tipo de Gasto	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES
			Partida	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	\$424,598,158	\$424,598,158	\$212,283,078	\$212,283,078	\$212,283,078	\$212,283,078	\$212,283,078	SIN OBSERVACIONES
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$16,328,852	\$16,328,852	\$6,803,605	\$6,803,605	\$6,803,605	\$6,803,605	\$6,803,605	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,800,000	\$3,800,000	\$1,989,748	\$1,989,748	\$1,989,748	\$1,989,748	\$1,989,748	
		1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	\$703,000	\$703,000	\$94,118	\$94,118	\$94,118	\$94,118	\$94,118	
		1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,746,707	\$1,746,707	\$828,410	\$828,410	\$828,410	\$828,410	\$828,410	
		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,028,800	\$1,028,800	\$1,028,800	\$1,028,800	\$1,028,800	
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$120,000	\$120,000	\$56,986	\$56,986	\$56,986	\$56,986	\$56,986	
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$2,820,000	\$2,820,000	\$1,295,843	\$1,295,843	\$1,295,843	\$1,295,843	\$1,295,843	
		1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,000	\$40,000	\$12,764	\$12,764	\$12,764	\$12,764	\$12,764	
		1 - GASTO CORRIENTE	396 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$720,000	\$720,000	\$243,527	\$243,527	\$243,527	\$243,527	\$243,527	
		1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$4,178,945	\$4,178,945	\$1,253,409	\$1,253,409	\$1,253,409	\$1,253,409	\$1,253,409	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$6,170,000	\$6,170,000	\$0	\$6,000,000	\$3,453,960	\$3,453,960	\$3,453,960	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$6,000,000	\$3,453,960	\$3,453,960	\$3,453,960	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	NO SE HA EJERCIDO EL PRESUPUESTO PARA TELEFONIA
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$1,754,122	\$1,754,122	\$1,754,122	\$1,754,122	\$1,754,122	\$1,754,122	\$1,754,122	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,399,343	\$1,399,343	\$1,399,343	\$1,399,343	\$1,399,343	\$1,399,343	\$1,399,343	Nomina de personal permanente correspondiente a: 16-30 sept. 2013, 16-31 oct. 2013, 16-30 nov. 2013, 16-31 dic. 2013, 16-28 feb. 2014, 01-15 marzo 2014, 16-30 abril 2014, 16-30 mayo 2014.
		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$209,160	\$209,160	\$209,160	\$209,160	\$209,160	\$209,160	\$209,160	Combustible y lubricantes de patrullas de policía y vehículos oficiales de presidencia municipal
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$17,698	\$17,698	\$17,698	\$17,698	\$17,698	\$17,698	\$17,698	Uniformes para el cuerpo de policía
		1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$383	\$383	\$383	\$383	\$383	\$383	\$383	Gas lacrimógeno
		1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,416	\$5,416	\$5,416	\$5,416	\$5,416	\$5,416	\$5,416	Refacciones y llantas para patrulla de policía
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$119,018	\$119,018	\$119,018	\$119,018	\$119,018	\$119,018	\$119,018	Energía eléctrica de alumbrado público del sector norte del municipio en e periodo 05/marzo - 03/abril 2014
		1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$3,105	\$3,105	\$3,105	\$3,105	\$3,105	\$3,105	\$3,105	Comisión e IVA del Banco por manejo de cuentas, cheques librados y devolución de cheques sin fondos
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$1,785,174	\$1,785,174	\$743,850	\$520,204	\$520,204	\$520,204	\$520,204	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$783,000	\$783,000	\$300,000	\$152,333	\$152,333	\$152,333	\$152,333	Servicio Personal

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora
Durango	Poanas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE POANAS
Durango	Poanas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE POANAS
Durango	Poanas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE POANAS
Durango	Poanas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE POANAS
Durango	Poanas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE POANAS
Durango	Poanas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE POANAS
Durango	Poanas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE POANAS
Durango	Poanas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE POANAS
Durango	Lerdo	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO
Durango	Lerdo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA DE LERDO

Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$167,213	\$167,213	\$167,213	\$167,213	\$167,213	\$167,213	\$167,213	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$73,908	\$73,908	\$73,908	\$73,908	\$73,908	\$73,908	\$73,908	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$25,446	\$25,446	\$25,446	\$25,446	\$25,446	\$25,446	\$25,446	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,332	\$3,332	\$3,332	\$3,332	\$3,332	\$3,332	\$3,332	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,939	\$2,939	\$2,939	\$2,939	\$2,939	\$2,939	\$2,939	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,100	\$9,100	\$9,100	\$9,100	\$9,100	\$9,100	\$9,100	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$18,847	\$18,847	\$18,847	\$18,847	\$18,847	\$18,847	\$18,847	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	568 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$1,385,739	\$1,385,739	\$1,385,739	\$1,385,739	\$1,385,739	\$1,385,739	\$1,385,739	
\$1,720			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$87,030,933	\$87,030,933	\$0	\$10,815,635	\$10,815,165	\$10,728,182	\$10,467,074	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,308,476	\$14,308,476	\$0	\$2,486,377	\$2,486,377	\$2,486,377	\$2,486,377	
		1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$310,000	\$310,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$230,823	\$230,823	\$0	\$19,016	\$19,016	\$19,016	\$19,016	
		1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	\$152,000	\$152,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,737,811	\$1,737,811	\$0	\$108,981	\$108,981	\$108,981	\$108,981	
		1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	\$945,300	\$945,300	\$0	\$24,908	\$24,908	\$24,908	\$24,908	
		1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	\$676,500	\$676,500	\$0	\$25,575	\$25,575	\$25,575	\$25,575	
		1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$290,670	\$290,670	\$0	\$37,442	\$37,442	\$37,442	\$37,442	
		1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$226,000	\$226,000	\$0	\$8,282	\$8,282	\$8,108	\$8,108	
		1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$125,000	\$125,000	\$0	\$46,736	\$46,286	\$35,484	\$35,484	
		1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$2,000	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	\$103,000	\$103,000	\$0	\$18,583	\$18,583	\$15,840	\$13,279	

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
		1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$67,000	\$67,000	\$0	\$12,332	\$12,332	\$10,932	\$10,932	
		1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$10,000	\$10,000	\$0	\$3,449	\$3,449	\$3,449	\$3,449	
		1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$837,046	\$837,046	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,000	\$1,000	\$0	\$400	\$400	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$119,301	\$119,301	\$0	\$78,765	\$78,765	\$78,765	\$50,432	
		1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$179,574	\$179,574	\$0	\$16,520	\$16,520	\$3,584	\$2,571	
		1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$590,000	\$590,000	\$0	\$59,629	\$59,629	\$59,629	\$59,629	
		1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS -MÉDICOS	\$7,000	\$7,000	\$0	\$6,328	\$6,328	\$6,328	\$6,328	
		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,238,000	\$2,238,000	\$0	\$256,385	\$256,384	\$232,280	\$232,280	
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$543,000	\$543,000	\$0	\$9,964	\$9,964	\$5,621	\$5,621	
		1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,000	\$3,000	\$0	\$2,784	\$2,784	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$108,000	\$108,000	\$0	\$737	\$737	\$737	\$737	
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$11,456,578	\$11,456,578	\$0	\$1,162,703	\$1,162,703	\$1,162,703	\$1,162,703	
		1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	\$33,000	\$33,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	\$158,000	\$158,000	\$0	\$10,037	\$10,037	\$10,037	\$10,037	
		1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$2,000	\$2,000	\$0	\$725	\$725	\$725	\$725	
		1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$32,000	\$32,000	\$0	\$9,512	\$9,512	\$9,512	\$9,512	
		1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000	\$10,000	\$0	\$1,856	\$1,856	\$1,856	\$1,856	
		1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$40,000	\$40,000	\$0	\$11,942	\$11,942	\$11,942	\$11,942	
		1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$871,413	\$871,413	\$0	\$377,489	\$377,489	\$377,489	\$192,170	

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reingreso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado
		1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	\$32,000	\$32,000	\$0	\$090	\$090	\$090	\$090
		1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$722,000	\$722,000	\$0	\$42,353	\$42,353	\$38,109	\$26,098
		1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$144,000	\$144,000	\$0	\$7,308	\$7,308	\$7,308	\$1,740
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$331,000	\$331,000	\$0	\$51,250	\$51,250	\$50,608	\$24,305
		1 - GASTO CORRIENTE	356 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$100,000	\$100,000	\$0	\$74,646	\$74,646	\$74,646	\$74,646
		1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$85,000	\$85,000	\$0	\$2,341	\$2,341	\$2,341	\$2,341
		1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$8,800	\$8,800	\$0	\$3,862	\$3,862	\$3,862	\$3,862
		1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$398,200	\$398,200	\$0	\$303,307	\$303,307	\$303,307	\$303,307
		1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	\$20,000	\$20,000	\$0	\$3,625	\$3,625	\$1,305	\$1,305
		1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$103,000	\$103,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	\$264,000	\$264,000	\$0	\$301	\$301	\$301	\$301
		1 - GASTO CORRIENTE	396 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$227,200	\$227,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	853 - OTROS CONVENIOS	\$21,990,480	\$21,990,480	\$0	\$5,496,653	\$5,496,653	\$5,496,653	\$5,496,653
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$350,000	\$350,000	\$0	\$26,884	\$26,884	\$7,795	\$7,795
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$155,000	\$155,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$114,000	\$114,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$14,581	\$14,581	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4,550,000	\$4,550,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reingreso	PARTIDA		DIFERENCIAL FINANCIERO						
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Necesitado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$120,380	\$120,380	\$0	\$3,950	\$3,950	\$3,950	\$3,950
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$3,048,628	\$3,092,484	\$1,546,231	\$1,450,036	\$1,450,036	\$1,450,036	\$1,232,674
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,405,192	\$1,480,000	\$740,000	\$667,288	\$667,288	\$667,288	\$624,905
		1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$162,863	\$174,500	\$67,250	\$3,283	\$3,283	\$3,283	\$3,283
		1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,000	\$3,000	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$70,280	\$74,000	\$37,000	\$33,365	\$33,365	\$33,365	\$21,665
		1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$20,000	\$20,000	\$10,000	\$3,683	\$3,683	\$3,683	\$3,683
		1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$10,000	\$10,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$12,000	\$12,000	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$25,000	\$25,000	\$12,500	\$7,192	\$7,192	\$7,192	\$7,192
		1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	\$11,726	\$11,726	\$5,863	\$0	\$0	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$1,000	\$1,000	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$13,000	\$13,000	\$6,500	\$0	\$0	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,000	\$1,000	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$5,000	\$5,000	\$2,500	\$1,209	\$1,209	\$1,209	\$1,209
		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$190,000	\$170,000	\$85,000	\$115,420	\$115,420	\$115,420	\$115,420
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$9,553	\$9,553	\$9,553	\$9,553
		1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$10,000	\$10,000	\$5,000	\$5,467	\$5,467	\$5,467	\$5,467
		1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	\$1,000	\$1,000	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000	\$15,000	\$7,500	\$0	\$0	\$0	\$0
		1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$10,000	\$10,000	\$5,000	\$665	\$665	\$665	\$665
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$581,967	\$626,638	\$313,318	\$459,431	\$459,431	\$459,431	\$301,193
		1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	\$15,000	\$15,000	\$7,500	\$4,886	\$4,886	\$4,886	\$4,886

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Desagregación de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Conyunto - Específico	Dependencia Ejecutora
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	San Juan de Guadalupe	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GPE SPM
Durango	Cuencamé	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA
Durango	Cuencamé	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA
Durango	Cuencamé	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Riesgo	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							Observaciones
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Obligado	Ejecutado	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	\$1,188,814	\$1,188,814	\$45,700	\$45,700	\$45,700	\$45,700	\$45,700	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$300,000	\$500,000	\$443,328	\$443,328	\$443,328	\$443,328	\$443,328	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	281 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,457,861	\$2,457,861	\$964,686	\$964,686	\$964,686	\$964,686	\$964,686	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$55,000	\$55,000	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	\$9,707	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$2,638,366	\$2,638,366	\$1,426,908	\$1,426,908	\$1,426,908	\$1,426,908	\$1,426,908	
		1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	\$57,744	\$57,744	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	\$167,218	\$167,218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$118,149	\$118,149	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$42,923	\$42,923	\$2,985	\$2,985	\$2,985	\$2,985	\$2,985	
		1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$113,320	\$213,320	\$115,441	\$115,441	\$115,441	\$115,441	\$115,441	
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$554,693	\$554,693	\$224,252	\$224,252	\$224,252	\$224,252	\$224,252	
		1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$819,793	\$819,793	\$205,619	\$205,619	\$205,619	\$205,619	\$205,619	
		1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$57,700	\$57,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,500	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$50,000	\$20,569	\$20,569	\$20,569	\$20,569	\$20,569	
		1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$50,000	\$50,000	\$15,574	\$15,574	\$15,574	\$15,574	\$15,574	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$11,301,866	\$11,407,949	\$5,653,310	\$5,628,451	\$5,628,451	\$5,628,451	\$5,628,451	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Desagregación de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
Durango	Nuevo Ideal	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Nuevo Ideal	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Nuevo Ideal	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Nuevo Ideal	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Nuevo Ideal	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Pánuco de Coronado	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Pánuco de Coronado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Pánuco de Coronado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Pánuco de Coronado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Pánuco de Coronado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Pánuco de Coronado	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Canelas	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanaceví	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topile	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Canelas	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanaceví	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topile	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topile	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL

Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA	AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
			Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,838,998	\$9,837,948	\$4,610,108	\$4,508,912	\$4,508,912	\$4,508,912	\$4,508,912	SUELDO
		1 - GASTO CORRIENTE	281 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	COMBUSTIBLE
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,350,000	\$1,350,000	\$960,704	\$960,704	\$960,704	\$960,704	\$960,704	CFE
		1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	\$60,000	\$60,000	\$30,000	\$10,745	\$10,745	\$10,745	\$10,745	AGUA POTABLE
		1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10,000	\$15,000	\$7,500	\$90	\$90	\$90	\$90	COMISIONES BANCARIAS
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$6,202,088	\$6,202,088	\$2,584,493	\$2,585,867	\$2,585,867	\$2,585,867	\$2,585,867	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$4,080,298	\$4,080,298	\$1,381,664	\$1,383,038	\$1,383,038	\$1,383,038	\$1,383,038	
		1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$391,790	\$391,790	\$385,745	\$385,745	\$385,745	\$385,745	\$385,745	Materiales y Suministros. Incluye: Combustibles y Lubricantes, Material Eléctrico, Uniformes al Personal, Impresiones y Reproducciones
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,650,000	\$1,650,000	\$761,405	\$761,405	\$761,405	\$761,405	\$761,405	Servicios Generales. Incluye: Alumbrado Público, Telefonía, Mantenimiento de vehículos, Mantenimiento de Obras y Servicios, comisiones Bancarias, Actividades Cívicas, Sociales y Culturales y Fomento Deportivo
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000	\$80,000	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	Mobiliario y Equipo de Administración. Adquisición de equipo de computo
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$2,143,457	\$2,143,457	\$893,105	\$895,546	\$895,546	\$895,546	\$895,546	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$2,355,818	\$2,355,818	\$981,510	\$944,883	\$944,883	\$944,883	\$944,883	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$6,453,770	\$6,453,770	\$2,888,070	\$2,149,985	\$2,149,985	\$2,149,985	\$2,149,985	
\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$5,277,521	\$5,277,521	\$2,226,630	\$2,226,630	\$2,226,630	\$2,226,630	\$2,226,630	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$6,648,812	\$6,648,812	\$2,568,603	\$2,551,585	\$2,551,585	\$2,551,585	\$2,011,585	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$6,164,648	\$6,164,648	\$2,568,608	\$2,551,585	\$2,551,585	\$2,551,585	\$2,011,585	
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$4,462,155	\$4,462,155	\$1,859,231	\$1,342,687	\$1,342,687	\$1,342,687	\$1,342,687	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$800,000	\$770,000	\$422,119	\$385,492	\$385,492	\$385,492	\$385,492	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,350,000	\$1,350,000	\$628,109	\$540,550	\$540,550	\$540,550	\$540,550	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,633,060	\$2,633,060	\$1,006,528	\$1,006,528	\$1,006,528	\$1,006,528	\$1,006,528	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,398,770	\$2,398,770	\$2,028,405	\$1,489,329	\$1,489,329	\$1,489,329	\$1,489,329	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,752,155	\$2,324,155	\$1,306,145	\$788,601	\$788,601	\$788,601	\$788,601	
		1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ADICIONALES A SALARIOS	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora
Durango	Coneto de Comonfort	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanacevi	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanacevi	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanacevi	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanacevi	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanacevi	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL

[illegible]

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clevo Ramo	Descripción Programa	Clevo Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora
Durango	Topia	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanacevi	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Canelas	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanacevi	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2 - PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL

Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		Aprobado	Modificado	AVANCE FINANCIERO				Pagado	OBSERVACIONES
		Tipo de Gasto	Partida			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
		1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$260,000	\$260,000	\$24,017	\$24,017	\$24,017	\$24,017	\$24,017	
		1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$330,000	\$245,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$180,000	\$180,000	\$81,733	\$81,733	\$81,733	\$81,733	\$81,733	MATERIALES Y SUMINISTROS
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0	\$30,000	\$21,918	\$21,918	\$21,918	\$21,918	\$21,918	
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0	\$3,000	\$974	\$974	\$974	\$974	\$974	
		1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	\$0	\$5,000	\$1,714	\$1,714	\$1,714	\$1,714	\$1,714	
		1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0	\$50,000	\$24,065	\$24,065	\$24,065	\$24,065	\$24,065	
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$170,000	\$170,000	\$123,860	\$123,860	\$123,860	\$123,860	\$123,860	
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,200,000	\$1,200,000	\$91,069	\$91,069	\$91,069	\$91,069	\$91,069	
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$600,000	\$600,000	\$50,023	\$50,023	\$50,023	\$50,023	\$50,023	
		1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	\$100,000	\$100,000	\$29,738	\$29,738	\$29,738	\$29,738	\$29,738	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango
PERÍODO: Segundo Trimestre 2014

Desagregación de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
Durango	Guanacavi	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanacavi	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanacavi	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanacavi	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Canelas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanacavi	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL

Reporte de Financiero	Presupuesto	Tipo de Gasto	Partido	Aprobado	Modificado	Recurrido (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	\$80,000	\$80,000	\$7,911	\$7,911	\$7,911	\$7,911	\$7,911	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	\$300,000	\$300,000	\$17,294	\$17,294	\$17,294	\$17,294	\$17,294	
		1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	\$50,000	\$50,000	\$5,019	\$5,019	\$5,019	\$5,019	\$5,019	
		1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$188,736	\$188,736	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$30,000	\$80,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	
		1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,000	\$5,000	\$1,823	\$1,823	\$1,823	\$1,823	\$1,823	
		1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,500	\$1,500	\$1,285	\$1,285	\$1,285	\$1,285	\$1,285	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,000	\$5,000	\$677	\$677	\$677	\$677	\$677	
		1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$63,882	\$53,812	\$21,395	\$21,395	\$21,395	\$21,395	\$21,395	
		1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$100,000	\$100,000	\$32,915	\$32,915	\$32,915	\$32,915	\$32,915	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0	\$100,000	\$62,160	\$62,160	\$62,160	\$62,160	\$62,160	
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000	\$50,000	\$42,991	\$42,991	\$42,991	\$42,991	\$42,991	
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$813,457	\$813,457	\$183,263	\$183,263	\$183,263	\$183,263	\$183,263	SERVICIOS GENERALES
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100,000	\$100,000	\$23,245	\$23,245	\$23,245	\$23,245	\$23,245	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000	\$150,000	\$32,384	\$32,384	\$32,384	\$32,384	\$32,384	
		1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,000	\$150,000	\$81,803	\$81,803	\$81,803	\$81,803	\$81,803	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Específico	Dependencia Ejecutora
Durango	Coneto de Comonfort	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Coneto de Comonfort	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanacavi	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Topia	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Guanacavi	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Nazas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL

Resumen Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millones)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$150,000	\$150,000	\$132,708	\$132,708	\$132,708	\$132,708	\$132,708	
		1 - GASTO CORRIENTE	381 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$200,000	\$200,000	\$23,442	\$23,442	\$23,442	\$23,442	\$23,442	
		1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0	\$100,000	\$52,780	\$52,780	\$52,780	\$52,780	\$52,780	
		1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$50,000	\$50,000	\$13,678	\$13,678	\$13,678	\$13,678	\$13,678	
		1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0	\$10,000	\$4,058	\$4,058	\$4,058	\$4,058	\$4,058	
		1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$30,000	\$9,434	\$9,434	\$9,434	\$9,434	\$9,434	
		1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,000	\$35,000	\$26,085	\$26,085	\$26,085	\$26,085	\$26,085	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$5,000	\$418	\$418	\$418	\$418	\$418	
		1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$80,000	\$41,822	\$41,822	\$41,822	\$41,822	\$41,822	
		1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0	\$20,000	\$9,272	\$9,272	\$9,272	\$9,272	\$9,272	
		1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$218,363	\$218,363	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	SIN OBSERVACIONES
		1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0	\$20,000	\$10,821	\$10,821	\$10,821	\$10,821	\$10,821	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$3,000,000	\$1,500,000	\$803,248	\$803,248	\$803,248	\$803,248	\$803,248	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,300,000	\$1,300,000	\$803,248	\$803,248	\$803,248	\$803,248	\$803,248	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Desagregación de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL

Rendimiento Financiero	Rubro	Tipo de Gasto	Partida	ANÁLISIS FINANCIERO							Observaciones
				Aprobado	Modificado	Rescatado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$50,000	\$50,000	\$38,341	\$38,341	\$38,341	\$38,341	\$38,341	*
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$80,000	\$80,000	\$38,341	\$38,341	\$38,341	\$38,341	\$38,341	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,027,148	\$1,027,148	\$17,021	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$250,000	\$250,000	\$17,021	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	134 - COMPENSACIONES	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	134 - COMPENSACIONES	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	152 - INDEMNIZACIONES	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	152 - INDEMNIZACIONES	\$638,688	\$638,688	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$15,000	\$15,000	\$11,388	\$11,388	\$11,388	\$11,388	\$11,388	

ENTIDAD: Durango
PERIODO: Segunda Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$150,000	\$150,000	\$11,388	\$11,388	\$11,388	\$11,388	\$11,388
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$927,864	\$1,927,864	\$1,028,082	\$1,028,082	\$1,028,082	\$1,028,082	\$1,028,082
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,330,000	\$1,330,000	\$1,028,082	\$1,028,082	\$1,028,082	\$1,028,082	\$1,028,082
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$30,000	\$30,000	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$80,000	\$80,000	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718	\$6,718
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	291 - HERRAMIENTAS MENORES	\$5,000	\$5,000	\$1,276	\$1,276	\$1,276	\$1,276	\$1,276
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	291 - HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000	\$10,000	\$1,276	\$1,276	\$1,276	\$1,276	\$1,276
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$700,000	\$1,100,000	\$708,376	\$708,376	\$708,376	\$708,376	\$708,376
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,147,860	\$1,147,860	\$708,376	\$708,376	\$708,376	\$708,376	\$708,376
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	\$100,000	\$200,000	\$125,774	\$125,774	\$125,774	\$125,774	\$125,774
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	\$220,000	\$220,000	\$125,774	\$125,774	\$125,774	\$125,774	\$125,774
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10,000	\$10,000	\$2,086	\$2,086	\$2,086	\$2,086	\$2,086
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$3,000	\$3,000	\$2,086	\$2,086	\$2,086	\$2,086	\$2,086

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Clave Recurso	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convención - Específico	Dependencia Ejecutora
Durango	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	San Juan del Río	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Rodeo	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MUNICIPAL
Durango	Tamazula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Tamazula	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Tamazula	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Tamazula	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	Tamazula	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	San Dimas	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	San Dimas	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL
Durango	San Dimas	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL

Presupuesto	Programa	Tipo de Gasto	Partida	Aprobada	Ejecutada	Pendientes (Atrasados)	Comprometida	Demandada	Servicio	Pagada
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	349 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$3,000	\$3,000	\$1,507	\$1,507	\$1,507	\$1,507	\$1,507
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000	\$50,000	\$1,507	\$1,507	\$1,507	\$1,507	\$1,507
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$77,000	\$77,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000	\$50,000	\$20,120	\$20,120	\$20,120	\$20,120	\$20,120
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$250,000	\$250,000	\$20,120	\$20,120	\$20,120	\$20,120	\$20,120
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBERNAMENTALES	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBERNAMENTALES	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	372 - PASAJES TERRESTRES	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$45,000	\$45,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000	\$5,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$983			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$13,711,467	\$13,711,467	\$5,713,404	\$5,347,826	\$5,347,826	\$5,347,826	\$5,347,826
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,760,000	\$7,760,000	\$5,649,589	\$5,284,011	\$5,284,011	\$5,284,011	\$5,284,011 Servicios Personales
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,270,000	\$1,270,000	\$25,951	\$25,951	\$25,951	\$25,951	\$25,951 Materiales y Suministros
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$4,211,000	\$4,211,000	\$23,944	\$23,944	\$23,944	\$23,944	\$23,944 Servicios Generales
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$470,467	\$470,467	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920 Bienes muebles inmuebles e intangibles
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$10,356,267	\$10,239,400	\$4,287,298	\$4,278,010	\$4,278,010	\$4,278,010	\$4,278,010
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,571,567	\$8,571,567	\$2,949,589	\$2,936,300	\$2,936,300	\$2,936,300	\$2,936,300 Servicios Personales
		1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$831,900	\$831,900	\$229,035	\$229,035	\$229,035	\$229,035	\$229,035 Materiales y Suministros

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Resumen del Programa Presupuestario										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Recurso	Clave Recurso	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Concedido - Especifico	Dependencia Ejecutora
Durango	San Dimas	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA MPAL.
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	1008	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	1008	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO.
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INIFEED.
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	1007	SIN IDENTIFICAR	INIFEED.
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INIFEEDUJED-
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INIFEEDUJED-
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INIFEEDUJED-
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INIFEEDUJED.
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1008	SIN IDENTIFICAR	INIFEEDUJED.
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	1009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	1009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	1009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE DURANGO
Durango	Gobierno de la Entidad	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP 2014	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 14
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP 2014	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 14
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP 2014	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 14
Durango	Gobierno de la Entidad	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP 2014	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 14

PARTIDA				AVANCE FINANCIERO							RESERVACIONES
Resultado Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Resultado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$3,152,800	\$3,035,933	\$1,111,675	\$1,111,675	\$1,111,675	\$1,111,675	\$1,111,675	Servicios Generales
\$15,188			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$130,085,884	\$130,085,884	\$65,032,932	\$129,353,194	\$64,073,748	\$64,073,748	\$64,073,748	
		1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$130,085,884	\$130,085,884	\$65,032,932	\$129,353,194	\$64,073,748	\$64,073,748	\$64,073,748	
\$3,440			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$128,607,128	\$128,607,128	\$64,303,563	\$5,973,534	\$1,792,080	\$1,792,080	\$1,792,080	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$128,607,128	\$128,607,128	\$64,303,563	\$5,973,534	\$1,792,080	\$1,792,080	\$1,792,080	SE CUENTA CON DATO DEL PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN LA PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA DE PUBLICACION 18 DE FEBRERO DE 2014 ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION PARA LA MINISTRACION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014 DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EN SUS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
\$1,245			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$70,098,667	\$70,098,667	\$35,049,333	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,000,000	\$9,000,000	\$4,499,990	\$0	\$0	\$0	\$0	SE CUENTA CON DATO DEL PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN LA PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA DE PUBLICACION 18 DE FEBRERO DE 2014 ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION PARA LA MINISTRACION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014 DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EN SUS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$61,098,667	\$61,098,667	\$30,549,343	\$0	\$0	\$0	\$0	SE CUENTA CON OFICIO NO. 500/2014-0171 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DE LA ASIGNACION DE RECURSO FAM EJERCICIO FISCAL 2014 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2014
\$118	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$8,282,344	\$8,282,344	\$4,131,172	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$8,282,344	\$8,282,344	\$4,131,172	\$0	\$0	\$0	\$0	SE CUENTA CON DATO DEL PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN LA PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA DE PUBLICACION 18 DE FEBRERO DE 2014 ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LA DISTRIBUCION Y CALENDARIZACION PARA LA MINISTRACION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014 DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EN SUS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
\$20			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$33,640,421	\$33,640,421	\$16,820,213	\$16,820,213	\$16,820,213	\$16,820,213	\$16,820,213	
		1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$33,085,854	\$33,085,854	\$16,542,930	\$16,542,930	\$16,542,930	\$16,542,930	\$16,542,930	
		1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	\$554,567	\$554,567	\$277,283	\$277,283	\$277,283	\$277,283	\$277,283	
\$562,440	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$108,827,308	\$108,827,308	\$112,098,388	\$448,558	\$448,558	\$448,558	\$448,558	
		1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$48,492	\$48,492	\$48,492	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$183,788	\$183,788	\$183,788	\$0	\$0	\$0	\$0	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

[illegible]

Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
		1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$606,854	\$606,854	\$606,854	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$32,485,046	\$32,485,046	\$32,485,046	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$2,496,300	\$2,496,300	\$2,496,300	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	\$7,848,972	\$7,848,972	\$7,848,972	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	285 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$750	\$750	\$750	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$12,985,957	\$12,985,957	\$12,985,957	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$10,160,528	\$10,160,528	\$10,160,528	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$4,384,528	\$4,384,528	\$4,384,528	\$325,358	\$325,358	\$325,358	\$325,358	
		1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$457,350	\$457,350	\$457,350	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,676,511	\$1,676,511	\$1,676,511	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,004,136	\$4,004,136	\$4,004,136	\$83,000	\$83,000	\$83,000	\$83,000	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,262,727	\$1,262,727	\$1,262,727	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$59,200	\$59,200	\$59,200	\$40,200	\$40,200	\$40,200	\$40,200	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,266,957	\$1,266,957	\$1,266,957	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$114,554	\$114,554	\$114,554	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$41,574,563	\$41,574,563	\$3,560,777	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,314,081	\$1,314,081	\$1,314,081	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	\$122,375	\$122,375	\$122,375	\$0	\$0	\$0	\$0	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Durango

PERIODO: Segundo Trimestre 2014

Descripción de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP 2014	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 14
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP 2014	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 14
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	1011	FASP 2014	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP 14
Durango	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMON.- SECOPE
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMON.- SECOPE
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMON.- SECOPE
Durango	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMON.- SECOPE

Rendimiento Financiero	Reintegró	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$58,764,636	\$58,764,636	\$22,027,500	\$0	\$0	\$0	\$0	
\$354,284	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$528,489,028	\$528,489,028	\$284,244,512	\$314,888,060	\$147,342,230	\$147,342,230	\$147,342,230	
		1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$131,057,545	\$131,057,545	\$36,679,356	\$36,679,356	\$36,679,356	\$36,679,356	\$36,679,356	
		1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$147,791,591	\$147,791,591	\$28,566,812	\$28,566,812	\$28,566,812	\$28,566,812	\$28,566,812	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$249,639,892	\$249,639,892	\$198,998,344	\$249,639,892	\$82,096,062	\$82,096,062	\$82,096,062	

**INFORMES TRIMESTRALES.-
CORRESPONDIENTE A LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES REPORTADOS A LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO AL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.**

INDICADORES

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1- FAEB 001	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Educación	Subfunción	1 - Educación	Actividad Institucional	3 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Actividad	Recursos del FAEB en educación preescolar. (En FAEB todas las vertientes de educación preescolar atención).	en Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar	del (Recursos destinados a educación preescolar en el año N / Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	10.92	N/A	N/A	N/A	Estatál
10-DURANGO						10.92			N/A	0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito	Los niños y niñas tienen acceso a los servicios de educación básica y secundaria completan sus estudios	Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria apoyadas por FAEB)	en (Número de alumnos egresados de la educación primaria y secundaria de escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FAEB) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	88.75	N/A	N/A	N/A	Estatál
10-DURANGO						88.75			N/A	0 - COBERTURA ESTATAL
Componente	Servicios educativos proporcionados por FAEB	en Índice de cobertura de la educación básica y secundaria apoyadas por FAEB	de la (Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.84	N/A	N/A	N/A	Estatál
10-DURANGO						98.84			N/A	0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad	Recursos del FAEB en educación primaria. (En FAEB todas las vertientes de educación primaria atención).	en Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria	del (Recursos destinados a educación primaria en el año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	38.47	N/A	N/A	N/A	Estatál
10-DURANGO						38.47			N/A	0 - COBERTURA ESTATAL
	Recursos del FAEB en educación secundaria. (En FAEB todas las vertientes de educación secundaria atención).	en Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria	del (Recursos destinados a educación secundaria en el año N/ Total de recursos del FAEB asignados a la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.00	N/A	N/A	N/A	Estatál
10-DURANGO						30.00			N/A	0 - COBERTURA ESTATAL
Fin	Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población y matemáticas	de estudiantes que obtienen el nivel de grado cuyo puntaje los ubicó en el nivel educativo insuficiente de logro por debajo del básico en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica	(Número estimado de estudiantes en el grado g, evaluados en el dominio evaluado por los EXCALE: español y matemáticas.) *100 g= Grado escolar: 3° y 6° de primaria y 3° de secundaria	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación preescolar 0 - COBERTURA ESTATAL										
Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria (escuelas apoyadas por FAEB) 0 - COBERTURA ESTATAL										
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB 0 - COBERTURA ESTATAL										
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación primaria 0 - COBERTURA ESTATAL										
Porcentaje de recursos del FAEB destinados a educación secundaria 0 - COBERTURA ESTATAL										
Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica Sin información										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I. FAETA 009 Tecnológica	Educación	Ramo 33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función 5 - Educación		Subfunción 2 - Educación		Actividad Institucional	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio educativo.	Certificados entregados.	$[(\text{Número de certificados entregados}) / (\text{El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria}) * 100]$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	9,842.00	9,842.00	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO						9,842.00	9,842.00		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad		Exámenes acreditados.	$[(\text{Número de exámenes acreditados}) / (\text{El número de exámenes presentados}) * 100]$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	58,916.00	58,916.00	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO						58,916.00	58,916.00		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente	Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 años y más este nivel en condición de rezago educativo.	Porcentaje de personas que concluyen primaria con primaria en el año t / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100]	$[(\text{Número de personas que concluyen primaria con primaria en el año t}) / (\text{Número de personas atendidas en el Programa en el año t}) * 100]$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,842.00	9,842.00	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO						9,842.00	9,842.00		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente		Porcentaje de personas que concluyen secundaria en el año t / (Número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 100]	$[(\text{Número de personas que concluyen secundaria en el año t}) / (\text{Número de personas atendidas en el Programa en el año t}) * 100]$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,842.00	9,842.00	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO						9,842.00	9,842.00		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente		Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las personas atendidas en este nivel.	$[(\text{Número de personas que concluyen alfabetización con respecto a las personas atendidas en este nivel}) / (\text{Número de personas atendidas en este nivel}) * 100]$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,842.00	9,842.00	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO						9,842.00	9,842.00		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad	Recursos del FAETA en educación básica de adultos.	Recursos del FAETA destinados a educación básica de adultos.	$[(\text{Recursos destinados a educación básica de adultos en el año t}) / (\text{Total de recursos asignados a la entidad federativa en el año t}) * 100]$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO - Sin Información -									
Componente	Servicios educativos proporcionados en educación tecnológica.	Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP	$[(\text{Alumnos matriculados de los servicios de educación tecnológica en el año t}) / (\text{Alumnos matriculados de los servicios de educación tecnológica en el año t-1}) * 100]$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	101.54	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO						101.54			N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad	Recursos del FAETA en educación tecnológica.	Recursos del FAETA destinados a educación tecnológica	$[(\text{Recursos destinados a educación tecnológica en el año t}) / (\text{Total de recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el año t}) * 100]$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	38.50	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO						38.50			N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito	La población de 15 años y más con rezago educativo y neto al rezago educativo.	Abatimiento del incremento de la población de 15 años y más con rezago educativo	$[(\text{Número de personas atendidas en el año t}) / (\text{Número de personas que concluyen secundaria en el año t}) * 100]$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	36,450.00	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario		Ramo		Dependencia		Enfoques		Ninguno			
1-FAFEF 012		33		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Coordinadora del Fondo		416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"			
Clasificación Funcional											
Finalidad		Función		Subfunción		Actividad		10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			
2 - Desarrollo Social		2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad							
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada	Realizado al periodo	Avance % al periodo			
						Anual	al periodo				
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales.	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	al (Gasto en inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100. Incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO - Sin información -											
Propósito		Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO - Sin información -											
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas.	Índice de Impacto de la Duda Pública	de (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, anual.	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO - Sin información -											
Componente	Apliar los recursos federales transferidos en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice de Logro Operativo	(Sumatoria de i=1..n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)) * 100. i: Programa, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO - Sin información -											
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FAFE.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FAFE por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFE a la entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO - Sin información -											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	I- FAFEF 012	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Actividad	Porcentaje de Avance en las Metas	(Sumatoria de $i=1...n$ (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)) * 100. i = programa, obra o acción. n =enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	326.70	163.35	163.35 100.00 Estatal

16-DURANGO

326.70 163.35 163.35 100.00 0 - COBERTURA ESTATAL

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Índice de Impulso al Gasto de Inversión

Índice de Fortalecimiento Financiero

Índice de Impacto de Deuda Pública

Índice de Logro Operativo

Índice en el Ejercicio de Recursos

Porcentaje de Avance en las Metas

0 - COBERTURA ESTATAL no aplica

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1- FAIS Entidades 003	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo Avance % al periodo			
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.57	0.77	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución indirecta o de complementarios financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución indirecta o de complementarios financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.10	0.63	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.12	0.94	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	11.88	3.57	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución indirecta o de complementarios financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución indirecta o de complementarios financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	9.72	2.92	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura del sector salud	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.87	0.86	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para alimentación	Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.97	0.29	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para urbanización	Porcentaje de proyectos de urbanización financiados por el FAIS respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	31.08	9.32	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	7.53	2.26	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Otros Proyectos financiados	Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de otros proyectos de financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	28.15	8.45	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Actividad	Capacitación a municipios	Porcentaje de municipios capacitados sobre el total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el total de municipios del país en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	81.43	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios que reportan MIDS en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	25.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,397.00	719.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal
	Registro de proyectos de infraestructura para educación	Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	11,000.00	3,327.00	N/A	N/A	Administración Pública Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I- FAIS Entidades 003	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
	Registro de proyectos de infraestructura para la salud	de Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,472.00	442.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Registro de proyectos de infraestructura para alimentación	de Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	500.00	150.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Registro de proyectos de infraestructura para urbanización	de Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	15,954.00	4,766.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,866.00	1,160.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Registro de otros proyectos	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	14,450.00	4,335.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Seguimiento de proyectos	Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país	(Número de municipios que reportan en el SFU/Número total del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.00	23.00	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito	Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria y/o localidades en forma que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y financiado por FAIS respecto del corriente/Número total de localidades que cuentan con inversión FAIS*100	Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o las Zonas de Atención Prioritaria que son atendidas en forma que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y financiado por FAIS respecto del corriente/Número total de localidades que cuentan con inversión FAIS*100	(Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o las Zonas de Atención Prioritaria que son atendidas en forma que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y financiado por FAIS respecto del corriente/Número total de localidades que cuentan con inversión FAIS*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de recursos del FAIS (Monto de recursos en pesos destinado a que se destinan a proyectos de incidencia directa/Monto total contribución directa respecto del total de recursos en pesos invertidos por el FAIS)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria.	Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezag Social, al pasar de Muy Alto a Alto	(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados como de Muy Alto Rezag Social pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezag Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezag Social)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	93.14	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezag Social, al pasar de Muy Alto a Alto	(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados como de Muy Alto Rezag Social pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezag Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezag Social)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad	Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	de Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,599.00	480.00	N/A	N/A Administración Pública Federal

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Sin información

Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Sin información

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Sin información

Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Sin información

Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo complementarios o de contribución indirecta financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Sin información

Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Sin información

Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Sin información

Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Sin información

Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Sin información

Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS

Sin información

Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país

Sin información

Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país

Sin información

DATOS DEL PROGRAMA			
Programa presupuestario	I- FAIS Entidades	Ramo	33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
Enfoques transversales		Ninguno	
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda Sin información Número de Proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la educación Sin información Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la salud Sin información Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la alimentación Sin información Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización Sin información Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales Sin información Número de otros proyectos registrados en el SFU Sin información Porcentaje de municipios que reportan en el SFU respecto del total de municipios del país Sin información Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS Sin información Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS Sin información Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social. Sin información Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de Rezago Social, al pasar de Muy Alto a Alto Sin información Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda Sin información			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	1- FAIS Municipal y de las 004 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Entidad Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el Social Municipal (FISM) en acuerdo a la clasificación 2010 / Total de financiamiento de obras de infraestructura social básica en alto y muy alto rezago social. Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria.	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto nivel de rezago social y/o localidades del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con son atendidas en forma en ZAP - rural y/o que proyecto de inversión financiado por FAIS en el preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y cuentan con proyecto de localidades que cuentan con inversión espacios de la vivienda, inversión financiado por FAIS FAIS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.14	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Porcentaje de municipios que mejoraron su grado de catalogados como de Muy Alto Rezagado Social, al pasar de pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezagado Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezagado Social)* 100	(Número de municipios que en 2010 estaban catalogados como de Muy Alto Rezagado Social, al pasar de pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezagado Social / Total de municipios considerados en 2010 con Muy Alto Rezagado Social)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito	Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria que son atendidas en forma en ZAP - rural y/o que proyecto de inversión financiado por FAIS en el preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y cuentan con proyecto de localidades que cuentan con inversión espacios de la vivienda, inversión financiado por FAIS FAIS)*100	Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con son atendidas en forma en ZAP - rural y/o que proyecto de inversión financiado por FAIS en el preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y cuentan con proyecto de localidades que cuentan con inversión espacios de la vivienda, inversión financiado por FAIS FAIS)*100	(Número de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritaria que cuentan con son atendidas en forma en ZAP - rural y/o que proyecto de inversión financiado por FAIS en el preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y cuentan con proyecto de localidades que cuentan con inversión espacios de la vivienda, inversión financiado por FAIS FAIS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de incidencia directa/Monto total de proyectos de contribución recursos en pesos invertidos por el FAIS)*100	(Monto de recursos en pesos destinado a FAIS que se destinan a proyectos de incidencia directa/Monto total de proyectos de contribución recursos en pesos invertidos por el FAIS)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.57	0.77	N/A	N/A Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de proyectos de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.10	1.57	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3.12	0.94	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo	Porcentaje de proyectos de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	11.88	3.57	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	9.72	2.92	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura del sector salud	Porcentaje de proyectos de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	2.87	0.86	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para alimentación	Porcentaje de proyectos de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	0.97	0.29	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura para urbanización	Porcentaje de proyectos de vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal directo financiados respecto corriente/Número total de proyectos del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el FAIS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	31.08	9.32	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Número de proyectos de caminos rurales financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	7.83	2.26	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Otros Proyectos financiados	Porcentaje de otros proyectos financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Número de otros proyectos financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	28.15	8.45	N/A	N/A Administración Pública Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

BANCO DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	1. FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Nombre	33 Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	Entidades Dependientes Coordinadora del Fondo	418 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Evaluación Ninguna transversales			
Actividad	Capacitación a municipios	Porcentaje de municipios (Número de municipios capacitados sobre el capacitados sobre el FAIS FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / respecto del total de Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	81.43	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de municipios que reportan MIDS respecto del total de municipios del país	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50.00	25.00	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU de de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO -- Sin información --									
	Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Número de proyectos registrados en el SFU de de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO -- Sin información --									
	Registro de proyectos de infraestructura educación	Número de proyectos registrados en el SFU de de infraestructura para la educación	Sumatoria de Proyectos registrados en el SFU de de infraestructura para la educación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO -- Sin información --									
	Registro de proyectos de infraestructura para la salud	Número de proyectos registrados en el SFU de de infraestructura para la salud	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de de infraestructura para la salud	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO -- Sin información --									
	Registro de proyectos de infraestructura alimentación	Número de proyectos registrados en el SFU de de infraestructura para la alimentación	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de de infraestructura para la alimentación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Estatal
10-DURANGO -- Sin información --									
	Registro de proyectos de infraestructura urbanización	Número de proyectos registrados en el SFU de de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de de infraestructura para la urbanización	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	114,014.38	114,013.74	64,688.63	56.74 Municipal
10-DURANGO									
						2.00	2.00	0.00	0.00 35 - TEPEHUANES
						2.00	1.00	1.00	100.00 22 - POANAS
						50.00	50.00	50.00	100.00 21 - PEÑÓN BLANCO
						4.00	8.00	0.00	0.00 7 - GÓMEZ PALACIO
						7.00	7.00	1.00	14.29 20 - PÁNUCO DE CORONADO
						12.00	0.00	0.00	N/A 2 - CANELAS
						5.00	5.00	7.00	140.00 5 - DURANGO
						2.00	2.00	2.00	100.00 8 - GUADALUPE VICTORIA
						1,596,047.34	1,596,047.34	905,515.16	56.73 32 - SANTIAGO PAPASQUIARO
						8.00	8.00	7.50	93.75 1 - CANATLÁN
						30.00	30.00	28.00	93.33 34 - TAMAZULA
						11.00	11.00	11.00	100.00 38 - VICENTE GUERRERO
						3.00	3.00	3.00	100.00 26 - SAN DIMAS
						18.00	18.00	18.00	100.00 12 - LERDO
						445,255.64	445,255.58	413,273.88	92.82 Municipal
10-DURANGO									
						14.00	14.00	8.00	57.14 34 - TAMAZULA
						2.00	2.00	1.00	50.00 26 - SAN DIMAS
						3.00	2.00	2.00	100.00 2 - CANELAS
						0.00	0.00	0.00	N/A 5 - DURANGO
						5,343,043.68	5,343,043.68	4,545,999.68	85.08 32 - SANTIAGO PAPASQUIARO
						1.00	1.00	1.00	100.00 35 - TEPEHUANES
						0.00	0.00	0.00	N/A 38 - VICENTE GUERRERO
						0.00	0.00	0.00	N/A 22 - POANAS
						0.00	0.00	0.00	N/A 12 - LERDO
						0.00	0.00	0.00	N/A 23 - PUEBLO NUEVO
						0.00	0.00	0.00	N/A 8 - GUADALUPE VICTORIA
						4.00	4.00	1.00	25.00 20 - PÁNUCO DE CORONADO
10-DURANGO									
	Registro de otros proyectos	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,729,396.28	4,040,167.53	35,810.41	0.89 Municipal
10-DURANGO									
						1.00	1.00	1.00	100.00 1 - CANATLÁN
						8.00	8.00	8.00	100.00 22 - POANAS
						18.00	18.00	5.00	27.78 34 - TAMAZULA
						48,481,818.98	48,481,818.98	429,065.97	0.89 32 - SANTIAGO PAPASQUIARO
						16.00	16.00	11.00	68.75 35 - TEPEHUANES
						6.00	6.00	3.00	50.00 26 - SAN DIMAS
						10.00	10.00	9.00	90.00 20 - PÁNUCO DE CORONADO
						43.00	1.00	1.00	100.00 2 - CANELAS
						6.00	6.00	6.00	100.00 12 - LERDO
						26.34	26.33	3.00	10.59 5 - DURANGO
						114.00	16.00	0.00	0.00 7 - GÓMEZ PALACIO
						81.00	81.00	12.00	14.81 8 - GUADALUPE VICTORIA
						-1,469,072.48	-1,469,107.06	-13,014.33	0.89 2 - CANATLÁN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I- FAM 007	Infraestructura Educativa Básica	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función 5 - Educación		Subfunción 1 - Educación		Actividad Institucional		7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo		Avances % al periodo
Propósito	Los alumnos de educación básica media superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.	Porcentaje de alumnos de educación básica media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa	(Alumnos de educación media superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios educativos de educación media superior identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	68.30	N/A	N/A	N/A	Estatel
10-DURANGO										
						68.30			N/A 0 - COBERTURA ESTATAL	
Propósito		Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa	(Alumnos de educación básica beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios educativos de educación básica identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	114.00	N/A	N/A	N/A	Estatel
10-DURANGO										
						114.00			N/A 0 - COBERTURA ESTATAL	
Propósito		Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa	(Alumnos de educación superior beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año N / Total de alumnos en los espacios educativos de educación superior identificados por la entidad federativa que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	59.98	N/A	N/A	N/A	Estatel
10-DURANGO										
						59.98			N/A 0 - COBERTURA ESTATAL	
Componente	Infraestructura educación construida.	para Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.	(Sumatoria de espacios educativos de educación superior construidos, equipados y rehabilitados en el año N / Total de espacios educativos de educación superior necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	Estatel
10-DURANGO										
						100.00			N/A 0 - COBERTURA ESTATAL	
Fin	Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.	Porcentaje de absorción educación media superior	(Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en educación media superior de la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educación básica de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.00	N/A	N/A	N/A	Estatel
10-DURANGO										
						0.00			N/A 0 - COBERTURA ESTATAL	
Fin		Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB	(Número de alumnos registrados en escuelas apoyadas por FAEB en el ciclo escolar del año N / Población de 3 a 14 años de edad en el año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.00	N/A	N/A	N/A	Estatel
10-DURANGO										
						0.00			N/A 0 - COBERTURA ESTATAL	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I- FAM 007	Infraestructura Educativa Básica	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Fin	Porcentaje de absorción educación superior		(Número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura y técnico universitario de la entidad federativa en el ciclo escolar N / Total de egresados de educación media superior que de acuerdo con su currículo son candidatos a cursar educación superior de la entidad federativa en el ciclo escolar N-1) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.00	N/A	N/A N/A Estatal
							0.00		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Actividad	Recursos del FAM en construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior.	Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior	(Sumatoria de recursos destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior en el año N/ Total de recursos del FAM asignados a la entidad federativa en el año N) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	1.71	N/A	N/A N/A Estatal
							0.00		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
							1.71		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
							52.45		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
							45.84		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
							45.84		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Componente	Infraestructura para educación básica construida.	Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.	(Sumatoria de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados en el año N/ Total de espacios educativos de educación básica necesarios identificados por la entidad federativa en el año N) X 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	81.25	N/A	N/A N/A Estatal
							81.25		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
							100.00		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
							100.00		N/A 0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.									
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa									
0 - COBERTURA ESTATAL									
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa									
0 - COBERTURA ESTATAL									
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa									
0 - COBERTURA ESTATAL									
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación superior.									
0 - COBERTURA ESTATAL									
Porcentaje de absorción educación media superior									
0 - COBERTURA ESTATAL									
Índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB									
0 - COBERTURA ESTATAL									
Porcentaje de absorción educación superior									
0 - COBERTURA ESTATAL									
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación media superior									
0 - COBERTURA ESTATAL									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I- FAM 007	Infraestructura Educativa Básica	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación superior									
0 - COBERTURA ESTATAL									
Porcentaje de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación básica									
0 - COBERTURA ESTATAL									
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación básica.									
0 - COBERTURA ESTATAL									
Porcentaje de espacios educativos construidos, equipados y rehabilitados para educación media superior.									
0 - COBERTURA ESTATAL									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario 011	I- FASP	Ramo 33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno			
Clasificación Funcional										
Finalidad 1 - Gobierno	Función 7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			Subfunción 4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	Actividad Institucional	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal				
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance
						Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Promover el ejercicio de Eficiencia en la aplicación (Recurso del FASP del año vigente ejercido recursos del FASP en los de los recursos por la entidad federativa / Monto convenido destinos de gasto de los provenientes del FASP del FASP del año vigente por la entidad Programas con Prioridad para el ejercicio fiscal federal) * 100 Nacional conforme a lo vigente establecido en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	10.00	10.00	0.24	2.40	Estatal
10-DURANGO						10.00	10.00	0.24	2.40	0 - COBERTURA ESTATAL
Fin	Contribuir a mejorar las Tasa anual estatal de la (Incidencia delictiva en la entidad federativa condiciones de seguridad incidencia delictiva por en el año T * 100,000) / Población de la pública en la entidad federativa cada cien mil habitantes entidad mediante el fortalecimiento de las instituciones en materia de control de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, entre otros temas prioritarios.				Otra Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Estatal
10-DURANGO - Sin Información -						50.00	50.00	15.92	31.84	Estatal
Componente	Los elementos adscritos al Cobertura de (Elementos evaluados en Control de estado de fuerza de las Evaluaciones de control Confianza / Estado de fuerza en la entidad instituciones de seguridad de confianza aplicadas al de acuerdo al RNPS) * 100 publica cuentan con estado de fuerza evaluaciones de control de registrado en el RNPS confianza.			Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	50.00	50.00	15.92	31.84	Estatal
10-DURANGO						50.00	50.00	15.92	31.84	0 - COBERTURA ESTATAL
Propósito	Fortalecer a las instituciones de Profesionalización de los (Elementos capacitados en el ejercicio fiscal seguridad pública. elementos policiales en / Elementos a capacitar en el ejercicio fiscal) el ejercicio fiscal * 100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	50.00	50.00	0.00	0.00	Estatal
10-DURANGO						50.00	50.00	0.00	0.00	0 - COBERTURA ESTATAL
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos Indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio fiscal vigente 0 - COBERTURA ESTATAL. Recursos Ejercidos del FASP 2014 Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes Cobertura de Evaluaciones de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registrado en el RNPS 0 - COBERTURA ESTATAL SIN VARIACIÓN Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal 0 - COBERTURA ESTATAL. AÚN NO SE TIENE ELEMENTOS QUE HAYAN CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	1- FASSA 002	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Salud	Subfunción	1 - Salud	Actividad Institucional	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la disminución de la Razón de mortalidad materna mediante la seguridad social. transferencia de recursos del Fondo de aportaciones para los servicios de salud.	Razon de Mortalidad de mujeres sin seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social)*100,000 por entidad de residencia en un año determinado			Otra Estratégico-Eficacia-Anual	8.00	N/A	N/A	N/A Estatal

10-DURANGO

Propósito	La población sin seguridad social cuenta con mejores condiciones de salud.	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100			Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual	99.80	N/A	N/A	N/A Estatal

10-DURANGO

Componente	Presupuesto para el "Fondo Gasto destinado a la prestación de servicios de subfunción de Prestación de Servicios de Salud" salud a la persona como de Salud a la Persona y el Gasto Total destinado a la cobertura de porcentaje del gasto total del FASSA por cien. federativas	Porcentaje			Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual	65.80	N/A	N/A	N/A Estatal

10-DURANGO

Componente	Gasto destinado a la prestación de servicios de subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad y el Gasto como porcentaje del Gasto Total del FASSA por cien. Total del FASSA.	Porcentaje			Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual	24.76	N/A	N/A	N/A Estatal

10-DURANGO

Actividad	Adecuada planeación y presupuestación para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje de Actividades Institucionales (AIE s) Estatales (AIE s) de Prestación de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con total de AIE S de Prestación de asignación presupuestal			Porcentaje Gestión-Eficiencia-Anual	93.00	N/A	N/A	N/A Estatal

10-DURANGO

Actividad	Porcentaje de Actividades Institucionales (AIE s) Estatales (AIE s) de Prestación de Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal	Porcentaje			Porcentaje Gestión-Eficiencia-Anual	91.00	N/A	N/A	N/A Estatal

10-DURANGO

						91.00			N/A 0 - COBERTURA ESTATAL

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Razon de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.

0 - COBERTURA ESTATAL

Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico

0 - COBERTURA ESTATAL

Gasto destinado a la prestación de servicios de salud a la persona como porcentaje del gasto total del FASSA

0 - COBERTURA ESTATAL

Gasto destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como porcentaje del Gasto Total del FASSA.

0 - COBERTURA ESTATAL

Porcentaje de Actividades Institucionales (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad con asignación presupuestal

0 - COBERTURA ESTATAL

Porcentaje de Actividades Institucionales (AIE s) correspondientes a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona con asignación presupuestal

0 - COBERTURA ESTATAL

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	1 - FORTAMUN 005	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	Coordinadora del Fondo	Enfoques transversales	Ninguno	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	
Clasificación Funcional									
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF.	Porcentaje de Avance en las Metas	(Sumatoria de I+...n (Avance de las metas porcentuales de I / Metas programadas porcentuales de I)) * 100, n= número programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.13	91.20	83.33	91.38 Municipal
10-DURANGO									

10-DURANGO

50.00	50.00	39.00	78.00	34 - TAMAZULA
37.58	37.58	37.58	100.00	2 - CANELAS
381.81	381.81	381.81	100.00	25 - SAN BERNARDO
0.00	0.00	N/A	5 - DURANGO	
100.00	100.00	41.67	41.67	32 - SANTIAGO PAPASQUIARO
41.69	41.69	41.69	100.00	20 - PÁNUCO DE CORONADO
234.20	234.20	234.20	100.00	26 - SAN DIMAS
1.00	0.50	0.46	92.00	27 - SAN JUAN DE GUADALUPE
42.00	42.00	17.00	40.48	39 - NUEVO IDEAL
100.00	100.00	100.00	100.00	1 - CANATLÁN
47.58	47.58	47.58	100.00	38 - VICENTE GUERRERO
59.00	59.00	59.00	100.00	12 - LERDO
100.00	0.00	0.00	N/A	21 - PEÑÓN BLANCO
25.00	0.00	0.00	N/A	36 - TLAHUJALILLO

Actividad	Índice en el Ejercicio (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1,358,139.14	1,567,077.14	523,385.33	33.40 Municipal

10-DURANGO

100.00	100.00	41.68	41.68	32 - SANTIAGO PAPASQUIARO
41.69	41.69	41.68	100.00	20 - PÁNUCO DE CORONADO
41.76	41.76	41.76	100.00	26 - SAN DIMAS
6,803,605.00	6,803,605.00	6,803,605.00	100.00	1 - CANATLÁN
47.58	47.58	47.58	100.00	38 - VICENTE GUERRERO
1.00	0.50	0.47	93.60	27 - SAN JUAN DE GUADALUPE
13,567,946.00	13,567,946.00	40.70	0.00	39 - NUEVO IDEAL
100.00	50.00	41.00	82.00	5 - DURANGO
50.00	50.00	29.14	58.28	25 - SAN BERNARDO
39.00	39.00	39.00	100.00	34 - TAMAZULA
30.76	30.76	30.65	99.64	35 - TEPEHUANES
37.58	37.58	37.58	100.00	2 - CANELAS
13.00	13.00	13.00	100.00	12 - LERDO
17.14	0.00	0.00	N/A	21 - PEÑÓN BLANCO
16.86	0.00	0.00	N/A	36 - TLAHUJALILLO

Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas de Prioritaria de Recursos los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Índice de Aplicación ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	494,762.02	494,769.05	593,709.04	120.00 Municipal

10-DURANGO

1.00	1.00	0.00	0.00	39 - NUEVO IDEAL
5,938,700.00	5,938,700.00	5,938,700.00	100.00	1 - CANATLÁN
100.00	100.00	100.00	100.00	27 - SAN JUAN DE GUADALUPE
41.49	43.33	43.33	100.00	20 - PÁNUCO DE CORONADO
30.00	30.00	18.09	53.63	32 - SANTIAGO PAPASQUIARO
18.84	15.88	15.88	100.00	26 - SAN DIMAS
14.00	100.00	0.00	0.00	12 - LERDO
100.00	100.00	100.00	100.00	5 - DURANGO
12.23	8.89	8.89	100.00	38 - VICENTE GUERRERO
50.00	50.00	26.15	52.30	25 - SAN BERNARDO
75.02	77.60	77.60	100.00	2 - CANELAS
1.88	1.88	2.41	128.19	34 - TAMAZULA

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	L FORTAMUN 005	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Ninguno	
Propósito	Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.								
					Otra	Estratégico-Eficacia-Trimestral	485,978.60	566,974.69	566,974.78 100.00 Municipal

10-DURANGO										
							3.33	3.33	2.38	71.47 27 - SAN JUAN DE GUADALUPE
							6,803,605.00	6,803,605.00	6,803,605.00	100.00 1 - CANATLÁN
							3.49	3.49	3.49	100.00 26 - SAN DIMAS
							1.68	1.68	1.68	100.00 12 - LERDO
							1.19	1.19	1.04	87.39 39 - NUEVO IDEAL
							2.04	2.04	2.04	100.00 38 - VICENTE GUERRERO
							32.00	32.00	32.00	100.00 25 - SAN BERNARDO
							0.93	0.93	0.93	100.00 20 - PÁNUCO DE CORONADO
							0.95	0.95	0.95	100.00 2 - CANELAS
							9.09	9.09	9.09	100.00 34 - TAMAZULA
							38.00	38.00	38.00	100.00 5 - DURANGO
							1.02	1.02	0.79	77.45 32 - SANTIAGO PAPASQUIARO
							0.43	0.00	0.00	N/A 21 - PEÑÓN BLANCO
							1.21	0.00	0.00	N/A 36 - TLAHUAILLO
Componente	Aplicar los recursos federales transferidos en la Operativa de satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF.	Logro (Sumatoria de $I=1...n$ (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de I / Metas programadas porcentuales de I) * 100. $I=$ programa, obra o acción $n=$ enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	523,408.31	567,017.34	567,010.39	100.00	Municipal	
10-DURANGO										

10-DURANGO							47.58	47.58	47.58	100.00 38 - VICENTE GUERRERO
							6,803,605.00	6,803,605.00	6,803,605.00	100.00 1 - CANATLÁN
							1.00	1.00	0.94	93.70 27 - SAN JUAN DE GUADALUPE
							37.58	37.58	37.58	100.00 2 - CANELAS
							1.00	1.00	1.00	100.00 25 - SAN BERNARDO
							59.00	59.00	59.00	100.00 12 - LERDO
							39.00	39.00	39.00	100.00 34 - TAMAZULA
							41.69	41.69	41.69	100.00 20 - PÁNUCO DE CORONADO
							42.00	42.00	17.00	40.48 39 - NUEVO IDEAL
							0.00	0.00	0.00	N/A 5 - DURANGO
							100.00	100.00	41.66	41.66 32 - SANTIAGO PAPASQUIARO
							234.20	234.20	234.20	100.00 26 - SAN DIMAS
							100.00	0.00	0.00	N/A 21 - PEÑÓN BLANCO

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de Avances en las Metas

- 34 - TAMAZULA no se ejerció en cada uno de los programas respecto a lo planeado
- 2 - CANELAS no hay variación
- 25 - SAN BERNARDO no hubo variación
- 5 - DURANGO EL MUNICIPIO NO EJECUTA OBRAS O PROYECTOS DE INVERSIÓN CON EL RECURSO DE FORTAMUN
- 32 - SANTIAGO PAPASQUIARO Se utilizó la misma fórmula que en el trimestre pasado
- 20 - PÁNUCO DE CORONADO no hubo variaciones
- 26 - SAN DIMAS no hay variación
- 27 - SAN JUAN DE GUADALUPE PAGOS PEND A PROVEEDORES
- 39 - NUEVO IDEAL TENIENDO UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 49%, SEGUN FORMATO "PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS"
- 1 - CANATLÁN se realizó el gasto conforme a lo programado
- 38 - VICENTE GUERRERO no hubo variaciones
- 12 - LERDO meta alcanzada
- 21 - PEÑÓN BLANCO
- 36 - TLAHUAILLO

Índice en el Ejercicio de Recursos

- 32 - SANTIAGO PAPASQUIARO Los datos se registraron de acuerdo a la fórmula correspondiente para este indicador
- 20 - PÁNUCO DE CORONADO no hubo variación
- 26 - SAN DIMAS no hay variación
- 1 - CANATLÁN se gastó lo planeado
- 38 - VICENTE GUERRERO no hubo variaciones
- 27 - SAN JUAN DE GUADALUPE FALTA PAGO A CFE POR NO COMPLETAR UN RECIBO
- 39 - NUEVO IDEAL INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS 40.7%
- 5 - DURANGO LA INFORMACIÓN ES ACUM. ACUMULATIVA AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
- 25 - SAN BERNARDO no se ejerció el gasto como se tenía programado
- 34 - TAMAZULA no hubo variación
- 35 - TEPEHUANES EL RECURSO QUE SE UTILIZÓ FUE MENOR EXISTIENDO UN REMANENTE DE \$4,833.94
- 2 - CANELAS no hubo variación
- 12 - LERDO meta alcanzada
- 21 - PEÑÓN BLANCO
- 36 - TLAHUAILLO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA					
Programa	L	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo
presupuestario	005				416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
Enfoques transversales Ninguno					
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos					
39 - NUEVO IDEAL					
1 - CANATLÁN se realizó el gasto conforme a lo planeado					
27 - SAN JUAN DE GUADALUPE LA DIF. SE DEBE A LA FALTA DE PAGO A CFE POR NO COMPLETAR EL TOTAL DE UNA MENSUALIDAD					
20 - PÁNUCO DE CORONADO no hubo variación					
32 - SANTIAGO PAPASQUIARO La meta planeada es una estimación en base a las cantidades arrojadas por cantidades de los recursos propios					
26 - SAN DIMAS no hay variación					
12 - LERDO					
5 - DURANGO EL MUNICIPIO APLICA EL 100% DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE Y PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS.					
38 - VICENTE GUERRERO no hubo variación					
25 - SAN BERNARDO no se han ejercido los recursos como estaban presupuestados					
2 - CANELAS no hubo variación					
34 - TAMAZULA se incremento mas el programa de servicios personales con respecto a lo planeado					
Índice de Dependencia Financiera					
27 - SAN JUAN DE GUADALUPE INCREMENTO EN RECAUDACION DE INGR. PROPIOS					
1 - CANATLÁN no hay variación					
26 - SAN DIMAS NO HAY VARIACIÓN					
12 - LERDO meta alcanzada					
39 - NUEVO IDEAL EN IMPORTES META. SE CONTEMPLA EL TOTAL MINISTRADO/TOTAL INGRESOS PROPIOS. RESPECTO AL AVANCE SE PONEN LOS IMPORTES EN BASE AL FORMATO "ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA"					
38 - VICENTE GUERRERO no hubo variación					
25 - SAN BERNARDO no hubo variación					
20 - PÁNUCO DE CORONADO no hubo variación					
2 - CANELAS no hubo variación					
34 - TAMAZULA no hubo variaciones					
5 - DURANGO LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES ACUMULATIVA AL SEGUNDO TRIMESTRE					
32 - SANTIAGO PAPASQUIARO Los indicadores cambiaron debido a la corrección de datos que se presentaron el el primer trimestre					
21 - PEÑÓN BLANCO					
36 - TLAHUALILLO					
Índice de Logro Operativo					
38 - VICENTE GUERRERO no hubo variación					
1 - CANATLÁN se ejerció el total del recurso					
27 - SAN JUAN DE GUADALUPE FALTO UN PAGO A CFE					
2 - CANELAS no hubo variación					
25 - SAN BERNARDO no hubo variación					
12 - LERDO meta alcanzada					
34 - TAMAZULA no hubo variación					
20 - PÁNUCO DE CORONADO no hubo variación					
39 - NUEVO IDEAL. ÍNDICE DE LOGRO OPERATIVO 42.1 % LAS METAS Y AVANCES CORRESPONDEN A LAS ACCIONES					
5 - DURANGO EL MUNICIPIO NO EJECUTA OBRAS O PROYECTOS DE INVERSIÓN CON LOS RECURSOS RECIBIDOS DEL FORTAMUN					
32 - SANTIAGO PAPASQUIARO Los datos mostrados son de acuerdo a la formula.					
26 - SAN DIMAS no hay variaciones					
21 - PEÑÓN BLANCO					

TITULO PROFESIONAL



Benemérita y Centenaria
Escuela Normal del Estado de Durango
El Gobierno del Estado de Durango
otorga a

Josefina Hernández García
el Título de

Licenciada en Educación Preescolar

En virtud de haber realizado en la Benemérita y Centenaria
Escuela Normal del Estado de Durango los estudios requeridos
conforme al Plan de Estudios y Programas en vigor y a que fue
aprobado en el Examen Profesional Reglamentario.

Dado en Durango, Dgo. el día 8 de Julio de 2011.

El Gobernador Constitucional del Estado

C. E. P. Jorge Herrera Caldera



El Secretario General de Gobierno

C. Ing. Héctor Eduardo Vela Valenzuela

La Directora de la Benemérita y Centenaria
Escuela Normal del Estado de Durango

C. Profa. Luz María López Amaya

[Handwritten signature]

Firma del (la) interesado (a)

TÍTULO NO. _____

Acta de Examen Profesional.

No. L33-034

Fecha 22- junio- 2011

Expedido en Durango, Dgo.

Registro No. 2255

Libro No. QUINCE

Foja No. 75

Lugar Durango, Dgo.


Fecha 28 octubre- 2011



[Handwritten signature]
Dora Luz María López Amaya
Directora de la Benemerita y Centenaria
Escuela Normal del Estado de Durango



[Handwritten signature]
M. Angel Gerardo de Jesús Valles Mendoza
Subdirector Secretario de la Benemerita y Centenaria
Escuela Normal del Estado de Durango



DIRECCIÓN ESTATAL
DE PROFESIONES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO
DIRECCIÓN DE PROFESIONES DEL ESTADO

Folio: 011966

Se certifican los estudios de:

Nombre: Joselina Hernández García

Nivel: Licenciatura

CURP: HEDJ861204MDGRN807

Estudios de Bachillerato:

Institución: Colegio de Bachilleres

Periodo: 2005-2007 Entidad Federativa: Durango

Estudios Profesionales:

Institución: Benemerita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango

Carrera: Lic. en Educación Preescolar Val. Prol. 2007-2011

Examen Profesional: 22 de junio de 2011

Cumple con el servicio social conforme al Art. 26 de la Ley Reglamentaria del Art. 80. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal y al Art. 18 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Art. 80. Constitucional y a la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Durango.

[Handwritten signature]
Victoria Durango, Dgo. 13 de agosto de 2011
Dirección de Profesiones del Estado

C.P. Diana González Quiroz



PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PROFR. JAIME FERNANDEZ SARACHO, Director General

Hidalgo No 328 Sur, Col. Centro Durango, Dgo. C.P 34000

Dirección del Periódico Oficial

Tel: 137-78-00

Dirección electrónica: <http://secretariageneral.durango.gob.mx>

impreso en los Talleres Gráficos del Gobierno del Estado